

検討会の経緯

- ① **第1回検討会** 工事施工者決定後…平成30年10月23日
 ↓ ※顔合わせと意義目的の共有及び各委員からの意見聴取
- ② **第2回検討会** 施工計画書・案（工場製作編）作成後…平成30年12月26日
 ↓ ※各委員からの意見に基づいた施工計画書・案の確認と承認
 地組の施工計画書含む
- ③ **第3回検討会** 第2回検討会を受けて溶接方法等の確認…令和元年6月6日（試験施工含）
 ↓ ※工場にて実施
- ④ **第4回検討会** 工場製作工…令和元年11月21日（工場視察）
 ↓ ※製作状況の確認を兼ねて意見交換
- ⑤ **第5回検討会** 施工計画・案(現場施工編)作成後…令和2年8月25日
 ↓ ※工場地組立状況の確認を兼ねて意見交換。※リモート会議
 現地施工に関する懸念事項と対策について説明
- ⑥ **第6回検討会** 側径間桁架設後…令和2年11月19日
 ↓ 中央径間架設前における懸念事項と対策について意見交換
 ※J2 溶接状況の現地確認を実施。

	平成30年度					令和元年度					令和2年度												
	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12	1	3		
準備・施工計画	製作編											現場溶接編											
工場製作工																							
地組工																							
現場架設工																							
後片付け																							
施工検討会	①																					⑥	
																						工期	