

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【トンネル部】

9月 トンネル掘削（延伸）、インバート栈橋組立



9月2日 上半掘削 341m 下半246m 基礎114m



9月9日 上半掘削 346m 下半274m 基礎114m



9月16日 上半掘削 355m 下半308m 基礎114m



9月23日 上半掘削 355m 下半308m 基礎114m

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【トンネル部】

9月 トンネル掘削（延伸）、インバート栈橋組立



9月30日 上半掘削 358m 下半308m 基礎114m

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【呑口部】

9月 仮設構台設置(延伸)、呑口立坑掘削



9月2日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



9月9日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



9月16日 仮設構台設置、呑口立坑掘削



9月23日 仮設構台設置、呑口立坑掘削

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【呑口部】

9月 仮設構台設置(延伸)、呑口立坑掘削



9月30日 仮設構台設置、呑口立坑掘削

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【減勢工部】

9月 減勢工部の掘削、切梁、岩盤清掃、鉄筋組立、コンクリート打設



9月2日 鉄筋組立、コンクリート打設



9月9日 鉄筋組立、コンクリート打設



9月16日 鉄筋組立、コンクリート打設



9月23日 鉄筋組立、コンクリート打設

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【減勢工部】

9月 減勢工部の掘削、切梁、岩盤清掃、鉄筋組立、コンクリート打設



9月30日 鉄筋組立、コンクリート打設

H23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事【減勢工部】

9月 トンネル内基礎処理工 補助カーテングラウチング



9月16日 補助カーテングラウチング(84本/112本)