

今後の予定

【検討会のスケジュール(案)]…年2回程度の開催

- ① **第1回検討会** 工事施工者決定後…18.10月23日
↓ ※顔合わせと意義目的の共有及び各委員からの意見聴取
- ② **第2回検討会** 施工計画書・案（工場製作編）作成後…18.12月頃
地組の施工計画書含む
↓ ※各委員からの意見に基づいた施工計画書・案の確認と承認
- ③ **第3回検討会** 工場製作工…19.5月頃（工場視察）
↓ ※製作状況の確認を兼ねて意見交換
現場溶接の施工計画書（大ブロック継手含む）を追加説明
- ④ **第4回検討会** 桁架設中…20.6月頃（最初の側径間大ブロック架設時）
↓ ※架設状況の確認を兼ねて意見交換
- ⑤ **第5回検討会** 桁架設完了後…20.9月頃（最初の大ブロック継手の現場溶接時）
※完了状況の確認を兼ねて意見交換

	2018年					2019年					2020年										
	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12		
準備・施工計画	製作編		現場溶接編																		
工場製作工	■																				
地組工						■															
現場架設工											■										
防護柵工											■							■		■	
後片付け																					■
施工検討会	①	②			③						④			⑤			工期				
	第1回		第2回		第3回							第4回		第5回							