

今後の予定

【検討会のスケジュール(案)]・・・年2回程度の開催

- ①

第1回検討会

 工事施工者決定後・・・18.10月23日
 ↓ ※顔合わせと意義目的の共有及び各委員からの意見聴取
- ②

第2回検討会

 施工計画書・案（工場製作編）作成後・・・18.12月26日
 ↓ ※各委員からの意見に基づいた施工計画書・案の確認と承認
- ③

第3回検討会

 工場製作工・・・19.5月頃（工場視察）
 ↓ ※製作状況の確認を兼ねて意見交換
 現場溶接の施工計画書（大ブロック継手含む）を追加説明
- ④

第4回検討会

 桁架設中・・・20.6月頃（最初の側径間大ブロック架設時）
 ↓ ※架設状況の確認を兼ねて意見交換
- ⑤

第5回検討会

 桁架設完了後・・・20.9月頃（最初の大ブロック継手の現場溶接時）
 ↓ ※完了状況の確認を兼ねて意見交換

	2018年					2019年					2020年											
	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12			
準備・施工計画	製作編		現場溶接編																			
工場製作工	■																					
地組工						■																
現場架設工											■											
防護柵工											■							■				
後片付け																■						
施工検討会	①	②				③								④			⑤	工期				
	第1回		第2回		第3回					第4回					第5回							