

今後の予定

【検討会のスケジュール(案)]…年2回程度の開催

- ① **第1回検討会** 工事施工者決定後…18.10月23日
↓ ※顔合わせと意義目的の共有及び各委員からの意見聴取
- ② **第2回検討会** 施工計画書・案（工場製作編）作成後…18.12月26日
↓ ※各委員からの意見に基づいた施工計画書・案の確認と承認
地組の施工計画書含む
- ③ **第3回検討会** 第2回検討会を受けて溶接方法等の確認…19.6月6日（試験施工含）
↓ *工場にて実施
- ④ **第4回検討会** 工場製作工…19.11月21日（工場視察）
↓ ※製作状況の確認を兼ねて意見交換
- ⑤ **第5回検討会** 施工計画・案（現場施工編）作成後…20.7月頃
↓ 現場施工の施工計画書（大ブロック継手含む）を説明
※ 工場地組立状況の確認を兼ねて意見交換
- ⑥ **第6回検討会** 桁架設中…20.10月頃（最初の側径間大ブロック架設時）
↓ ※架設状況の確認を兼ねて意見交換
- ⑦ **第7回検討会** 桁架設完了後…20.12月頃（最初の大ブロック継手の現場溶接時）
※完了状況の確認を兼ねて意見交換

	平成30年度					令和元年度					令和2年度										
	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12	1	3	4	6	7	9	10	12	1	3
準備・施工計画	製作編										現場溶接編										
工場製作工	[Red Bar]																				
地組工	[Red Bar]																				
現場架設工	[Red Bar]																				
現場溶接工	[Red Bar]																				
現場塗装工	[Red Bar]																				
後片付け	[Red Bar]																				
施工検討会	①	②			③				④					⑤	⑥	⑦					工期
	第1回	第2回			第3回				第4回					第5回	第6回	第7回					