

別紙様式 1

主要事業の用地取得の進捗状況等について

この表において、

- ・「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。
- ・「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済み（収用裁決の申請を行ったものについては明渡し済み）の土地所有者・関係人数の割合をいいます。
- ・「完成見込時期」等に関しては令和6年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。
- ・事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。

令和6年1月1日現在

| 事業名称 (事業認定単位) | 用地取得 | | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策 |
|---|-----------------|--------|--------|----------------------------|---|
| | 用地幅杭打設 終了の時期 | 用地取得率 | | | |
| 一級河川吉野川水系吉野川及び加茂谷川改修工事（加茂第二堤防・徳島県三好郡東みよし町加茂地内） | H29.9 | 99.4% | 着工済 | R8年度 | 事業認定告示済 |
| 一級河川那賀川水系派川那賀川及び桑野川改修工事（原ヶ崎堤防・徳島県阿南市黒津地町山下地内から同市原ヶ崎町本原ヶ崎地内まで） | R1.10 | 96.4% | 着工済 | R6年度 | 事業認定告示済 |
| 一級河川土器川水系土器川改修工事（飯野箇所・香川県丸亀市土器町東8丁目地内） | H26.2 | 96.7% | 着工済 | R8年度 | 事業認定申請準備中 |
| 高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線新設工事（徳島県小松島市前原町字東地内から徳島市北沖洲四丁目地内まで） | H29.3 | 98.2% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定申請準備中 |
| 一般国道55号改築工事（桑野道路・徳島県阿南市下大野町渡り上り地内から同市内原町桜木地内まで） | R3.12 | 87.7% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定申請準備中 |
| 一般国道11号改築工事（大内白鳥バイパス・香川県東かがわ市伊座字垣之内地内から同市白鳥字城泉地内まで及び同市町田地内から同市小砂地内まで） | H29.3 | 100.0% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 用地取得完了 |
| 一般国道196号改築工事（今治道路・愛媛県今治市矢田地内から同市長沢地内まで） | H27.3 | 98.9% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定告示済 |
| 一般国道56号改築工事（津島道路・愛媛県南宇和郡愛南町柏地内から同県宇和島市津島町岩松地内まで） | R2.9 | 96.3% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定申請準備中 |
| 一般国道56号改築工事（窪川佐賀道路（窪川工区）・高知県高岡郡四万十町平串地内から同県同郡同町金上野地内まで） | H30.3 | 97.6% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定告示済 |
| 一般国道56号改築工事（窪川佐賀道路（佐賀工区）・高知県幡多郡黒潮町荷稻地内から同県同郡同町小黒ノ川地内まで） | H29.2 | 94.9% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定告示済 |
| 一般国道55号改築工事（南国安芸道路・高知県安芸郡芸西村西分字浅津地内から同県安芸市津久茂町地内まで） | H29.9 | 98.0% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定申請準備中 |
| 一般国道55号改築工事（安芸道路・高知県安芸市伊尾木字杉ノ下地内から同県同市穴内字五郎谷地内まで） | H29.9 | 96.8% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定申請準備中 |

都市計画事業の状況等について

この表において、

- ・「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。
- ・「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済み（収用裁決の申請を行ったものについては明渡し済み）の土地所有者・関係人数の割合をいいます。
- ・「完成見込時期」等に関しては令和6年1月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。
- ・事業名称（事業承認単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。

令和6年1月1日現在

| 事業名称 (事業承認単位) | 用地取得 | | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等 |
|--|-----------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------|
| | 用地幅杭打設 終了の時期 | 用地取得率 | | | |
| 松山広域都市計画道路 (1・4・1自動車専用松山外環状線・ 愛媛県松山市北土居町地内から同市北吉 田町地内まで) | R3.1 | 99.8% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業承認告示済 |
| 松山広域都市計画道路 (3・2・3来住余戸線・愛媛県松山市 北井門二丁目地内から同市余戸南二丁目 地内まで) | R3.1 | 93.3% | 着工済 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業承認告示済 |
| 松山広域都市計画道路 (1・4・1自動車専用松山外環状線・ 愛媛県松山市北井門二丁目地内から同市 来住町地内まで) | R3.1 | — (注1) | 未定 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業承認告示済 |
| 松山広域都市計画道路 (3・2・3来住余戸線・愛媛県松山市 北井門二丁目地内から同市来住町地内ま で) | R3.1 | — (注1) | 未定 | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業承認告示済 |

(注1) 用地調査未了のため、土地所有者・関係人数が不明。