



# H27-28年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(その2)工事


## H29年6月 呑口立坑躯体コンクリート打設




6月5日 27リフト中16リフトのコンクリート打設完了



6月12日 27リフト中17リフトのコンクリート打設完了



6月19日 27リフト中18リフトの鉄筋・型枠組立状況



6月26日 27リフト中18リフトのコンクリート打設完了