

第7回 長安ロダム
環境モニタリング委員会

資料-2


長安ロダム改造事業の進捗状況 [概要版]

平成29年2月8日

国土交通省四国地方整備局
那賀川河川事務所

長安口ダム改造事業工程表

仮設工事 本工事



平成28年度
実施内容

長安口ダム改造事業の施工イメージ




平成28年度工事実施状況 洪水吐新設・減勢工改造

平成28年度実施内容



【洪水吐新設・減勢工改造】

大気環境（騒音・振動）、水環境、植物、動物・生態系への影響が想定される。



凡例

平成28年度施工箇所

平成28年度工事実施状況

洪水吐新設・減勢工改造

平成28年度実施内容


本体Ⅰ期工事は平成24年度～平成28年度の5カ年、本体Ⅱ期工事は平成26年度～平成30年度の5カ年で、ダム天端仮設構台の設置、底部架台・予備ゲートの設置等を行うもので、平成28年度は洪水吐新設のための11BLゲートピア施工や仮締切の撤去、既設堤体切削の工事、減勢工改造の深掘部コン打設などを施工。



貯水池構台より堤体上流部を望む



予備ゲートピア施工状況(11BL)



予備ゲートピア施工完了(11BL)



仮締切撤去状況(11BL)



仮締切撤去状況(貯水池構台上)




仮締切撤去完了

平成28年度工事実施状況


洪水吐新設・減勢工改造

平成28年度実施内容



既設堤体切削完了(10BL)

--- : 堤体切削範囲



既設堤体切削完了(10BL)



下流増厚コン・導流壁インバートコン
施工状況



下流より既設堤体方向を望む



減勢工全体(天端より)




深掘部コンクリート打設状況

平成28年度工事実施状況

工事用道路設置

平成28年度実施内容



平成28年度工事実施状況

工事用道路設置

平成28年度実施内容

減勢工改造工事施工時の資機材等の搬入路として使用する工事用道路を設置



工事用道路の施工状況①



工事用道路の施工状況②



工事用道路の施工状況③



工事用道路の施工状況④

