

2) H29以降の点検計画

□ 構造物別、道路管理者別の5箇年点検計画（香川県）

(H28.6末現在)

()内は当初の点検計画率

◆ 道路橋の点検計画

管理者	管理施設数	点 検 計 画				
		H26 点検数(実績)	H27 点検数(実績)	H28 点検数(実績)	H29 点検予定	H30 点検予定
国	472	47	104	146	134	71
高速道路会社	355	69	91	73	68	54
県	1,593	186	513	506	384	2
市町村	5,700	745	1,203	1,457	1,310	990
計	8,120	1,047	1,911	2,182	1,896	1,117

今回 → 累積 64%

当初計画 → 累計 64%

13% (17%) 24% (23%) 27% (24%) (24%) (12%)

◆ トンネルの点検計画

管理者	管理施設数	点 検 計 画				
		H26 点検数(実績)	H27 点検数(実績)	H28 点検数(実績)	H29 点検予定	H30 点検予定
国	8	0	0	8	0	0
高速道路会社	16	4	6	6	0	0
県	20	0	3	8	9	0
市町村	7	0	0	0	0	7
計	51	4	9	22	9	7

今回 → 累計 69%

当初計画 → 累計 72%

8% (8%) 18% (52%) 43% (12%) (16%) (12%)

◆ 道路附属物等の点検計画

管理者	管理施設数	点 検 計 画				
		H26 点検数(実績)	H27 点検数(実績)	H28 点検数(実績)	H29 点検予定	H30 点検予定
国	186	0	2	47	61	79
高速道路会社	96	5	17	29	17	28
県	133	0	0	79	0	54
市町村	34	4	1	5	19	4
計	449	9	20	160	97	165

今回 → 累計 42%

当初計画 → 累計 45%

2% (2%) 4% (19%) 36% (24%) (16%) (38%)

2) H29以降の点検計画 (参考)

□市町村別の道路橋5箇年点検計画と点検実施状況 (香川県)

(H28.6末現在)

◆道路橋の点検計画(市町村)

管理者	管理施設数	点 検 計 画					点検実施率		
		H26 点検数(実績)	H27 点検数(実績)	H28 点検数(実績)	H29 点検予定	H30 点検予定	H26まで の累計	H27まで の累計	H28まで の累計
高松市	1,439	20	255	455	466	243	1.4%	19.1%	50.7%
丸亀市	520	131	55	140	90	104	25.2%	35.8%	62.7%
坂出市	279	14	54	75	69	67	5.0%	24.4%	51.3%
善通寺市	307	1	63	81	83	80	0.3%	20.8%	47.2%
観音寺市	363	323	12	17	8	6	89.0%	92.3%	97.0%
さぬき市	538	1	218	160	90	70	0.2%	40.7%	70.4%
東かがわ市	286	16	75	62	84	49	5.6%	31.8%	53.5%
三豊市	666	10	32	136	181	299	1.5%	6.3%	26.7%
土庄町	195	62	35	55	43	0	31.8%	49.7%	77.9%
小豆島町	275	10	48	99	95	23	3.6%	21.1%	57.1%
三木町	169	35	31	48	30	26	20.7%	39.1%	67.5%
直島町	20	3	4	4	4	5	15.0%	35.0%	55.0%
宇多津町	29	2	22	5	0	0	6.9%	82.8%	100.0%
綾川町	177	23	153	1	0	0	13.0%	99.4%	100.0%
琴平町	69	1	10	12	46	0	1.4%	15.9%	33.3%
多度津町	112	83	0	26	11	0	74.1%	74.1%	97.3%
まんのう町	256	10	136	81	10	18	3.9%	57.0%	88.7%
市町村計	5,700	745	1,203	1,457	1,310	990	13.1%	34.2%	59.7%