

日高村における事業進捗状況について

平成28年8月25日

日高村における事業進捗状況

1. 日下川の床上浸水対策特別緊急事業等のスケジュール

項目	平成27年度				平成28年度				平成32年度	平成33年度以降	
	4~6月	7~9月	10月~12月	1月~3月	4~6月	7~9月	10月~12月	1月~3月			
ハード対策	調査・設計	概略設計				詳細設計					
	用地測量・買収										
	家屋調査										
	河川協議										
	対策工事										
ソフト対策	土地利用規制 日高村水害に強いまちづくり条例(仮称)										
	条例文案検討・法令審査			検討							
	施行規則・指導要綱検討			検討							
	規制対象区域・浸水想定水位検討			検討							
	議員協議会・委員会										
	土地利用状況調査										
	住民説明会										
	議会(規制対象区域確定)										
	条例施行開始									条例施行	
	実績浸水深の標示										
	標示場所選定・作成				検討						
	実績浸水深標示										標示
	ハザードマップ作成・配布	作成・配布				再検討			作成	配布	
防災意識向上の啓発活動	広報誌掲載(4月~3月)										
	防災学習会(6月)		日下川流域一斉清掃(2月)								

日高村による流域対策

ハード対策

床上浸水家屋対策

(1) 整備目標

- ・国土交通省及び高知県による床上対策事業の完成をもってしても尚、床上浸水が残る局所的低地部に在する家屋の床上浸水解消を図る。

(2) 床上浸水対策工(案)

- ・整備目標に掲げる床上浸水解消に向け、嵩上工や周囲堤擁壁工等による対策工(案)の検討を進めている。

日高村における事業進捗状況

ソフト対策

1. 「日高村水害に強いまちづくり条例(仮称)」の整備(平成30年9月 施行予定)
2. 実績浸水深の標示
 - ・平成28年度に表示場所の選定・作成を実施し、標示する。
3. ハザードマップの作成・配布
 - ・想定最大規模降雨における浸水区域図の公表を受け、見直しを図る。平成29年度中の作成・配布を進める。
4. 防災意識向上の啓発活動
 - ・広報誌掲載(平成27年4月から平成28年3月)
水との闘い～日高村治水事業の促進にむけて～と題し、一年間掲載する。
 - ・防災学習会の開催(平成27年6月)
 - ・日下川流域一斉清掃の実施(平成28年2月)
参加者:157人
回収したゴミの量:2トラック12台分

残土処理

- 残土処分場および工事用道路(村道拡幅)の用地取得
- ・残土処分場:8月下旬の取得完了に向けて交渉中。
 - ・工事用道路:平成28年度の工事着手に向けて地権者と交渉中。