

「第4回 長安口ダム改造事業費等監理委員会」
の審議概要公表について

長安口ダム改造事業費等監理委員会事務局は、第4回 長安口ダム改造事業費等監理委員会を下記のとおり実施いたしましたので、その審議概要を公表します。

記

開催日：平成23年8月2日（火）10:00～12:10
会場：徳島県企業局総合管理事務所 5階研修室

○委員会開催

那賀川河川事務所では、本日、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減を図ることを目的に、専門家等の第三者からの意見・助言を得るため、「第4回 長安口ダム改造事業費等監理委員会」を開催しました。

○審議内容概略

長安口ダム改造事業について、平成22・23年度の実施内容、コスト縮減策、事業執行内容及び事業全体の事業費・工期の変更について事務局から説明を行い、委員の方々より意見・助言を頂きました。主な内容と致しましては、下記のとおりです。

1. 長安口ダム改造事業は、本格的に工事等を実施する段階に至っており、今後とも更なるコスト縮減に努めること。
2. ダム本体の構造検討及び地元協議の結果等の状況から、全体の事業費及び工期の見直しが必要であることは理解できるが、今後とも、事業の早期効果発現の観点からより一層の工程監理、事業費監理に努めること。
3. 事業費の増額等の見直しの中では、経済的効果等の評価できない事業効果もあることから、広く分析し、公表していくことが重要。
4. 当該事業の内容及び長安口ダムの役割や効果について、流域への広報活動を実施していくこと。

平成23年8月2日

国土交通省四国地方整備局
那賀川河川事務所

<問い合わせ先>

国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所

副所長(技術) たかはし じゅんじ
高橋 淳二

○開発工務課長 いずみ まさはる
和泉 雅春

○：主たる問い合わせ先

TEL. 0884-22-6461 (代表)