


10月22日～23日にかけてやってきた台風21号による大きな被害もなく一安心ですね。さて、昨年9月から本格的に始まった工事も地元の協力を頂き順調に進んでおり、県道迂回路は11月1日より供用開始となります。皆様には長い期間ご迷惑をおかけしておりますが、引き続きご協力のほど宜しくお願い致します。

工事の進捗状況



はじめまして、新規参入業者のみなさんです。

平成29年度 加茂谷川橋梁架設工事

- ◆ 施工業者：佐藤鉄工(株)
- ◆ 工期：H29.6.6～H30.2.28
- ◆ 内容：橋梁架設



佐藤鉄工(株) 現場代理人の村上です。現在工場内での桁製作を行っています。現地に入り、橋梁架設施工の開始は、11月の予定になります。安全を第一に作業を進めて参りますのでよろしくお願い致します。

平成29年度 加茂地区低水護岸外工事

- ◆ 施工業者：(株)湯浅土建
- ◆ 工期：H29.7.15～H30.2.28
- ◆ 内容：築堤護岸、低水護岸



(株)湯浅土建の福岡です。近隣の皆様には、工事期間中ご迷惑をお掛け致します。細心の注意を払い、安全を最優先に心掛け施工を行います。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

平成29年度 加茂堤防工事(その1)

- ◆ 施工業者：富岡建設(株)
- ◆ 工期：H29.9.14～H30.3.20
- ◆ 内容：擁壁護岸



富岡建設の本田です。これから十八女橋の少し下流で擁壁護岸の工事を行います。地元の方々には、ご迷惑をおかけしますが、安全第一に工事を進めてまいりますのでご協力よろしくお願いします。

平成29年度 加茂地区築堤護岸外工事


- ◆ 施工業者：(株)藤本建設
- ◆ 工期：H28.10.6～H30.3.20
- ◆ 内容：築堤護岸、低水護岸



はじめまして。(株)藤本建設の廣谷と申します。現在は、安全に早期完成を目指すための、施工計画を検討している段階ですが一日でも早く、本格着手したいと考えています。地域の皆様の安全に配慮し、何卒暖かいご指導とご協力宜しくお願い致します。

かも道に例えた工事の進捗状況

※本表は各工事の出来高及び埋蔵文化財調査の出来高の合算で進捗を算出しております。



現在の工事の進捗は、約16%です。今年は、高橋の上部工事や河道の掘削工事を進めます。かも道に例えると三十八丁石に到着!!一息つきたい所ですが、休まずに、少しでも一歩前に頑張ります!

最新技術ドローンによる空撮!!

加茂地区全体



左岸側樋門



埋文調査範囲



～編集部便り～

「徳島大学3年生加茂地区現場見学会を行いました!!」

将来、建設業界を担う土木技術者のタマゴである、徳島大学建設工学科約50名に現地を見学して頂きました。学生たちからは、「築堤事業を行うことで浸水被害を防ぐこの工事の重要性を知ることが出来た」、「過去の経緯や加茂地区の浸水被害を改めて認識することが出来た」など感想を頂きました。



【お問い合わせ】

- 那賀川河川事務所 (国交省)
 - 用地に関すること: 豊田、佐藤 0884-22-6830
 - 工事に関すること: 鎌田、岡崎 0884-22-6542
- 徳島県南部総合県民局 富樫 0884-24-4250
- 阿南市 特定事業推進課 田中、大島 0884-22-3197

今回の1枚



今月29日(日)に「第10回 那賀川源流コンサート」が開催されます。ぜひ、参加してみたいかがでしょうか?