

平成 27 年 11 月 26 日

「平成 27 年度 山鳥坂ダム工事事務所 ダム事業費等監理委員会」の  
審議結果について

国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所は、山鳥坂ダム建設事業及び鹿野川ダム改造事業において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策等について専門家等の第三者からの意見・助言を頂くため「山鳥坂ダム工事事務所ダム事業費等監理委員会」を下記のとおり開催しました。

問い合わせ先

国土交通省四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所  
副 所 長 渡 邊 健 二  
TEL ( 0 8 9 3 ) 3 4 - 3 0 0 0 (内線 2 0 4)

1. 日時：平成 27 年 11 月 26 日(木) 13:30～15:00
2. 場所：えひめ共済会館 5 階 椿（松山市三番町 5 丁目 1 3 番 1）
3. 議事内容
  - ・事務局より、山鳥坂ダム建設事業、鹿野川ダム改造事業にかかる平成 26 年度、27 年度の事業実施状況の説明とともに、特に鹿野川ダム改造事業に関しては工期及び全体事業費の見直し方針（完成予定が平成 28 年度から平成 30 年度、全体事業費が 427 億円から 487 億円）にかかる説明を行ったことに対し、委員から以下のようなご意見をいただいた。

山鳥坂ダム建設事業

- ・水没地域にお住まいの方々の生活再建に引き続き最優先で取り組むこと。
- ・付替道路の整備は、生活再建に不可欠であるとともに地域振興の核となることから、効果の発現が早期に図られるよう努めること。

鹿野川ダム改造事業

- ・事業計画の変更についてはやむを得ない。
- ・今後、徹底した工程管理により事業の早期完了に努めるとともに、引き続きコスト縮減に努めること。
- ・国体開催に支障が生じないよう配慮すること。

本日の委員会でいただいた意見を反映し、12月上旬に開催予定の「四国地方整備局事業評価監視委員会」において、変更内容（工期延伸、事業費増）を踏まえた、今後の対応方針（原案）について審議いただき対応方針を決定していく。