



令和7年5月27日

「令和7年度 ^{やまとさか}山鳥坂ダム工事事務所 ダム事業費等監理委員会」の
審議結果について

国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所は、山鳥坂ダム建設事業における適切な事業執行の観点から、事業執行等に関する意見等をいただくことを目的に「山鳥坂ダム工事事務所 ダム事業費等監理委員会」を下記のとおり開催しました。

記

1. 日時：令和7年5月26日(月) 10:00～11:00
2. 場所：松山河川国道事務所（松山市土居田町797-2）
3. 議事内容
 - ・事務局より、山鳥坂ダム建設事業にかかる事業費・工期の精査結果等を説明し、委員から以下のようなご意見をいただいた。

- 近年の物価変動等により、事業費約1,980億円となることはやむを得ないが、新技術の活用などにより徹底したコスト縮減に努めること。
- 令和14年度完成見込みの遵守にとどまらず、一日も早い治水安全度の向上に向け工期短縮にも努めること。
- 引き続き、付替道路の早期供用に向け事業を進めること。

本施策は、四国圏域広域地方計画「No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取組に該当します。

問い合わせ先

国土交通省四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

副所長 ^{ひろた} 弘田 ^{しんいち} 真一

TEL (0893) 34-3000 (内線204)