

重要水防箇所一覧表

肱川水系 肱川 左岸

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	重点	延長 (m)	担当 出張所	水防対策工法	県担当 土木事務所	備考
肱川	1	大洲市 (大洲市消防団)	大洲市 小浦	溢水	A		897	肱川 出張所	情報提供	大洲土木 事務所	左 1/0+173 ～ 2/0+57
"	2	"	" 豊中	越水 堤体漏水 新堤防	B B 要		110	"	積土嚢工 情報提供	"	左 6/4+185 ～ 6/6+58 ※令和7年度まで新堤防
"	3	"	" 豊中	越水	B		953	"	情報提供	"	左 6/6+58 ～ 7/8+167
"	4	"	" 豊中	旧川跡 越水	要 B		100	"	情報提供	"	左 7/8+167 ～ 8/0+70
"	5	"	" 豊中	越水	B		601	"	情報提供	"	左 8/0+70 ～ 8/6+31
"	6	"	" 伊州子	越水 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	B B B 要		115	"	積土嚢工 情報提供	"	左 8/6+31 ～ 8/6+146 ※令和7年度まで新堤防
"	7	"	" 伊州子	越水 基礎地盤漏水	B B		104	"	積土嚢工	"	左 8/6+146 ～ 8/8
"	8	"	" 伊州子	越水 堤体漏水	B B		553	"	積土嚢工 シート張工、月の輪工	"	左 8/8 ～ 9/2+105
"	9	"	" 伊州子	越水 堤体漏水 旧川跡	B B 要		130	"	積土嚢工 月の輪工 情報提供	"	左 9/2+105 ～ 9/2+150
"	10	"	" 八多浪	堤体漏水	B		10	"	シート張工 月の輪工	"	左 9/4+5 ～ 9/4+15
"	11	"	" 多田	越水	B		354	"	積土嚢工	"	左 10/6+52 ～ 10/8+189
"	12	"	" 峠	越水	B		372	"	積土嚢工	"	左 11/2+95 ～ 11/6+13
"	13	"	" 慶雲寺	越水	B		907	"	積土嚢工	"	左 12/4+121 ～ 13/6+143
"	14	"	" 五郎	旧川跡	要		255	"	情報提供	"	左 14/2+10 ～ 14/4+60
"	15	"	" 五郎	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B		339	"	シート張工 月の輪工、釜段工	"	左 15/2+100 ～ 15/6
"	16	"	" 五郎	越水 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B		50	"	積土嚢工 シート張工 月の輪工、釜段工	"	左 15/6 ～ 15/6+50
"	17	"	" 五郎	越水 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要		50	"	積土嚢工 シート張工 月の輪工、釜段工 情報提供	"	左 15/6+50 ～ 15/6+100
"	18	"	" 五郎	越水 旧川跡	B 要		616	"	情報提供	"	左 15/6+100 16/2+130
"	19	"	" 只越	越水	B		40	"	積土嚢工	"	左 16/2+130 ～ 16/2+170
"	20	"	" 只越	越水 新堤防	B 要		1,584	"	情報提供	"	左 16/2+170 ～ 17/8 ※令和8年度まで新堤防
"	21	"	" 城地	越水 新堤防	B 要		118	"	情報提供	"	左 17/8+169 ～ 18/0 ※令和8年度まで新堤防
"	22	"	" 中島	堤体漏水	B		10	"	月の輪工	"	左 18/0+100 ～ 18/0+110
"	23	"	" 中島	基礎地盤漏水	B		142	"	釜段工	"	左 18/0+162 ～ 18/2+104
"	24	"	" 柚木	越水 新堤防	B 要		167	"	積土嚢工	"	左 19/6+25 ～ 19/6+192 ※令和8年度まで新堤防
					A	1	897				
					B	22	7,425				
					要	1	255				
					計	24	8,577				

重要水防箇所一覧表

肱川水系 肱川 右岸

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	重点	延長 (m)	担当 出張所	水防対策工法	県担当 土木事務所	備考
〃	25	〃	〃 大越 加世	越水 新堤防	B 要		1,563	肱川 出張所	情報提供	大洲土木 事務所	右 3/6+106 ～ 5/2+60 ※令和8年度まで新堤防
〃	26	〃	〃 加世 白滝	越水	B		801	〃	積土嚢工	〃	右 5/2+60 ～ 6/0
〃	27	〃	〃 白滝	越水 新堤防	B 要		119	〃	情報提供	〃	右 6/0 ～ 6/0+119 ※令和7年度まで新堤防
〃	28	〃	〃 白滝 米津	越水	B		1,388	〃	積土嚢工	〃	右 6/0+119 ～ 7/6
〃	29	〃	〃 米津	越水 堤体漏水 新堤防	B 要		258	〃	積土嚢工 情報提供	〃	右 7/6 ～ 7/8+39 ※令和7年度まで新堤防
〃	30	〃	〃 米津 八多喜	越水	B		370	〃	積土嚢工 シート張工	〃	右 7/8+39 ～ 8/2
〃	31	〃	〃 八多喜	越水 堤体漏水	B 要		891	〃	積土嚢工 シート張工、月の輪工	〃	右 8/2 ～ 9/4
〃	32	〃	〃 八多喜	越水	B		133	〃	積土嚢工	〃	右 9/4 ～ 9/4+133
〃	33	〃	〃 八多喜 春賀	越水	B		338	〃	積土嚢工	〃	右 9/8+184 ～ 10/2+56
〃	34	〃	〃 春賀	越水 新堤防	B 要		218	〃	情報提供	〃	右 10/2+56 ～ 10/4+63 ※令和7年度まで新堤防
〃	35	〃	〃 春賀	越水	B		301	〃	積土嚢工	〃	右 10/4+63 ～ 10/6+161
〃	36	〃	〃 春賀	越水 旧川跡	B 要		100	〃	積土嚢工 情報提供	〃	右 10/6+161 ～ 10/8+80
〃	37	〃	〃 春賀	越水	B		298	〃	積土嚢工	〃	右 10/8+80 ～ 11/2+30
〃	38	〃	〃 春賀	越水 旧川跡	B 要		1,067	〃	積土嚢工 情報提供	〃	右 11/2+30 ～ 12/4
〃	39	〃	〃 春賀	越水	B		197	〃	積土嚢工	〃	右 12/4 ～ 12/6
〃	40	〃	〃 五郎	越水	B		542	〃	積土嚢工	〃	右 13/0+28 ～ 13/4+102
〃	41	〃	〃 若宮	堤体漏水	B		1,374	〃	シート張工 月の輪工	〃	右 13/8 ～ 15/2
〃	42	〃	〃 若宮 中村	越水 堤体漏水	B 要		1,755	〃	積土嚢工 シート張工、月の輪工	〃	右 15/2 ～ 17/0
〃	43	〃	〃 中村	堤体漏水	B		354	〃	シート張工 月の輪工	〃	右 17/0 ～ 17/4
〃	44	〃	〃 中村	堤体漏水 基礎地盤漏水	B 要		170	〃	シート張工、月の輪工 釜段工	〃	右 17/4 ～ 17/6
〃	45	〃	〃 中村	堤体漏水	B		52	〃	シート張工 月の輪工	〃	右 17/6 ～ 17/6+100
〃	46	〃	〃 中村	堤体漏水 破堤跡	B 要		100	〃	シート張工、月の輪工 情報提供	〃	右 17/6+100 ～ 17/8
〃	47	〃	〃 中村	堤体漏水	B		491	〃	シート張工 月の輪工	〃	右 17/8 ～ 18/4
〃	48	〃	〃 如法寺	越水 新堤防	B 要		154	〃	積土嚢工	〃	右 19/4+143 ～ 19/6+74 ※令和8年度まで新堤防
					A	0	0				
					B	24	13,034				
					要	0	0				
					計	24	13,034				

重要水防箇所一覧表

肱川水系 矢落川 左岸

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評 定	重 点	延長 (m)	担 当 出張所	水防対策工法	県 担 当 土木事務所	備 考
矢落川	49	大洲市 (大洲市消防団)	大洲市 東大洲	堤体漏水 新堤防	B 要		587	肱 川 出張所	積土囊工 情報提供	大洲土木 事務所	左 0/0+163 ～ 0/6+150 ※令和7年度まで新堤防
〃	50	〃	〃 徳森	旧川跡	要		50	〃	情報提供	〃	左 0/6+174 ～ 0/8
〃	51	〃	〃 徳森	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要		984	〃	シート張工、 月の輪工 情報提供	〃	左 0/8 ～ 1/8
〃	52	〃	〃 新谷	堤体漏水	B		606	〃	シート張工 月の輪工	〃	左 1/8 ～ 2/4
〃	53	〃	〃 新谷	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要		388	〃	釜段工 情報提供	〃	左 2/4 ～ 2/8
〃	54	〃	〃 新谷	堤体漏水	B		210	〃	シート張工 月の輪工	〃	左 2/8 ～ 3/0
〃	55	〃	〃 新谷	越水	B		660	〃	積土囊工	〃	左 3/6 ～ 4/2
					A	0	0				
					B	6	3,435				
					要	1	50				
					計	7	3,485				

肱川水系 矢落川 右岸

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評 定	重 点	延長 (m)	担 当 出張所	水防対策工法	県 担 当 土木事務所	備 考
矢落川	56	大洲市 (大洲市消防団)	大洲市 新谷	新堤防	要		240	肱 川 出張所	情報提供	大洲土木 事務所	右 0/0+46 ～ 0/2+103 ※令和8年度まで新堤防
〃	57	〃	〃 新谷	堤体漏水	B		2,159	〃	シート張工 月の輪工	〃	右 0/6 ～ 2/8
〃	58	〃	〃 新谷	水衝・洗掘	B		48	〃	ブロック投入工 木流し工 シート張工	〃	右 2/8+146 ～ 2/8+194
〃	59	〃	〃 新谷	旧川跡	要		91	〃	情報提供	〃	右 3/0+100 ～ 3/2
〃	60	〃	〃 新谷	越水	B		399	〃	積土囊工	〃	右 3/2 ～ 3/6
〃	61	〃	〃 新谷	越水 旧川跡	B 要		100	〃	積土囊工 情報提供	〃	右 3/6 ～ 3/6+100
〃	62	〃	〃 新谷	越水	B		88	〃	積土囊工	〃	右 3/6+100 ～ 3/6+188
〃	63	〃	〃 新谷	越水 堤体漏水 水衝・洗掘	B B B		40	〃	積土囊工 シート張工、月の輪工 ブロック投入工、木流し工	〃	右 3/6+188 ～ 3/8+30
〃	64	〃	〃 新谷	越水	A		388	〃	積土囊工	〃	右 3/8+30 ～ 4/2
					A	1	388				
					B	6	2,834				
					要	2	331				
					計	9	3,553				

重要水防箇所一覧表

肱川水系
 肱川
 横断工作物

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	重点	延長 (m)	担 当 出張所	水防対策工法	県 担 当 土木事務所	備考
肱 川	65	大洲市 (大洲市消防団)	大洲市 沖浦	長浜大橋 左岸陸閘	要		0	肱 川 出張所	現状把握 積土嚢工	大洲土木 事務所	左 0k4+50
"	66	"	" 大洲	土堀陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	左 18/6-90
"	67	"	" 大洲	本町陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	左 18/8+30
"	68	"	" 大洲	志保町陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	左 19/0+10
"	69	"	" 長浜	長浜右岸 坂路陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	右 0/2+110
"	70	"	" 長浜	長浜大橋 右岸陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	右 0/4+50
"	71	"	" 長浜	江湖陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	右 0/4+100
"	72	"	" 白滝	田淵陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	右 5/6-1.2
"	73	"	" 五郎	坂路陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	右 13/2-49
"	74	"	" 渡場	渡場陸閘	要		0	"	現状把握 積土嚢工	"	右 18/6+172
"	75	"	" 沖浦 長浜	長浜大橋	B		0	"	現状把握	"	左 0/4+123
"	76	"	" 八多浪 八多喜	祇園大橋	B		0	"	現状把握	"	左 9/2+95
"	77	"	" 峠 春賀	峠 橋	B		0	"	現状把握	"	左 11/2+95
"	78	"	" 慶雲寺 東大洲	畑の前橋	B		0	"	現状把握	"	左 13/8-17
"	79	"	" 五郎 若宮	五郎大橋	B		0	"	現状把握	"	左 16/4+125
"	80	"	" 阿蔵 中村	肱川橋梁	B		0	"	現状把握	"	左 17/8+75
矢落川	81	"	" 東大洲 五郎	生々橋	B		0	"	現状把握	"	左 0/0+85
"	82	"	" 東大洲 五郎	矢落川橋梁 (矢落川 橋梁陸 閘)	A		0	"	現状把握	"	左 0/0+176
"	83	"	" 徳森 新谷	丁永橋	B		0	"	現状把握	"	左 0/8+14
"	84	"	" 新谷	松ヶ花橋	B		0	"	現状把握	"	左 1/2+121
"	85	"	" 新谷	大河内橋	B		0	"	現状把握	"	左 2/0+91
"	86	"	" 新谷	稲田橋	B		0	"	現状把握	"	左 2/8+105
"	87	"	" 新谷	新大橋	B		0	"	現状把握	"	左 3/2+12
"	88	"	" 新谷	高柳橋	A		0	"	現状把握	"	左 3/8+93
					A	2	0				
					B	12	0				
					要	10	0				
					計	24	0				

合計	A	4	1,285
	B	70	26,728
	要	14	636
	計	88	28,649