

# 宇治川・日下川の床上浸水対策特別緊急事業等の 進捗状況について

平成28年3月16日

四国地方整備局  
高知県

## 1. 宇治川

### 1) 国土交通省による事業

宇治川排水機場のポンプ増設(12m<sup>3</sup>/s)の施設規模、設計、配置計画、構造計算、施工計画について概ね完了しているところ。

### 2) 高知県による事業

河川改修に向け、地質調査、橋梁・護岸の設計、用地測量等が概ね完了し、用地取得を進めているところ。

### 3) いの町による事業

ポンプ場増設に伴い手続きを進めていた高知広域都市計画下水道の変更が完了し、詳細設計、用地買収、工事着手等に向け準備を進めているところ。  
ソフト対策としては、ハザードマップの作成に着手し、完成後は関係地区住民への配付を予定しているところ。

## 2. 日下川

### 1) 国土交通省による事業

日下川新規放水路の呑口部、吐口部、トンネル線形の概略設計について、概ね完了しているところ。

### 2) 高知県による事業

河川改修に向け、地質調査・測量が完了し、護岸設計等を実施しているところ。

### 3) 日高村による事業

局所的に低い家屋への対策として、浸水防止壁や周囲堤等の箇所別の計画検討調査を行っているところ。

1

## 宇治川・日下川の床上浸水対策特別緊急事業等のスケジュール

宇治川

			平成27年度	平成31年度	平成32年度以降
国土交通省	宇治川ポンプ排水機場増設	設計	[計画]		
		排水機場本体増設	[計画]		
高知県	天神ヶ谷川河川改修	調査・設計	[実施]		
		河川改修	[実施]		
いの町	ハード対策	都市計画変更・河川協議	[実施]		
		設計	[計画]		
	土地利用規制	検討	[実施]		
	条例施行	[実施]			
いの町	ハザードマップ作成・配布	作成	[実施]		
		配布	[実施]		
		防災意識向上の啓発活動	[実施]		

日下川

			平成27年度	平成32年度	平成33年度以降
国土交通省	日下川新規放水路	調査・設計	測量・設計	環境調査	[実施]
		用地買収・補償	用地測量	[実施]	[計画]
		トンネル工事	[計画]		
		呑口導水路工事(日下川側)	[計画]		
高知県	日下川・戸梶川の河川改修	測量・設計	[実施]		
		河川改修	[実施]		
日高村	ハード対策	調査・設計	[実施]		
		土地利用規制	検討	[実施]	
	条例施行	[実施]			
	日高村	ハザードマップ作成・配布	作成	[実施]	
配布			[実施]		
防災意識向上の啓発活動			[実施]		