

【報道・関係機関・一般者用等】（様式－１）
平成22年8月19日 5：20現在

関 係 各 位

四国地方整備局
土佐国道事務所
管理第一課長 木本 護

TEL 088-884-0359
FAX 088-885-1496

災害（落石崩壊）による通行止めについて（第11報）

国道33号高知県高岡郡越知町（36k020、事前通行規制区間⑥）にて8月16日18時20分頃発生した落石の当面の応急対策の実施状況について以下のとおりお知らせします。

【進捗状況】

- 5：15道路上にある岩塊および破損しているストーンガードの撤去完了。
- 今後は、仮設防護柵設置に必要な舗装版の取り壊しおよび床堀を実施し、防護柵基礎の施工を行う。
- 引き続き、21日の片側交互通行による交通開放（全面通行止め解除）に向けて、24時間体制で復旧作業を行います。

※ 人的被害は現在のところなし。

※ 現在も全面通行止めを実施中。

一般国道33号 高知県高岡郡越知町越知 丁 地先

延長 0.4km【落石】（迂回路無し）

同時記者発表
高松サポート合同庁舎記者クラブ
高知県 県政記者クラブ
愛媛県 番町記者クラブ

一般国道33号落石発生に伴う当面の応急対策について

1. 落石箇所の概要

①災害の規模:

- ・落石の大きさ : 3.7×7.0×3.0m
- ・落石に伴う下方の土砂崩壊 : 幅20m、高さ約15m

②既設構造物の被災状況:

- ・落石防護柵 : 延長24m破損
- ・仮設防護柵(H鋼、高さ6m) : 延長21m破損

③その他:

- ・落石箇所の側方上部に亀裂を伴う不安定な岩塊(約3×3×3m)が残存

2. 応急対策(案)について

通行止めの早急な解除に向けて、関係機関と調整しつつ、以下の対策を実施する。

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ①高圧線、NTT等の架線の撤去又は移設 | 【8/17完了】 |
| ↓ | |
| ②落石箇所側方上部の不安定岩塊の除去 | 【8/18 15:00完了】 |
| ↓ | 【8/18 23:00堆積土砂等除去完了】 |
| ③落下した岩塊の小割・撤去及び破損した構造物の撤去 | 【8/19 5:15完了】 |
| ↓ | |
| ④道路中央付近への仮設防護柵(高さ5m)の設置 | 【8/21中目途に完了予定】 |
| ↓ | |
| 片側交互通行による通行止め解除 | 【8/21中目途に完了予定】 |
| ↓ | |
| ⑤抜本対策の検討・実施 | |