

令和7年4月

那賀川水系 那賀川 重要水防箇所一覧表

左岸

河川名	番号	市町 水防管理 団 体	重要箇所名	重要状況	評 定	延 長 (m)	水防対策工法	県担当 事務所	備 考
那賀川	1	阿南市	高潮左岸	水衝・洗堀	B	600m		南部総合 県民局 阿南庁舎	左 0 / 0 ～ 0 / 6
〃	2	〃	〃	越水	B	730m	積み土のう工 せ き 板 工	〃	左 1 / 8 + 168 ～ 2 / 6 + 100
〃	3	〃	〃	基礎地盤 漏水	A	350m	月 の 輪 工	〃	左 2 / 0 + 140 ～ 2 / 4 + 90
〃	4	〃	〃	水衝・洗堀	A	600m		〃	左 2 / 6 ～ 3 / 2
〃	5	〃	中島	越水	B	300m	積み土のう工 せ き 板 工	〃	左 2 / 6 + 100 ～ 3 / 0
〃	6	〃	〃	基礎地盤 漏水	A	90m	月 の 輪 工	〃	左 2 / 6 + 180 ～ 2 / 8 + 70
〃	7	〃	赤池	堤体漏水	B	240m		〃	左 2 / 8 + 130 ～ 3 / 2 + 5
〃	8	〃	大京原	水衝・洗堀	B	600m		〃	左 4 / 2 + 0 ～ 4 / 8 + 0
〃	9	〃	〃	基礎地盤 漏水	B	110m	月 の 輪 工	〃	左 4 / 4 + 120 ～ 4 / 6 + 30
〃	10	〃	〃	基礎地盤 漏水	B	160m	月 の 輪 工	〃	左 4 / 6 + 30 ～ 4 / 6 + 190
〃	11	〃	〃	堤体漏水	B	96m		〃	左 4 / 6 + 30 ～ 4 / 6 + 126
〃	12	〃	〃	水衝・洗堀	B	295m	木 流 し 工 シ ー ト 張 工	〃	左 4 / 8 + 0 ～ 5 / 0 + 90
〃	13	〃	古庄	基礎地盤 漏水	A	100m	月 の 輪 工	〃	左 5 / 8 + 150 ～ 6 / 0 + 50
〃	14	〃	〃	堤体漏水	B	1,080m		〃	左 5 / 8 + 170 ～ 7 / 2 + 30
〃	15	〃	〃	水衝・洗堀	A	2,000m		〃	左 6 / 2 ～ 8 / 2
〃	16	〃	岩脇	越水	B	780m	積み土のう工 せ き 板 工	〃	左 7 / 0 + 110 ～ 7 / 8
〃	17	〃	〃	堤体漏水	B	330m		〃	左 7 / 6 + 130 ～ 8 / 0 + 10

令和7年4月

那賀川水系 那賀川 重要水防箇所一覧表

左岸

河川名	番号	市町 水防管理 団 体	重要箇所名	重要状況	評 定	延 長 (m)	水防対策工法	県担当 事務所	備 考
那賀川	18	阿南市	岩脇	基礎地盤 漏水	B	330m	月 の 輪 工	南部総合 県民局 阿南庁舎	左 7 / 6 + 130 ～ 8 / 0 + 10
〃	19	〃	古毛	堤体漏水	B	1,470m		〃	左 8 / 8 + 90 ～ 10 / 4 + 30
〃	20	〃	〃	水衝・ 洗堀	A	400m		〃	左 9 / 6 ～ 10 / 0
〃	21	〃	〃	基礎地盤 漏水	B	140m	月 の 輪 工	〃	左 10 / 0 + 180 ～ 10 / 2 + 120
〃	22	〃	持井	溢水	A	107m	積み土のう工 せ き 板 工	〃	左（無堤） 11 / 0 + 57 ～ 11 / 0 + 157
〃	23	〃	〃	水衝・ 洗堀	B	73m	木 流 し 工 シ ー ト 張 工	〃	左 11 / 2 + 20 ～ 11 / 2 + 97
〃	24	〃	楠根下流	基礎地盤 漏水	B	1,010m	月 の 輪 工	〃	左 12 / 4 ～ 13 / 4 + 10
〃	25	〃	楠根中流	基礎地盤漏水 堤 体 漏 水	A B	240m	月 の 輪 工	〃	左 13 / 4 + 170 ～ 13 / 8 + 31
〃	26	〃	楠根上流	越水	B	575m	積み土のう工	〃	左 13 / 8 ～ 14 / 2 + 182
〃	27	〃	〃	基礎地盤 漏水	B	190m	月 の 輪 工	〃	左 13 / 8 + 50 ～ 14 / 0 + 40
〃	28	〃	〃	堤 体 漏 水 基礎地盤漏水	B B	268m	月 の 輪 工	〃	左 14 / 0 + 112 ～ 14 / 2 + 180
〃	29	〃	深瀬	越水	B	589m	積み土のう工	〃	左 16 / 0 + 144 ～ 16 / 8
〃	30	〃	古庄	工作物 (橋梁)	B			〃	左 7 / 0 + 30 那賀川橋
〃	31	〃	岩脇	工作物 (陸閘)	要			〃	左 岩脇陸閘その1 7 / 4 +70 横引きゲート W2.0m×H1.1m
〃	32	〃	〃	工作物 (陸閘)	要			〃	左 岩脇陸閘その2 7 / 6 -70 横引きゲート W2.0m×H0.85m
〃	33	〃	〃	工作物 (陸閘)	要			〃	左 岩脇陸閘その3 7 / 6 +10 横引きゲート W2.0m×H1.1m
〃	34	〃	〃	工作物 (陸閘)	要			〃	左 岩脇陸閘その4 7 / 6 +100 横引きゲート W2.0m×H1.1m

[illegible]

令和7年4月

那賀川水系 那賀川 重要水防箇所一覧表

右岸

河川名	番号	市町 水防管理 団 体	重要箇所名	重要状況	評 定	延 長 (m)	水防対策工法	県担当 事務所	備 考
那賀川	36	阿南市	高潮右岸	水衝・洗堀	B	1,400m		南部総合 県民局 阿南庁舎	右 1 / 0 ～ 2 / 4
〃	37	〃	〃	越水	B	842m	積み土のう工 せ き 板 工	〃	右 2 / 0 + 60 ～ 2 / 6 + 100
〃	38	〃	住吉	越水	B	300m	積み土のう工 せ き 板 工	〃	右 2 / 6 + 100 ～ 3 / 0
〃	39	〃	〃	水衝・洗堀	B	1,000m		〃	右 3 / 0 ～ 4 / 0
〃	40	〃	横見	堤体漏水	B	280m		〃	右 3 / 2 + 180 ～ 3 / 6
〃	41	〃	大京原	基礎地盤 漏水	A	70m	月 の 輪 工	〃	右 4 / 4 + 90 ～ 4 / 4 + 160
〃	42	〃	柳島	水衝・洗堀	A	800m		〃	右 5 / 2 ～ 6 / 0
〃	43	〃	〃	堤体漏水	B	440m		〃	右 5 / 2 + 150 ～ 5 / 8 + 20
〃	44	〃	柳島・上中	基礎地盤 漏水	A	140m	月 の 輪 工	〃	右 5 / 8 + 20 ～ 5 / 8 + 160
〃	45	〃	〃	基礎地盤 漏水	B	880m	月 の 輪 工	〃	右 5 / 8 + 160 ～ 6 / 6 + 30
〃	46	〃	〃	堤体漏水	B	990m		〃	右 6 / 6 + 120 ～ 7 / 6 + 70
〃	47	〃	上中上流	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	280m	月 の 輪 工	〃	右 7 / 2 + 150 ～ 7 / 6 + 70
〃	48	〃	〃	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	220m	月 の 輪 工	〃	右 7 / 8 + 110 ～ 8 / 0 + 160
〃	49	〃	下大野	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要	445m	月 の 輪 工	〃	右 8 / 0 + 160 ～ 8 / 6
〃	50	〃	〃	水衝・洗堀	A	800m		〃	右 8 / 4 ～ 9 / 2
〃	51	〃	〃	基礎地盤 漏水	B	185m	月 の 輪 工	〃	右 8 / 6 ～ 8 / 6 + 120
〃	52	〃	〃	堤体漏水	B	2,175m		〃	右 8 / 8 + 60 ～ 11 / 0 + 50

右岸

[illegible]