

2024.6月末

初崎箇所

工事場所：高知県四万十市初崎

洪水や高潮などから地域を守るために
堤防をつくっています



四万十川

着手前



四万十川

令和6年5月撮影

現状

築堤も最終段階に来ました！現在は堤防の上から川側へ降りるための坂路をつくっています。


コメント

堤防本体の工事はほぼ終わり、着手前から比べて完成に近づいていることがわかります。また夏頃からは道路の切り替え工事が始まります。近隣の皆様にはご不便おかけしますが、何卒よろしくお願いします。



令和6年6月撮影





2024.6月末


山路箇所

工事場所：高知県四万十市山路

洪水時に必要な堤防断面確保のため
堤防拡幅を実施しています



着手前



令和6年5月撮影

現状

山路橋付近の堤防断面が足りていない箇所について、堤防の拡幅工事に着手しました。本工事は施工延長が長い
ため、施工業者2者の体制で行っています。


コメント

堤防に土を盛り断面を大きくした後、ブロックを設置することで、洪水時の流水から堤防を保護するための護岸
をつくっています。



令和6年6月撮影





2024.6月末


森沢箇所

工事場所：高知県四万十市楠島

ツル類の餌となる魚類の 繁殖拠点を整備しています



着手前



令和6年5月撮影

現状

四万十川自然再生事業の一つとして森沢箇所では、ツルの餌となる魚類の産卵・繁殖拠点とするため、産卵期に一時的な浅い水域となる、たまりの造成を行っています。


コメント

現在、3台のバックホウが連携して、土砂を河川内から外へかきだしており、迫力のある画となっています！
また、工事中は沈砂地を設けるなど、濁りが川へ直接流れないように配慮しています。



令和6年6月撮影





2024.6月末


不破箇所

工事場所：高知県四万十市不破

流下能力の向上を図るため
河道掘削を実施しています



着手前



令和6年6月撮影

現状

四万十川不破地区の河床掘削工事に着工しました！これにより、洪水を安全に流し、洪水による被害を軽減します。


コメント

現在、除草・除根を行っています。また、生態環境へ影響が出ないように、汚濁防止フェンスを用いて濁水の流出を防いでいます。



令和6年5月撮影





2024.6月末


後川箇所

工事場所：高知県四万十市田野川

流下能力の向上を図るため河道掘削
及び樹木伐採を実施しています



着手前



令和6年5月撮影

現状

後川箇所においても、河道掘削・樹木伐採工事に着工しました。流下阻害になっている木を伐採し、流下能力の向上を行っています。

コメント

掘削箇所付近では、粉塵等による影響を防ぐため、左下写真の散水車により、運搬路に水を撒いています。



令和6年6月撮影

