

### 16-3-2 吉野川の水防活動

平成に入ってから吉野川の水防活動は下表のとおりです。

日 時	箇 所	水防を行った原因	工 法	人 員	効 果
平成2年9月 (台風19号)	阿波郡市場町 大野島地先 左岸 28k/6+100	堤防法尻漏水	月の輪工	110人	漏水の防止
	徳島市住吉 6丁目地先 右岸 2k/0	表法面法崩れ	土のう積 杭打ち土のう 埋設	70人	堤防決壊の 防止
平成5年7月 (台風5号)	板野郡吉野町 地先 左岸 25k/4	裏法尻法崩れ	土のう積	36人	
平成11年7月 (台風5号)	板野郡上板町 高礮地先 右岸 17k/4	堤防法尻漏水	月の輪工	67人	漏水の防止

図 16-3-2

その他、出水のたびに、危険箇所の巡視は各地の水防団により常に行われています。