

国道33号(越知町越知丁)落石崩壊の応急対策作業状況

【経緯】

- 8月16日（月） 18：20～ 落石崩壊により全面通行止め
- 17日（火） 16：30 放水により不安定岩塊の一部除去を完了
- 18日（水） 14：30 発破により不安定岩塊の除去を完了
- 19日（木） 5：00 落下した岩塊の小割・撤去及び破損した構造物の撤去完了
- 20日（金） 12：00 仮設防護柵（高さ5m）の設置完了
- 20日（金） 14：20 片側交互通行による交通開放

【状況写真】



落石直後



R33越知町越知3.6k28
片側交互通行による交通開放



不安定岩塊を放水により除去中



不安定岩塊を発破により除去



落下した岩塊の小割り作業実施中



仮設防護柵（高さ5m）の設置中