

吉野川

延長集計 (m)

	重要度	種 別										計	
		越水 (溢水)	堤体漏水	基礎地盤 漏水	水衝 ・洗掘	工作物	工事施工	新堤防	破堤跡	旧川跡	陸閘		
左岸	A	7,445 (0)	3,570 (0)	0 (0)	4,000	[6]						[0]	15,015 (0)
	B	4,329 (0)	12,421 (2,032)	1,999 (7,024)	5,359	[6]						[0]	24,108 (9,056)
	要注意						0 (0)	1,336 (252)	0 (0)	175 (558)	[0]		1,511 (810)
右岸	A	8,341 (0)	3,025 (0)	2,837 (1,175)	1,200	[4]						[0]	15,403 (1,175)
	B	1,916 (0)	8,173 (0)	6,143 (7,490)	4,159	[3]						[0]	20,391 (7,490)
	要注意						0 (0)	0 (0)	0 (0)	560 (0)	[0]		560 (0)
合 計		22,031 (0)	27,189 (2,032)	10,979 (15,689)	14,718	[19]	0 (0)	1,336 (252)	0 (0)	735 (558)	[0]	[0]	76,988 (18,531)

※ () 書きは他のランクや重要状況の種別間 (水衝・洗掘は除く) で重複する延長

[]書きは箇所数

※重点区域の延長は除く

延べ延長

95,519

旧吉野川

延長集計 (m)

	重要度	種 別										計	
		越水 (溢水)	堤体漏水	基礎地盤 漏水	水衝 ・洗掘	工作物	工事施工	新堤防	破堤跡	旧川跡	陸閘		
左岸	A	13,679 (0)	0 (0)	0 (0)	0	[19]						[15]	13,679 (0)
	B	930 (0)	200 (0)	0 (0)	800	[6]						[1]	1,930 (0)
	要注意						0 (0)	700 (0)	0 (0)	0 (0)	[10]		700 (0)
右岸	A	13,305 (0)	0 (0)	0 (0)	0	[0]						[10]	13,305 (0)
	B	2,230 (0)	0 (0)	0 (0)	668	[0]						[0]	2,898 (0)
	要注意						0 (0)	880 (0)	0 (0)	0 (0)	[2]		880 (0)
合 計		30,144 (0)	200 (0)	0 (0)	1,468	[25]	0 (0)	1,580 (0)	0 (0)	0 (0)	[12]	[26]	33,392 (0)

※ () 書きは他のランクや重要状況の種別間 (水衝・洗掘は除く) で重複する延長

[]書きは箇所数

延べ延長

33,392

今切川

延長集計 (m)

	重要度	種 別										計	
		越水 (溢水)	堤体漏水	基礎地盤 漏水	水衝 ・洗掘	工作物	工事施工	新堤防	破堤跡	旧川跡	陸閘		
左岸	A	2,975 (0)	0 (0)	0 (0)	0	[2]						[3]	2,975 (0)
	B	1,490 (0)	621 (333)	0 (0)	537	[0]						[0]	2,648 (333)
	要注意						253 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	[20]		253 (0)
右岸	A	1,350 (0)	0 (0)	0 (0)	0	[0]						[9]	1,350 (0)
	B	4,150 (0)	2,039 (0)	532 (0)	749	[0]						[0]	7,470 (0)
	要注意						0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	[9]		0 (0)
合 計		9,965 (0)	2,660 (333)	532 (0)	1,286	[2]	253 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	[29]	[12]	14,696 (333)

※ () 書きは他のランクや重要状況の種別間 (水衝・洗掘は除く) で重複する延長

[]書きは箇所数

延べ延長

15,029