

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0056	現道	道路管理者	四国地方整備局長		
路線の指定(認定)年月日		昭和37年5月1日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1号第1号					
起点	愛媛県南宇和郡愛南町正木75番1			主要な経過地	愛媛県南宇和郡愛南町		愛媛県宇和島市					
終点	愛媛県喜多郡内子町川中604番				愛媛県西予市		愛媛県大洲市					
路線の延長(m)		115,799		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	49,740		愛媛県南宇和郡愛南町正木75番1			愛媛県喜多郡内子町五十崎甲1737番2					
	重複延長	66,059		愛媛県南宇和郡愛南町正木55番1			愛媛県喜多郡内子町内子1289番1					
供用されていない区間の延長		0		2007/3/27			2006/2/27					
路線の実延長の内訳	道 路 (m)		104,198		トンネル		橋			渡 船 施 設		
	個数	延長(m)	21		8,983	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船	
			永久橋	115		2,618	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)		
			木 橋	0		0	0	0	0	0		
			混合橋	0		0	0	0	0	0		
	計		115		2,618							
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)			
	舗 装 道		2,632		113,167		0		0			
	砂 利 道		0		0		0		0			
計		2,632		113,167		0		0				
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数		
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	2		
	2,649,850	3,342	0	2,653,192				跨線	4			
平面交差		0						0				
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配(%)		箇 所		
5.6		188.1		0		55.0		256.8		84		
8.0		237.1		0						0		
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長				
		9.0メートル以上	9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
駐 車 場	位置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日		
		面積(m ²)	駐 車 台 数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

1/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 143.6 33 ~ 143.6 76	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	43.0		43.0	43.0	アスファルト舗装	増田川橋 (他域延長3.7m)
愛媛県南宇和郡愛南町 143.6 76 ~ 143.6 92	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	16.0	0.0	0.0		16.0	59.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 143.6 92 ~ 143.9 20	3.25 3.25	2.00 0.75	0.00	0.50 0.50	0.0	226.0	0.0		226.0	285.0	アスファルト舗装	正木トンネル
愛媛県南宇和郡愛南町 143.9 20 ~ 144.1 78	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	261.0	0.0	0.0		261.0	546.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 144.1 78 ~ 144.5 78	3.00 3.00	1.00 0.75	0.00	0.00 0.00	1.0	395.0	0.0		396.0	942.0	コンクリート舗装	一本松トンネル
愛媛県南宇和郡愛南町 144.5 78 ~ 144.7 98	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	221.0	0.0	0.0		221.0	1,163.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 144.7 98 ~ 145.6 13	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	803.0	0.0	0.0		803.0	1,966.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 145.6 13 ~ 146.0 21	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	407.0	0.0	0.0		407.0	2,373.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 146.0 21 ~ 146.3 37	3.00 3.00	0.75 0.00	0.00	0.50 1.00	321.0	0.0	0.0		321.0	2,694.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 146.3 37 ~ 144.6 75	3.00 3.00	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	327.0	0.0	0.0		327.0	3,021.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 144.6 75 ~ 146.9 102	3.00 3.00	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	27.0		27.0	3,048.0	アスファルト舗装	出合橋
愛媛県南宇和郡愛南町 146.9 102 ~ 146.9 107	3.00 3.00	0.75 0.75	0.00	0.50 0.50	304.0	0.0	0.0		304.0	3,352.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 146.9 107 ~ 147.4 19	3.00 3.00	0.00 0.75	0.00	1.50 0.50	409.0	0.0	0.0		409.0	3,761.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 147.4 19 ~ 147.7 25	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 1.00	298.0	0.0	0.0		298.0	4,059.0	アスファルト舗装	

実延長調書

2/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 147.7 25 ~ 147.8 93	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.75	171.0	0.0	0.0		171.0	4,230.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 147.8 93 ~ 148.2 0	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 1.50	307.0	0.0	0.0		307.0	4,537.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 148.2 0 ~ 148.3 17	3.00 3.00	2.75 3.00	0.00	1.00 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	4,657.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 148.3 17 ~ 148.4 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	4,741.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 148.4 0 ~ 148.6 0	3.00 3.00	3.00 2.25	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	4,941.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 148.6 0 ~ 148.7 91	3.00 3.00	2.25 2.25	0.00	1.00 1.00	190.0	0.0	0.0		190.0	5,131.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 148.7 91 ~ 148.9 0	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	5,241.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 148.9 0 ~ 149.1 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	5,441.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 149.1 0 ~ 149.3 0	3.00 3.00	2.25 2.00	0.00	1.00 1.00	203.0	0.0	0.0		203.0	5,644.0	アスファルト舗装	-22
愛媛県南宇和郡愛南町 149.3 0 ~ 150.4 28	5.00 5.00	2.00 3.00	0.00	1.00 0.50	149.0	0.0	0.0		149.0	5,793.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 150.4 28 ~ 150.4 43	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	15.0		15.0	5,808.0	アスファルト舗装	高橋橋
愛媛県南宇和郡愛南町 150.4 43 ~ 150.8 24	3.25 6.00	0.00 3.00	0.00	0.75 1.00	424.0	0.0	0.0		424.0	6,232.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 150.8 24 ~ 150.8 81	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	57.0	0.0		57.0	6,289.0	アスファルト舗装	大又橋
愛媛県南宇和郡愛南町 150.8 81 ~ 152.4 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	1,465.0	0.0	0.0		1,465.0	7,754.0	アスファルト舗装	

実延長調書

3/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 152.4 0 ~ 152.5 24	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	124.0	0.0	0.0		124.0	7,878.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 152.5 24 ~ 152.5 83	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	59.0		59.0	7,937.0	アスファルト舗装	中川橋
愛媛県南宇和郡愛南町 152.5 83 ~ 152.6 98	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	115.0	0.0	0.0		115.0	8,052.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 152.6 98 ~ 152.8 14	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	0.5	0.0	115.5		116.0	8,168.0	アスファルト舗装	川湯橋
愛媛県南宇和郡愛南町 158.2 14 ~ 152.9 1	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	8,255.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 152.9 1 ~ 153.0 21	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	120.0		120.0	8,375.0	アスファルト舗装	観音橋
愛媛県南宇和郡愛南町 153.0 21 ~ 153.2 59	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.25	238.0	0.0	0.0		238.0	8,613.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 153.2 59 ~ 153.3 67	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	108.0		108.0	8,721.0	アスファルト舗装	五段寺橋
愛媛県南宇和郡愛南町 153.3 67 ~ 153.5 35	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	177.0	0.0	0.0		177.0	8,898.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 153.5 35 ~ 153.5 59	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.2	0.0	23.8		24.0	8,922.0	アスファルト舗装	坪ノ内橋
愛媛県南宇和郡愛南町 153.5 59 ~ 153.8 22	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.50	251.0	0.0	0.0		251.0	9,173.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 153.8 22 ~ 153.8 58	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	36.0		36.0	9,209.0	アスファルト舗装	新満倉橋
愛媛県南宇和郡愛南町 153.8 58 ~ 154.0 88	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	1.50 2.00	230.0	0.0	0.0		230.0	9,439.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 154.0 88 ~ 154.3 10	3.50 6.50	2.75 0.00	0.00	1.00 1.00	222.0	0.0	0.0		222.0	9,661.0	アスファルト舗装	

実延長調書

4/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 154.3 10 ~ 154.5 0	3.50 6.50	2.75 0.00	0.00	1.00 3.25	187.0	0.0	0.0		193.0	9,854.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 154.5 0 ~ 154.5 94	3.50 6.50	2.75 0.00	0.00	1.00 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	9,948.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 154.5 94 ~ 154.7 0	3.50 6.50	2.75 0.00	0.00	1.00 5.25	108.0	0.0	0.0		114.0	10,062.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 154.7 0 ~ 154.7 17	3.50 3.50	2.75 0.00	0.00	1.00 1.25	17.0	0.0	0.0		17.0	10,079.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 154.7 17 ~ 154.8 49	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	0.0	135.0	0.0		135.0	10,214.0	アスファルト舗装	蓮乗寺トンネル
愛媛県南宇和郡愛南町 154.8 49 ~ 155.3 5	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	0.0	459.0	0.0		459.0	10,673.0	コンクリート舗装	蓮乗寺トンネル
愛媛県南宇和郡愛南町 155.3 5 ~ 155.6 0	3.50 3.50	2.70 0.00	0.00	1.00 1.50	288.0	0.0	0.0		288.0	10,961.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 155.6 0 ~ 155.7 0	3.50 3.50	2.25 2.75	0.00	1.00 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	11,067.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 155.7 0 ~ 156.2 58	3.50 3.50	2.50 3.00	0.00	1.00 1.00	557.0	0.0	0.0		557.0	11,624.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 156.2 58 ~ 156.7 65	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	0.0	532.0	0.0		532.0	12,156.0	コンクリート舗装	城辺トンネル
愛媛県南宇和郡愛南町 156.7 65 ~ 156.9 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	12,266.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 156.9 0 ~ 157.1 0	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	12,466.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 157.1 0 ~ 157.4 74	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	374.0	0.0	0.0		374.0	12,840.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 157.4 74 ~ 157.5 5	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	31.0		31.0	12,871.0	アスファルト舗装	久保橋

実延長調書

5/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 157.5 5 ~ 157.6 46	3.00	2.00	0.00	0.75	134.0	0.0	0.0		134.0	13,005.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 157.6 46 ~ 158.0 0	3.25	2.50	0.00	1.50	360.0	0.0	0.0		360.0	13,365.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 158.0 0 ~ 158.4 74	3.25	2.00	0.00	0.50	499.0	0.0	0.0		499.0	13,864.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 158.4 74 ~ 158.6 0	3.25	2.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	13,964.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 158.6 0 ~ 158.8 71	3.25	2.00	0.00	1.50	270.0	0.0	0.0		270.0	14,234.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 158.8 71 ~ 158.9 74	3.25	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	103.0		103.0	14,337.0	アスファルト舗装	御荘大橋
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 158.9 74 ~ 159.2 0	3.25	2.00	0.00	0.50	226.0	0.0	0.0		226.0	14,563.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 159.2 0 ~ 159.3 0	3.00	3.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	14,663.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 159.3 0 ~ 159.6 86	3.00	2.20	0.00	0.25	322.0	0.0	0.0		322.0	14,985.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 159.6 86 ~ 160.0 53	3.00	2.00	0.00	0.25	337.0	0.0	0.0		337.0	15,322.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 160.0 53 ~ 160.0 57	3.00	1.30	0.00	0.25	0.0	0.0	4.0		4.0	15,326.0	アスファルト舗装	貝塚橋 貝塚橋側道橋 (上・下)
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 160.0 57 ~ 160.3 19	3.00	3.00	0.00	0.25	261.0	0.0	0.0		261.0	15,587.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 160.3 19 ~ 160.7 55	3.00	3.00	0.00	0.75	422.0	0.0	0.0		422.0	16,009.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 160.7 55 ~ 160.9 64	3.00	1.75	0.00	0.75	221.0	0.0	0.0		221.0	16,230.0	アスファルト舗装	

実延長調書

6/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 160.9 64 ~ 160.9 77	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	13.0		13.0	16,243.0	アスファルト舗装	長州橋 長州橋側道橋(上・下)
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 160.9 77 ~ 161.1 43	3.00 3.00	1.75 2.25	0.00	0.75 0.50	137.0	0.0	0.0		137.0	16,380.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 161.1 43 ~ 161.7 46	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 1.25	606.0	0.0	0.0		606.0	16,986.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 161.7 46 ~ 162.0 49	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 1.00	298.0	0.0	0.0		298.0	17,284.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 162.0 49 ~ 162.4 57	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.50 0.50	405.0	0.0	0.0		405.0	17,689.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 162.4 57 ~ 163.0 69	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	594.0	0.0	0.0		594.0	18,283.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 163.0 69 ~ 163.4 22	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 1.00	345.0	0.0	0.0		345.0	18,628.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 163.4 22 ~ 163.8 30	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.50 1.00	404.0	0.0	0.0		404.0	19,032.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 163.8 30 ~ 163.9 79	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	146.0	0.0	0.0		146.0	19,178.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 163.9 79 ~ 163.9 87	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	8.0		8.0	19,186.0	アスファルト舗装	溝橋 溝橋側道橋(上)
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 163.9 87 ~ 164.0 55	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	19,254.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 164.0 55 ~ 164.0 88	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	33.0		33.0	19,287.0	アスファルト舗装	菊川橋 菊川橋側道橋(上)
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 164.0 88 ~ 164.6 8	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	521.0	0.0	0.0		521.0	19,808.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 164.6 8 ~ 165.3 21	3.00 3.00	2.25 1.00	0.00	0.50 1.50	692.0	0.0	0.0		692.0	20,500.0	アスファルト舗装	

実延長調書

7/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 165.3 21 ~ 165.8 94	3.00 3.00	3.00 1.00	0.00	1.00 0.50	563.0	0.0	0.0		563.0	21,063.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 165.8 94 ~ 166.2 12	3.00 3.00	2.00 1.00	0.00	0.50 0.50	311.0	0.0	0.0		311.0	21,374.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 166.2 12 ~ 166.7 35	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	515.0	0.0	0.0		515.0	21,889.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 166.7 35 ~ 167.1 30	3.00 3.00	0.00 0.50	0.00	1.00 0.75	363.0	0.0	0.0		363.0	22,252.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 167.1 30 ~ 167.3 72	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	246.0	0.0	0.0		246.0	22,498.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 167.3 72 ~ 167.5 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	143.0	0.0	0.0		143.0	22,641.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 167.5 0 ~ 167.5 93	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	22,734.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡南宇和郡愛南町御 167.5 93 ~ 167.5 97	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	22,738.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 167.5 97 ~ 167.8 15	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.75 0.50	219.0	0.0	0.0		219.0	22,957.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 167.8 15 ~ 167.9 94	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	160.0	0.0	0.0		160.0	23,117.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 167.9 94 ~ 168.1 97	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	225.0	0.0	0.0		225.0	23,342.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 168.1 97 ~ 168.2 96	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	23,443.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 168.2 96 ~ 168.3 42	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	23,492.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 168.3 42 ~ 168.7 33	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.00 0.50	391.0	0.0	0.0		391.0	23,883.0	アスファルト舗装	

実延長調書

8/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 168.7 33 ~ 168.8 77	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.00 0.50	143.0	0.0	0.0		143.0	24,026.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 168.8 77 ~ 169.0 7	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 1.25	114.0	0.0	0.0		114.0	24,140.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.0 7 ~ 169.0 21	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	14.0		14.0	24,154.0	アスファルト舗装	柏川橋 柏川橋側道橋(下)
愛媛県南宇和郡愛南町 169.0 21 ~ 169.0 41	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 1.25	20.0	0.0	0.0		20.0	24,174.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.0 41 ~ 169.1 50	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.25	121.0	0.0	0.0		121.0	24,295.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.1 50 ~ 169.2 40	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	74.0	0.0	0.0		74.0	24,369.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.2 40 ~ 169.2 47	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	24,376.0	アスファルト舗装	1号跨道橋 1号跨道橋側道橋(下)
愛媛県南宇和郡愛南町 169.2 47 ~ 169.3 71	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	127.0	0.0	0.0		127.0	24,503.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.3 71 ~ 169.5 75	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 0.75	213.0	0.0	0.0		213.0	24,716.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.5 75 ~ 169.6 2	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	24,732.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.6 2 ~ 169.6 8	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	24,738.0	アスファルト舗装	内海1号溝橋
愛媛県南宇和郡愛南町 169.6 8 ~ 169.6 52	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	24,782.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.2 52 ~ 169.6 54	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	2.0	0.0	0.0		2.0	24,784.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 169.6 54 ~ 170.5 6	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	1.0	859.0	0.0		860.0	25,644.0	コンクリート舗装	内海トンネル 内海歩道トンネル

実延長調書

9/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 170.5 6 ~ 170.6 28	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	117.0	0.0	0.0		117.0	25,761.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 170.6 28 ~ 170.8 78	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 0.50	251.0	0.0	0.0		251.0	26,012.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 170.8 78 ~ 171.0 2	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	26,138.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 171.0 2 ~ 171.4 29	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	433.0	0.0	0.0		433.0	26,571.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 171.4 29 ~ 171.6 20	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	189.0	0.0	0.0		189.0	26,760.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 171.6 20 ~ 171.8 27	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.75	209.0	0.0	0.0		209.0	26,969.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 171.8 27 ~ 171.9 80	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	153.0	0.0	0.0		153.0	27,122.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 171.9 80 ~ 172.1 64	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	1.00 0.50	184.0	0.0	0.0		184.0	27,306.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 172.1 64 ~ 172.2 57	3.00 3.00	0.00 3.50	0.00	1.25 2.00	93.0	0.0	0.0		93.0	27,399.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 172.2 57 ~ 172.3 95	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	138.0	0.0	0.0		138.0	27,537.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 172.3 95 ~ 172.5 59	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	163.0	0.0	0.0		163.0	27,700.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 172.5 59 ~ 172.5 65	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	1.50 0.75	0.3	0.0	5.7		6.0	27,706.0	アスファルト舗装	内海2号溝橋 内海2号溝橋側道橋(上・下)
愛媛県南宇和郡愛南町 172.5 65 ~ 172.6 0	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	27,741.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 172.6 0 ~ 172.6 4	3.00 3.00	2.75 2.00	0.00	0.75 0.50	0.3	0.0	3.7		4.0	27,745.0	アスファルト舗装	内海3号溝橋 内海3号溝橋側道橋(上・下)

実延長調書

10/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県南宇和郡愛南町 172.6 4 ~ 172.9 36	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	333.0	0.0	0.0		333.0	28,078.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 172.6 36 ~ 173.1 15	3.00 3.00	1.90 2.00	0.00	0.75 1.50	175.0	0.0	0.0		175.0	28,253.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 173.1 15 ~ 173.7 62	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	426.0	0.0	0.0		648.0	28,901.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 173.7 62 ~ 173.9 81	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.00 0.75	213.0	0.0	0.0		213.0	29,114.0	アスファルト舗装	
愛媛県南宇和郡愛南町 173.9 81 ~ 174.1 10	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	127.0	0.0		127.0	29,241.0	コンクリート舗装	鳥越トンネル
愛媛県北宇和郡津島町 174.1 10 ~ 174.2 44	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	0.25 0.25	0.0	132.0	0.0		132.0	29,373.0	コンクリート舗装	鳥越トンネル
愛媛県北宇和郡津島町 174.2 44 ~ 174.2 78	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.00 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	29,407.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 174.2 78 ~ 174.3 31	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	29,463.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 174.3 31 ~ 174.5 44	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	208.0	0.0	0.0		208.0	29,671.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 174.5 44 ~ 174.5 57	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	12.6		13.0	29,684.0	アスファルト舗装	柿ノ浦跨道橋 柿ノ浦跨道橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 174.5 57 ~ 174.6 3	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.50 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	29,737.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 174.6 3 ~ 174.7 83	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	181.0	0.0	0.0		181.0	29,918.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 174.7 83 ~ 174.8 65	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	29,999.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 174.8 65 ~ 174.9 85	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	121.0	0.0	0.0		121.0	30,120.0	アスファルト舗装	

実延長調書

11/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡津島町 174.9 85 ~ 175.0 89	3.00 3.00	0.00 4.00	0.00	1.00 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	30,230.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.0 89 ~ 175.1 53	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.8	0.0	62.2		63.0	30,293.0	アスファルト舗装	柿ノ浦橋 柿ノ浦橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 175.1 53 ~ 175.3 62	3.00 3.00	0.00 4.00	0.00	1.00 0.50	210.0	0.0	0.0		210.0	30,503.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.3 62 ~ 175.4 0	3.00 3.00	0.00 2.80	0.00	1.00 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	30,553.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.4 0 ~ 175.6 77	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	267.0	0.0	0.0		267.0	30,820.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.6 77 ~ 175.7 97	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.50 1.25	118.0	0.0	0.0		118.0	30,938.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.7 97 ~ 175.9 27	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	131.0	0.0	0.0		131.0	31,069.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.9 27 ~ 175.9 66	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.50 1.75	39.0	0.0	0.0		39.0	31,108.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 175.9 66 ~ 175.9 79	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.50 1.50	0.7	0.0	12.3		13.0	31,121.0	アスファルト舗装	津島1号溝橋
愛媛県北宇和郡津島町 175.9 79 ~ 176.1 37	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.50 1.75	155.0	0.0	0.0		155.0	31,276.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 176.1 37 ~ 176.2 59	3.00 3.00	3.75 0.00	0.00	1.50 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	31,397.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 176.2 59 ~ 176.3 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.50 1.75	31.0	0.0	0.0		31.0	31,428.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 176.3 0 ~ 176.5 96	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.50 2.00	307.0	0.0	0.0		307.0	31,735.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 176.5 96 ~ 176.9 85	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.50 1.25	388.0	0.0	0.0		388.0	32,123.0	アスファルト舗装	

実延長調書

12/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡津島町 176.9 85 ~ 177.0 29	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.75	43.0	0.0	0.0		43.0	32,166.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 177.0 29 ~ 177.1 56	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	129.0	0.0	0.0		129.0	32,295.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 177.1 56 ~ 177.3 20	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.50	2.0	161.0	0.0		163.0	32,458.0	コンクリート舗装	大場ノ鼻トンネル
愛媛県北宇和郡津島町 177.3 20 ~ 177.3 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	68.0	0.0	0.0		68.0	32,526.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 177.3 88 ~ 177.7 47	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	358.0	0.0	0.0		358.0	32,884.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 177.7 47 ~ 178.1 19	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	367.0	0.0	0.0		367.0	33,251.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 178.1 19 ~ 178.3 40	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	217.0	0.0	0.0		217.0	33,468.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 178.3 40 ~ 178.6 61	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	321.0	0.0	0.0		321.0	33,789.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 178.6 61 ~ 178.9 84	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	317.0	0.0	0.0		317.0	34,106.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 178.9 84 ~ 179.2 74	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	308.0	0.0		308.0	34,414.0	コンクリート舗装	嵐坂隧道
愛媛県北宇和郡津島町 179.2 74 ~ 179.2 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	14.0	0.0	0.0		14.0	34,428.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 179.2 88 ~ 179.4 57	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	172.0	0.0	0.0		172.0	34,600.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 179.4 57 ~ 179.4 84	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	34,627.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 179.4 84 ~ 179.6 16	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	131.0	0.0	0.0		131.0	34,758.0	アスファルト舗装	

実延長調書

13/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡津島町 179.6 16 ~ 179.8 36	3.00 3.00	0.00 4.00	0.00	1.25 0.50	219.0	0.0	0.0		219.0	34,977.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 179.8 36 ~ 180.0 45	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	209.0	0.0	0.0		209.0	35,186.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 180.0 45 ~ 180.0 72	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	35,213.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 180.0 72 ~ 180.0 80	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.8	0.0	7.2		8.0	35,221.0	アスファルト舗装	津島2号溝橋 津島2号溝橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 180.0 80 ~ 180.2 4	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	35,341.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 180.2 4 ~ 180.3 7	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	35,448.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 180.3 7 ~ 180.3 40	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.2	0.0	32.8		33.0	35,481.0	アスファルト舗装	芳腹川橋 芳腹川橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 180.3 40 ~ 180.6 85	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	346.0	0.0	0.0		346.0	35,827.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 180.6 85 ~ 181.3 15	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.75	633.0	0.0	0.0		633.0	36,460.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 181.3 15 ~ 181.3 82	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	36,527.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 181.3 82 ~ 181.4 9	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	36,556.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 181.4 9 ~ 181.4 42	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.9	0.0	32.1		33.0	36,589.0	アスファルト舗装	保場川橋 保場川橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 181.4 42 ~ 181.7 75	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 0.75	335.0	0.0	0.0		335.0	36,924.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 181.7 75 ~ 181.8 9	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.00 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	36,953.0	アスファルト舗装	

実延長調書

14/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡津島町 181.8 9 ~ 182.4 99	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.25 0.42	684.0	0.0	0.0		684.0	37,637.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 182.4 99 ~ 182.6 47	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.00 1.00	163.0	0.0	0.0		163.0	37,800.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 182.6 47 ~ 182.9 24	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.25 1.00	266.0	0.0	0.0		266.0	38,066.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 182.9 24 ~ 183.2 36	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	306.0	0.0	0.0		306.0	38,372.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 183.2 36 ~ 183.3 88	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.50 0.75	150.0	0.0	0.0		150.0	38,522.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 183.3 88 ~ 183.8 93	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	502.0	0.0	0.0		502.0	39,024.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 183.8 93 ~ 184.2 11	3.00 3.00	2.25 2.50	0.00	0.50 0.50	318.0	0.0	0.0		318.0	39,342.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 184.2 11 ~ 184.4 36	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.75	543.0	0.0	0.0		235.0	39,577.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 184.4 36 ~ 184.6 70	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	235.0	0.0	0.0		225.0	39,802.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 184.6 70 ~ 184.9 88	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	319.0	0.0	0.0		319.0	40,121.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 184.9 88 ~ 185.0 51	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.50 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	40,177.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 185.0 51 ~ 185.2 8	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.7	0.0	157.3		158.0	40,335.0	アスファルト舗装	津島大橋 津島大橋側道橋(上・下)
愛媛県北宇和郡津島町 185.2 8 ~ 185.4 0	3.00 3.00	2.00 2.25	0.00	0.50 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	40,535.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 185.4 0 ~ 185.5 50	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	1.50 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	40,685.0	アスファルト舗装	

実延長調書

15/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡津島町 185.5 50 ~ 185.6 52	3.00 3.00	2.00 3.50	0.00	0.50 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	40,780.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 185.6 52 ~ 185.6 66	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	14.0		14.0	40,794.0	アスファルト舗装	汐入橋 汐入橋側道橋(上)
愛媛県北宇和郡津島町 185.6 66 ~ 185.9 0	3.00 3.00	2.50 3.50	0.00	0.50 0.50	251.0	0.0	0.0		251.0	41,045.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 185.9 0 ~ 186.2 0	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 1.50	286.0	0.0	0.0		286.0	41,331.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 186.2 0 ~ 186.5 0	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 1.25	301.0	0.0	0.0		301.0	41,632.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 186.5 0 ~ 186.8 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.75 1.00	297.0	0.0	0.0		297.0	41,929.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 186.8 0 ~ 187.0 90	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.25 0.50	285.0	0.0	0.0		285.0	42,214.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 187.0 90 ~ 187.1 5	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.6	0.0	16.4		17.0	42,231.0	アスファルト舗装	高近橋 高近橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 187.1 5 ~ 187.1 50	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	45.0	0.0	0.0		45.0	42,276.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 187.1 50 ~ 187.4 0	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	1.25 0.75	262.0	0.0	0.0		262.0	42,538.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 187.4 0 ~ 187.4 47	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	47.0	0.0	0.0		47.0	42,585.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 187.4 47 ~ 187.4 53	3.00 3.00	0.00 3.50	0.00	1.25 0.75	0.9	0.0	5.1		6.0	42,591.0	アスファルト舗装	津島3号溝橋 津島3号溝橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡津島町 187.4 53 ~ 187.5 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	42,635.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 187.5 0 ~ 187.6 0	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.25 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	42,734.0	アスファルト舗装	

実延長調書

16/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡津島町 187.6 0 ~ 187.8 0	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	0.75 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	42,934.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 187.8 0 ~ 188.0 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	199.0	0.0	0.0		199.0	43,133.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.0 0 ~ 188.1 0	2.75 2.75	0.00 2.15	0.00	1.00 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	43,230.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.1 0 ~ 188.2 85	2.75 2.75	0.00 2.50	0.00	1.15 0.75	185.0	0.0	0.0		185.0	43,415.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.2 85 ~ 188.4 14	3.25 6.00	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	135.0	0.0	0.0		135.0	43,550.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.4 14 ~ 188.5 0	3.25 6.00	0.00 2.00	0.00	1.25 2.25	86.0	0.0	0.0		86.0	43,636.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.5 0 ~ 188.7 29	3.25 6.00	0.00 2.00	0.00	1.25 1.00	229.0	0.0	0.0		229.0	43,865.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.7 29 ~ 188.7 33	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.00 0.25	4.0	0.0	0.0		4.0	43,869.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡津島町 188.7 33 ~ 189.8 2	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	2.0	1,066.0	0.0		1,068.0	44,937.0	コンクリート舗装	松尾トンネル
愛媛県宇和島市 190.4 2 ~ 190.4 43	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	2.0	644.0	0.0		646.0	45,583.0	コンクリート舗装	松尾トンネル
愛媛県宇和島市 190.4 43 ~ 190.5 10	3.25 3.25	0.75 2.00	0.00	0.25 0.25	69.0	0.0	0.0		69.0	45,652.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 190.5 10 ~ 190.6 26	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	117.0	0.0	0.0		117.0	45,769.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 190.6 26 ~ 190.8 20	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	194.0	0.0	0.0		194.0	45,963.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 190.8 20 ~ 191.0 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	181.0	0.0	0.0		181.0	46,144.0	アスファルト舗装	

実延長調書

17/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 191.0 0 ~ 191.0 5	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	46,149.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.5 5 ~ 191.4 0	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.00 1.00	395.0	0.0	0.0		395.0	46,544.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.4 0 ~ 191.5 12	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	112.0	0.0	0.0		112.0	46,656.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.5 12 ~ 191.6 0	3.50 3.50	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	46,744.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.6 0 ~ 191.8 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	46,944.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.8 0 ~ 191.8 64	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.60 1.00	64.0	0.0	0.0		64.0	47,008.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.8 64 ~ 191.8 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	23.0	0.0	0.0		23.0	47,031.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 191.8 87 ~ 193.9 0	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.50 1.00	128.0	0.0	0.0		128.0	47,159.0	アスファルト舗装	柿ノ木川橋
愛媛県宇和島市 193.9 0 ~ 194.1 0	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	0.75 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	47,359.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.1 0 ~ 194.1 39	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	47,398.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.1 39 ~ 194.1 65	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.7	0.0	25.3		26.0	47,424.0	アスファルト舗装	草木橋 草木橋側道橋 (上・下)
愛媛県宇和島市 194.1 65 ~ 194.4 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	242.0	0.0	0.0		242.0	47,666.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.4 0 ~ 194.4 32	3.00 3.00	2.75 2.25	0.00	0.50 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	47,698.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.4 32 ~ 194.4 55	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.1	0.0	22.9		23.0	47,721.0	アスファルト舗装	正尺橋 正尺橋側道橋 (上・下)

実延長調書

18/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 194.4 55 ~ 194.6 0	3.00 3.00	2.75 2.25	0.00	0.50 0.50	136.0	0.0	0.0		136.0	47,857.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.6 0 ~ 194.9 0	3.00 3.00	2.00 3.50	0.00	0.50 0.50	304.0	0.0	0.0		304.0	48,161.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.9 0 ~ 194.9 44	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	44.0	0.0	0.0		44.0	48,205.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 194.9 44 ~ 194.9 72	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.9	0.0	27.1		28.0	48,233.0	アスファルト舗装	新福来橋 新福来橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 194.9 72 ~ 195.2 0	3.00 3.00	3.25 2.50	0.00	0.50 0.50	237.0	0.0	0.0		237.0	48,470.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 195.2 0 ~ 195.4 0	3.00 3.00	2.25 2.25	0.00	0.50 0.50	188.0	0.0	0.0		188.0	48,658.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 195.4 0 ~ 195.5 15	3.00 3.00	1.25 1.25	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	48,770.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 195.5 15 ~ 195.5 44	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	28.5		29.0	48,799.0	アスファルト舗装	千歳橋 千歳橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 195.5 44 ~ 195.8 0	3.00 3.00	1.25 1.25	0.00	0.50 0.50	275.0	0.0	0.0		275.0	49,074.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 195.8 0 ~ 196.1 0	3.00 3.00	3.00 3.50	0.00	0.25 0.50	293.0	0.0	0.0		293.0	49,367.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 196.1 0 ~ 196.3 0	3.00 3.00	1.25 2.50	0.00	0.25 0.50	209.0	0.0	0.0		209.0	49,576.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 196.3 0 ~ 196.8 45	3.00 3.00	3.00 2.25	0.00	0.25 0.50	542.0	0.0	0.0		542.0	50,118.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 196.8 45 ~ 196.8 67	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	22.0		22.0	50,140.0	アスファルト舗装	普達橋 普達橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 196.8 67 ~ 197.0 0	3.00 3.00	3.00 2.25	0.00	0.25 0.50	135.0	0.0	0.0		135.0	50,275.0	アスファルト舗装	

実延長調書

19/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 197.0 0 ~ 197.2 0	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.00 0.50	197.0	0.0	0.0		197.0	50,472.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 197.2 0 ~ 197.5 0	3.00 3.00	2.75 1.25	0.00	0.75 0.75	297.0	0.0	0.0		297.0	50,769.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 197.5 0 ~ 197.7 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.25	201.0	0.0	0.0		201.0	50,970.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 197.7 0 ~ 198.0 0	3.00 3.00	0.60 1.50	0.00	0.25 0.25	300.0	0.0	0.0		300.0	51,270.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 198.0 0 ~ 198.2 4	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	0.25 1.00	197.0	0.0	0.0		197.0	51,467.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 198.2 4 ~ 198.3 83	3.00 3.00	2.25 2.50	0.00	0.50 0.50	180.0	0.0	0.0		180.0	51,647.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 198.3 83 ~ 198.3 88	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.6	0.0	4.4		5.0	51,652.0	アスファルト舗装	溝橋 溝橋側道橋(下)
愛媛県宇和島市 198.3 88 ~ 198.5 0	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	51,761.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 198.5 0 ~ 198.6 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	51,861.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 198.6 0 ~ 198.7 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	107.0	0.0	0.0		107.0	51,968.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 198.7 0 ~ 199.0 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.25	291.0	0.0	0.0		291.0	52,259.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.0 0 ~ 199.2 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.25 0.75	207.0	0.0	0.0		207.0	52,466.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.2 0 ~ 199.2 9	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	9.0	0.0	0.0		9.0	52,475.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.2 9 ~ 199.2 15	3.00 3.00	4.50 5.00	0.00	0.15 0.15	0.5	0.0	5.5		6.0	52,481.0	アスファルト舗装	溝橋 溝橋側道橋(上・下)

実延長調書

20/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 199.2 15 ~ 199.3 87	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	175.0	0.0	0.0		175.0	52,656.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.3 87 ~ 199.3 97	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	1.25 1.00	0.2	0.0	9.8		10.0	52,666.0	アスファルト舗装	溝橋 溝橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 199.3 97 ~ 199.4 53	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	52,720.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.4 53 ~ 199.4 74	3.00 3.00	1.80 1.80	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	21.0		21.0	52,741.0	アスファルト舗装	明倫橋 明倫橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 199.4 74 ~ 199.5 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	24.0	0.0	0.0		24.0	52,765.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.5 0 ~ 199.7 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	203.0	0.0	0.0		203.0	52,968.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.7 0 ~ 199.9 110	3.00 3.00	2.25 1.50	0.00	1.00 1.25	309.0	0.0	0.0		309.0	53,277.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 199.9 110 ~ 200.2 29	5.50 5.50	1.50 1.00	0.00	1.00 1.25	204.0	0.0	0.0		204.0	53,481.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 200.2 29 ~ 200.4 92	5.50 5.50	3.00 3.25	0.00	0.50 0.75	283.0	0.0	0.0		283.0	53,764.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 200.4 92 ~ 200.7 11	5.50 5.50	3.25 3.50	0.00	0.50 0.50	215.0	0.0	0.0		215.0	53,979.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 200.7 11 ~ 200.8 10	5.50 5.50	4.00 3.00	0.00	0.50 0.25	108.0	0.0	0.0		108.0	54,087.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 200.8 10 ~ 201.0 7	5.50 5.50	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	194.0	0.0	0.0		194.0	54,281.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 201.0 7 ~ 201.1 100	5.50 5.50	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	187.0	0.0	0.0		187.0	54,468.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 201.1 100 ~ 201.2 7	5.50 5.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.7	0.0	12.3		13.0	54,481.0	アスファルト舗装	御茶撰橋 御茶撰橋側道橋(上・下)

実延長調書

21/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 201.2 7 ~ 201.2 67	5.50 5.50	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	54,541.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 201.2 67 ~ 202.2 19	5.50 5.50	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	919.0	0.0	0.0		919.0	55,460.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 202.2 19 ~ 202.3 1	5.50 2.75	2.50 2.75	0.00	0.25 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	55,524.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 202.3 1 ~ 202.3 31	5.50 3.00	2.00 0.00	0.00	0.85 0.50	0.0	0.0	30.0		30.0	55,554.0	アスファルト舗装	和霊大橋
愛媛県宇和島市 202.3 31 ~ 202.4 50	5.50 2.75	2.50 2.75	0.00	0.50 0.50	127.0	0.0	0.0		127.0	55,681.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 202.4 50 ~ 202.4 88	3.00 3.00	1.75 1.75	0.00	0.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	55,719.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 202.4 88 ~ 202.6 18	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	132.0	0.0	0.0		132.0	55,851.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 202.6 18 ~ 202.8 2	3.00 3.00	2.75 2.50	0.00	0.50 0.75	198.0	0.0	0.0		196.0	56,047.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 202.8 2 ~ 203.0 2	3.00 3.00	2.50 2.50	0.00	0.50 0.75	211.0	0.0	0.0		211.0	56,258.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 203.0 2 ~ 203.1 15	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.75 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	56,354.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 203.1 15 ~ 203.2 77	3.25 3.25	2.50 3.50	0.00	0.75 0.50	152.0	0.0	0.0		152.0	56,506.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 203.2 77 ~ 203.5 38	3.25 3.25	2.75 3.00	0.00	0.75 0.50	269.0	0.0	0.0		269.0	56,775.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 203.5 38 ~ 203.7 67	3.00 3.00	3.50 1.50	0.00	0.50 0.75	221.0	0.0	0.0		221.0	56,996.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 203.7 67 ~ 204.0 35	3.00 3.00	3.25 2.00	0.00	0.50 0.75	271.0	0.0	0.0		271.0	57,267.0	アスファルト舗装	

実延長調書

22/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 204.0 35 ~ 204.3 1	3.00 3.00	2.00 3.25	0.00	0.50 0.50	267.0	0.0	0.0		267.0	57,534.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 204.3 1 ~ 204.5 108	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	308.0	0.0	0.0		308.0	57,842.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 204.5 108 ~ 204.6 90	3.00 3.00	2.00 3.50	0.00	0.50 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	57,933.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 204.6 90 ~ 204.7 10	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.5	0.0	10.5		11.0	57,944.0	アスファルト舗装	1号溝橋 1号溝橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 204.7 10 ~ 204.7 92	3.00 3.00	2.00 3.50	0.00	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	58,026.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 204.7 92 ~ 204.8 2	3.00 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.3	0.0	11.7		12.0	58,038.0	アスファルト舗装	2号溝橋 2号溝橋側道橋(上・下)
愛媛県宇和島市 204.8 2 ~ 204.9 0	3.00 3.00	2.00 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,138.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 204.9 0 ~ 205.1 1	3.00 3.00	1.75 2.00	0.00	0.50 0.50	199.0	0.0	0.0		199.0	58,337.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 205.1 1 ~ 205.4 1	3.00 3.00	2.50 6.00	0.00	0.50 0.50	296.0	0.0	0.0		296.0	58,633.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 205.4 1 ~ 205.5 0	3.00 3.00	3.00 2.50	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	58,735.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 205.5 0 ~ 205.5 88	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	58,823.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 205.5 88 ~ 205.5 92	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	3.7		4.0	58,827.0	アスファルト舗装	溝橋 溝橋側道橋(下)
愛媛県宇和島市 205.5 92 ~ 205.6 7	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	58,840.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 205.6 7 ~ 205.7 47	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.75 0.75	143.0	0.0	0.0		143.0	58,983.0	アスファルト舗装	

実延長調書

23/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県宇和島市 205.7 47 ~ 205.9 99	3.00 3.00	1.75 3.25	0.00	0.50 0.50	248.0	0.0	0.0		248.0	59,231.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 205.9 99 ~ 206.2 88	3.00 3.00	3.75 1.50	0.00	0.50 0.50	285.0	0.0	0.0		285.0	59,516.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 206.2 88 ~ 206.4 88	3.00 3.00	3.50 1.50	0.00	0.50 0.50	203.0	0.0	0.0		203.0	59,719.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 206.4 88 ~ 206.4 91	3.00 3.00	2.00 3.00	0.00	0.50 0.50	0.9	0.0	2.1		3.0	59,722.0	アスファルト舗装	溝橋
愛媛県宇和島市 206.4 91 ~ 206.5 67	3.00 3.00	3.50 1.50	0.00	0.50 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	59,801.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 206.5 67 ~ 206.8 20	3.00 3.00	2.25 1.25	0.00	0.75 0.25	257.0	0.0	0.0		257.0	60,058.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 206.8 20 ~ 206.9 96	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.25 0.25	173.0	0.0	0.0		173.0	60,231.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 206.9 96 ~ 207.0 52	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.25 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	60,285.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 207.0 52 ~ 207.0 66	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	13.6		14.0	60,299.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 207.0 66 ~ 207.1 108	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.25 0.75	141.0	0.0	0.0		141.0	60,440.0	アスファルト舗装	
愛媛県宇和島市 207.1 108 ~ 207.7 60	3.00 3.00	4.00 2.25	0.00	0.50 0.50	578.0	0.0	0.0		578.0	61,018.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 207.7 60 ~ 207.8 0	3.00 3.00	4.00 2.25	0.00	0.00 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	61,047.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 207.8 0 ~ 208.0 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 1.00	202.0	0.0	0.0		202.0	61,249.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 208.0 0 ~ 208.2 0	3.00 3.00	0.00 3.50	0.00	2.50 0.75	189.0	0.0	0.0		189.0	61,438.0	アスファルト舗装	

実延長調書

24/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡吉田町 208.2 0 ~ 208.3 73	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	180.0	0.0	0.0		180.0	61,618.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 208.3 73 ~ 208.3 86	6.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.50 1.00	0.5	0.0	12.5		13.0	61,631.0	アスファルト舗装	知永跨線橋
愛媛県北宇和郡吉田町 208.3 86 ~ 208.8 82	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	498.0	0.0	0.0		498.0	62,129.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 208.8 82 ~ 208.9 13	3.00 3.00	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	22.0	0.0	0.0		22.0	62,151.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 208.9 13 ~ 208.9 58	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	45.0		45.0	62,196.0	アスファルト舗装	知永橋 知永橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡吉田町 208.9 58 ~ 209.3 0	3.00 3.00	0.00 2.75	0.00	1.00 0.50	339.0	0.0	0.0		339.0	62,535.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 209.3 0 ~ 209.7 8	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	3.75 1.75	409.0	0.0	0.0		409.0	62,944.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 209.7 8 ~ 210.0 3	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	0.50 0.50	292.0	0.0	0.0		292.0	63,236.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.0 3 ~ 210.1 39	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	0.50 1.00	126.0	0.0	0.0		126.0	63,362.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 201.1 39 ~ 210.1 49	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.6	0.0	9.4		10.0	63,372.0	アスファルト舗装	新港橋
愛媛県北宇和郡吉田町 210.0 49 ~ 210.1 54	3.00 3.00	1.25 1.50	0.00	0.50 1.00	5.0	0.0	0.0		5.0	63,377.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.1 54 ~ 210.3 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 1.00	165.0	0.0	0.0		165.0	63,542.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.3 0 ~ 210.3 24	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	1.50 1.50	24.0	0.0	0.0		24.0	63,566.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.3 24 ~ 210.3 30	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	0.7	0.0	5.3		6.0	63,572.0	アスファルト舗装	住吉橋

実延長調書

25/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡吉田町 210.3 30 ~ 210.6 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	1.50 1.50	263.0	0.0	0.0		263.0	63,835.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.6 0 ~ 210.7 0	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	63,934.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.7 0 ~ 210.7 21	3.00 3.00	1.75 2.25	0.00	1.50 1.50	21.0	0.0	0.0		21.0	63,955.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 210.7 21 ~ 210.7 61	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	40.0		40.0	63,995.0	アスファルト舗装	吉田大橋
愛媛県北宇和郡吉田町 210.7 61 ~ 211.0 1	3.00 3.00	1.75 2.25	0.00	1.50 1.50	253.0	0.0	0.0		253.0	64,248.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 211.0 1 ~ 211.2 1	3.00 3.00	1.75 1.75	0.00	1.50 1.50	183.0	0.0	0.0		183.0	64,431.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 211.2 1 ~ 211.2 47	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.75 1.25	46.0	0.0	0.0		46.0	64,477.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 211.2 47 ~ 211.6 0	3.00 3.00	2.50 0.75	0.00	0.75 0.50	351.0	0.0	0.0		351.0	64,828.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 211.6 0 ~ 211.6 19	3.00 3.00	2.75 1.50	0.00	0.50 0.75	19.0	0.0	0.0		19.0	64,847.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 211.6 19 ~ 211.6 49	3.00 3.00	2.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	30.0		30.0	64,877.0	アスファルト舗装	国安川橋 国安川橋側道橋(下)
愛媛県北宇和郡吉田町 211.6 49 ~ 211.6 99	3.00 3.00	2.75 1.50	0.00	0.50 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	64,927.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 211.6 99 ~ 212.0 51	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.50 0.50	335.0	0.0	0.0		335.0	65,262.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 212.0 51 ~ 212.2 1	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.50 1.25	169.0	0.0	0.0		169.0	65,431.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 212.2 1 ~ 212.3 1	3.00 3.00	2.50 1.50	0.00	0.75 1.00	96.0	0.0	0.0		96.0	65,527.0	アスファルト舗装	

実延長調書

26/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡吉田町 212.3 1 ~ 212.5 9	3.00 3.00	2.50 4.50	0.00	0.75 0.75	207.0	0.0	0.0		207.0	65,734.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 212.5 9 ~ 212.6 53	3.00 3.00	2.75 2.00	0.00	1.75 1.00	138.0	0.0	0.0		138.0	65,872.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 212.6 53 ~ 212.7 101	3.00 3.00	3.75 2.75	0.00	0.50 0.75	154.0	0.0	0.0		154.0	66,026.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 212.7 101 ~ 212.9 1	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	1.25 2.25	102.0	0.0	0.0		102.0	66,128.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 212.9 1 ~ 213.0 6	3.00 3.00	0.00 2.75	0.00	1.75 0.75	159.0	0.0	0.0		159.0	66,287.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.0 61 ~ 213.0 74	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	3.00 3.00	0.8	0.0	13.2		14.0	66,301.0	アスファルト舗装	床版橋
愛媛県北宇和郡吉田町 213.0 74 ~ 213.2 2	3.00 3.00	0.00 2.75	0.00	1.75 0.75	143.0	0.0	0.0		143.0	66,444.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.2 2 ~ 213.3 1	3.00 3.00	3.75 2.25	0.00	1.00 0.25	81.0	0.0	0.0		81.0	66,525.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.3 1 ~ 213.4 1	3.00 3.00	3.00 2.25	0.00	0.50 0.25	98.0	0.0	0.0		98.0	66,623.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.4 1 ~ 213.5 1	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	66,722.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.5 1 ~ 213.5 20	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.2	0.0	18.8		19.0	66,741.0	アスファルト舗装	立間跨線橋 立間跨線橋側道橋 (上)
愛媛県北宇和郡吉田町 213.5 20 ~ 213.5 69	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	66,790.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.5 69 ~ 213.5 79	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	66,800.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.5 79 ~ 213.5 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.6	0.0	10.4		11.0	66,811.0	アスファルト舗装	立間跨道橋 立間跨道橋側道橋 (上)

実延長調書

27/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡吉田町 213.5 90 ~ 213.8 1	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 1.00	210.0	0.0	0.0		210.0	67,021.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.8 1 ~ 213.9 1	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	67,120.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 213.9 1 ~ 214.0 87	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	182.0	0.0	0.0		182.0	67,302.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 214.0 87 ~ 214.3 0	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	1.00 1.25	214.0	0.0	0.0		214.0	67,516.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 214.3 0 ~ 214.6 98	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 2.00	402.0	0.0	0.0		402.0	67,918.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 214.6 98 ~ 214.8 2	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.00 2.00	105.0	0.0	0.0		105.0	68,023.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 214.8 2 ~ 214.9 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	68,223.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 214.9 100 ~ 215.2 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	193.0	0.0	0.0		193.0	68,416.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 215.2 0 ~ 215.4 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	195.0	0.0	0.0		195.0	68,611.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 215.4 0 ~ 215.4 12	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	12.0	0.0	0.0		12.0	68,623.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 215.4 12 ~ 215.6 8	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1.0	190.0	0.0		191.0	68,814.0	コンクリート舗装	第一白浦トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 215.6 8 ~ 215.6 77	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.00 1.05	69.0	0.0	0.0		69.0	68,883.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 215.6 77 ~ 215.7 78	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	100.0	0.0		100.0	68,983.0	コンクリート舗装	第二白浦トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 215.7 78 ~ 216.0 44	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.00 1.00	259.0	0.0	0.0		259.0	69,242.0	アスファルト舗装	

実延長調書

28/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡吉田町 216.0 44 ~ 216.1 44	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	98.0	0.0		98.0	69,340.0	コンクリート舗装	第三白浦トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 216.1 44 ~ 216.2 82	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	134.0	0.0	0.0		134.0	69,474.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 216.2 82 ~ 216.4 50	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	167.0	0.0		167.0	69,641.0	コンクリート舗装	第四白浦トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 216.4 50 ~ 216.5 25	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	74.0	0.0	0.0		74.0	69,715.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 216.5 25 ~ 216.6 65	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.0	137.0	0.0		138.0	69,853.0	コンクリート舗装	第一玉津トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 216.6 65 ~ 216.8 22	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.50	153.0	0.0	0.0		153.0	70,006.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 216.8 22 ~ 217.0 62	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	235.0	0.0		235.0	70,241.0	コンクリート舗装	第二玉津トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 217.0 62 ~ 217.1 12	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.50	48.0	0.0	0.0		48.0	70,289.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 217.1 12 ~ 217.1 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	69.0	0.0		69.0	70,358.0	コンクリート舗装	第三玉津トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 217.1 81 ~ 217.2 59	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.50	76.0	0.0	0.0		76.0	70,434.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 217.2 59 ~ 217.3 78	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	117.0	0.0		117.0	70,551.0	コンクリート舗装	第四玉津トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 217.3 78 ~ 217.4 41	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	70,611.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 217.4 41 ~ 217.5 51	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	109.0	0.0		109.0	70,720.0	コンクリート舗装	第五玉津トンネル
愛媛県北宇和郡吉田町 217.5 51 ~ 217.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	241.0	0.0	0.0		241.0	70,961.0	アスファルト舗装	

実延長調書

29/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県北宇和郡吉田町 217.8 0 ~ 217.8 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.75	75.0	0.0	0.0		75.0	71,036.0	アスファルト舗装	
愛媛県北宇和郡吉田町 217.8 75 ~ 218.6 47	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	4.0	750.0	0.0		754.0	71,790.0	コンクリート舗装	法華津トンネル
愛媛県西予市宇和町 218.6 47 ~ 219.2 76	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	3.0	570.0	0.0		573.0	72,363.0	コンクリート舗装	法華津トンネル
愛媛県西予市宇和町 219.2 76 ~ 219.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	216.0	0.0	0.0		216.0	72,579.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 219.5 0 ~ 219.9 0	3.00 3.00	2.75 1.25	0.00	0.25 0.50	397.0	0.0	0.0		397.0	72,976.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 219.9 0 ~ 220.1 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	194.0	0.0	0.0		194.0	73,170.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 220.1 0 ~ 220.1 95	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 2.25	95.0	0.0	0.0		95.0	73,265.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 220.1 95 ~ 220.4 10	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.5	0.0	12.5		13.0	73,278.0	アスファルト舗装	宇和1号溝橋 下瀬橋側道橋(上) 西川橋側道橋(上)
愛媛県西予市宇和町 220.1 10 ~ 220.4 0	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.50 2.25	186.0	0.0	0.0		186.0	73,464.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 220.4 0 ~ 220.6 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	197.0	0.0	0.0		197.0	73,661.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 220.6 0 ~ 221.0 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	393.0	0.0	0.0		393.0	74,054.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 221.0 0 ~ 221.3 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.25	122.0	0.0	0.0		122.0	74,176.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 221.0 0 ~ 221.3 0	3.00 6.00	1.50 2.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	37.5		38.0	74,214.0	アスファルト舗装	下瀬橋 下瀬橋側道橋(上・下)
愛媛県西予市宇和町 221.0 0 ~ 221.3 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.25 0.25	149.0	0.0	0.0		149.0	74,363.0	アスファルト舗装	

実延長調書

30/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西予市宇和町 221.3 0 ~ 221.5 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 2.00	182.0	0.0	0.0		182.0	74,545.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 221.5 0 ~ 222.0 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	490.0	0.0	0.0		490.0	75,035.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 222.0 0 ~ 222.1 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.00 1.25	112.0	0.0	0.0		112.0	75,147.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 222.1 0 ~ 222.5 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	369.0	0.0	0.0		369.0	75,516.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 222.5 0 ~ 222.7 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 1.25	188.0	0.0	0.0		188.0	75,704.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 222.7 0 ~ 223.1 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 1.25	416.0	0.0	0.0		416.0	76,120.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 223.1 0 ~ 223.5 0	3.25 3.25	2.00 2.25	0.00	0.75 1.25	398.0	0.0	0.0		398.0	76,518.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 223.5 0 ~ 223.6 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,618.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 223.6 0 ~ 223.9 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.75 1.25	298.0	0.0	0.0		298.0	76,916.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 223.9 0 ~ 244.0 1	3.00 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 2.25	94.0	0.0	0.0		94.0	77,010.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 244.0 1 ~ 244.0 4	3.00 3.25	1.75 1.50	0.00	0.00 0.25	0.4	0.0	2.6		3.0	77,013.0	アスファルト舗装	宇和2号溝橋 宇和2号溝橋側道橋(上・下)
愛媛県西予市宇和町 244.0 4 ~ 224.1 0	3.00 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 2.25	115.0	0.0	0.0		115.0	77,128.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 224.1 0 ~ 224.3 0	3.00 3.00	3.50 0.00	0.00	0.25 2.50	184.0	0.0	0.0		184.0	77,312.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 224.3 0 ~ 224.7 0	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.25 1.00	403.0	0.0	0.0		403.0	77,715.0	アスファルト舗装	

実延長調書

31/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西予市宇和町 224.7 0 ~ 224.9 0	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.45 1.25	193.0	0.0	0.0		193.0	77,908.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 224.9 0 ~ 225.2 0	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.25 2.25	304.0	0.0	0.0		304.0	78,212.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 225.2 0 ~ 225.2 53	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	78,265.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 225.2 53 ~ 225.2 56	4.00 3.50	0.00 1.50	0.00	0.00 0.00	0.7	0.0	2.3		3.0	78,268.0	アスファルト舗装	宇和3号溝橋 宇和3号溝橋側道橋(下)
愛媛県西予市宇和町 225.2 56 ~ 225.4 0	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	146.0	0.0	0.0		146.0	78,414.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 225.4 0 ~ 225.8 0	3.00 3.00	3.75 0.00	0.00	0.50 2.50	398.0	0.0	0.0		398.0	78,812.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 225.8 0 ~ 226.1 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 3.50	299.0	0.0	0.0		299.0	79,111.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 226.1 0 ~ 226.3 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	198.0	0.0	0.0		198.0	79,309.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 226.3 0 ~ 226.4 77	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	177.0	0.0	0.0		177.0	79,486.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 226.4 77 ~ 226.4 80	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.0		3.0	79,489.0	アスファルト舗装	宇和4号溝橋 宇和4号溝橋側道橋(上)
愛媛県西予市宇和町 226.4 80 ~ 226.5 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	79,509.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 226.5 0 ~ 227.0 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	495.0	0.0	0.0		495.0	80,004.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 227.0 0 ~ 227.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	398.0	0.0	0.0		398.0	80,402.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 227.4 0 ~ 227.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	80,512.0	アスファルト舗装	

実延長調書

32/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西予市宇和町 227.5 0 ~ 227.9 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	388.0	0.0	0.0		388.0	80,900.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 227.9 0 ~ 228.1 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.00 0.25	197.0	0.0	0.0		197.0	81,097.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 228.1 0 ~ 228.5 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	400.0	0.0	0.0		400.0	81,497.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 228.5 0 ~ 228.7 0	3.00 3.00	0.00 0.50	0.00	1.50 0.50	191.0	0.0	0.0		191.0	81,688.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 228.7 0 ~ 229.0 0	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	3.50 0.25	308.0	0.0	0.0		308.0	81,996.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 229.0 0 ~ 229.2 0	3.00 3.00	0.00 3.00	0.00	1.00 0.25	200.0	0.0	0.0		200.0	82,196.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 229.2 0 ~ 229.5 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.00 0.25	301.0	0.0	0.0		301.0	82,497.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 229.5 0 ~ 229.8 0	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.00 0.25	300.0	0.0	0.0		300.0	82,797.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 229.8 0 ~ 229.9 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	82,897.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 229.9 0 ~ 230.1 55	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.25 0.25	254.0	0.0	0.0		254.0	83,151.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 230.1 55 ~ 230.1 64	4.00 4.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.5	0.0	8.5		9.0	83,160.0	アスファルト舗装	宇和5号溝橋 宇和5号溝橋側道橋(上)
愛媛県西予市宇和町 230.1 64 ~ 230.2 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.25 0.25	38.0	0.0	0.0		38.0	83,198.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 230.2 0 ~ 230.5 0	3.00 3.00	0.00 3.25	0.00	1.50 0.25	300.0	0.0	0.0		300.0	83,498.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 230.5 0 ~ 230.9 0	3.00 3.00	0.00 3.25	0.00	1.25 0.25	401.0	0.0	0.0		401.0	83,899.0	アスファルト舗装	

実延長調書

33/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県西予市宇和町 230.9 0 ~ 231.0 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	83,999.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 231.0 0 ~ 231.3 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	0.75 0.50	299.0	0.0	0.0		299.0	84,298.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 231.3 0 ~ 231.7 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	4.50 0.50	406.0	0.0	0.0		406.0	84,704.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 231.7 0 ~ 231.9 0	3.00 3.00	0.00 1.25	0.00	1.00 0.25	196.0	0.0	0.0		196.0	84,900.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 231.9 0 ~ 232.0 10	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	111.0	0.0	0.0		111.0	85,011.0	アスファルト舗装	
愛媛県西予市宇和町 232.0 10 ~ 232.5 40	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	530.0	0.0		530.0	85,541.0	コンクリート舗装	鳥坂トンネル
愛媛県大洲市 232.5 40 ~ 233.1 32	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	592.0	0.0		592.0	86,133.0	コンクリート舗装	鳥坂トンネル
愛媛県大洲市 233.1 32 ~ 233.3 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.05	170.0	0.0	0.0		170.0	86,303.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 233.3 0 ~ 233.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.35 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	86,503.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 233.5 0 ~ 233.7 0	3.00 4.50	0.00 0.00	0.00	2.05 6.30	199.0	0.0	0.0		199.0	86,702.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 233.7 0 ~ 234.0 0	3.00 6.00	0.00 3.00	0.00	1.65 0.50	297.0	0.0	0.0		297.0	86,999.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 234.0 0 ~ 234.3 0	3.00 6.00	0.00 3.00	0.00	1.00 0.50	302.0	0.0	0.0		302.0	87,301.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 234.3 0 ~ 234.6 0	3.00 5.50	0.00 1.00	0.00	1.20 0.70	299.0	0.0	0.0		299.0	87,600.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 234.6 0 ~ 234.7 0	3.00 3.00	1.75 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	87,700.0	アスファルト舗装	

実延長調書

34/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 234.7 0 ~ 235.2 37	6.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.75 1.00	535.0	0.0	0.0		535.0	88,235.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 235.2 37 ~ 235.3 0	3.00 3.00	1.75 0.00	0.00	0.75 0.50	56.0	0.0	0.0		56.0	88,291.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 235.3 0 ~ 235.3 13	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	88,304.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 235.3 13 ~ 235.3 73	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	60.0		60.0	88,364.0	アスファルト舗装	第一札掛橋
愛媛県大洲市 235.3 73 ~ 235.4 2	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	88,393.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 235.4 2 ~ 235.4 82	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	80.0		80.0	88,473.0	アスファルト舗装	第二札掛橋
愛媛県大洲市 235.4 82 ~ 235.6 76	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	191.0	0.0	0.0		191.0	88,664.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 235.6 76 ~ 235.7 30	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	53.0	0.0	0.0		53.0	88,717.0	アスファルト舗装	南久米跨道橋
愛媛県大洲市 235.7 30 ~ 235.8 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.25 0.25	127.0	0.0	0.0		127.0	88,791.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 235.8 0 ~ 236.1 0	3.00 3.00	0.00 3.50	0.00	1.50 0.25	297.0	0.0	0.0		297.0	89,088.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 236.1 0 ~ 236.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	398.0	0.0	0.0		398.0	89,486.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 236.5 0 ~ 236.7 0	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.50 0.25	199.0	0.0	0.0		199.0	89,685.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 236.7 0 ~ 237.0 0	3.00 3.00	1.25 1.25	0.00	0.25 0.25	299.0	0.0	0.0		299.0	89,984.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 237.0 0 ~ 237.1 0	3.25 3.20	1.25 0.00	0.00	0.25 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	90,083.0	アスファルト舗装	

実延長調書

35/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 237.1 0 ~ 237.1 25	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 1.50	25.0	0.0	0.0		25.0	90,108.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 237.1 25 ~ 237.1 95	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	70.0		70.0	90,178.0	アスファルト舗装	子持橋
愛媛県大洲市 237.1 95 ~ 237.5 0	3.00 3.00	1.25 0.00	0.00	0.25 1.50	306.0	0.0	0.0		306.0	90,484.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 237.5 0 ~ 237.6 0	3.75 6.50	1.25 0.00	0.00	0.25 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	90,582.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 237.6 0 ~ 238.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	401.0	0.0	0.0		401.0	90,983.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 238.0 0 ~ 238.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	216.0	0.0	0.0		216.0	91,199.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 238.0 0 ~ 238.4 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	40.0		40.0	91,239.0	アスファルト舗装	伴造川橋 伴造川橋側道橋(上・下)
愛媛県大洲市 238.0 0 ~ 238.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	137.0	0.0	0.0		137.0	91,376.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 238.4 0 ~ 238.6 0	4.50 4.50	5.00 3.00	0.00	1.00 1.00	206.0	0.0	0.0		206.0	91,582.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 238.6 0 ~ 238.9 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	253.0	0.0	0.0		253.0	91,835.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 238.9 0 ~ 239.3 0	3.25 3.25	1.80 2.30	0.00	1.25 1.25	405.0	0.0	0.0		405.0	92,240.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 239.3 0 ~ 239.4 0	3.00 3.00	1.80 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	92,340.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 239.4 0 ~ 239.6 0	3.00 3.00	2.70 1.70	0.00	1.50 1.00	234.0	0.0	0.0		234.0	92,574.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 239.6 0 ~ 239.9 0	3.00 3.00	2.80 1.70	0.00	1.75 1.00	252.0	0.0	0.0		252.0	92,826.0	アスファルト舗装	

実延長調書

36/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 239.9 0 ~ 240.0 52	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	151.0	0.0	0.0		151.0	92,977.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 240.0 52 ~ 240.3 18	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	2.0	270.0	0.0		272.0	93,249.0	コンクリート舗装	大洲隧道
愛媛県大洲市 240.3 18 ~ 240.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	93,332.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 240.4 0 ~ 240.7 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	302.0	0.0	0.0		302.0	93,634.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 240.7 0 ~ 240.8 16	4.25 4.25	1.60 0.00	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	93,737.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 240.8 16 ~ 241.0 2	3.25 3.25	1.75 1.75	0.00	1.00 1.00	1.0	0.0	180.0		181.0	93,918.0	アスファルト舗装	肱川橋
愛媛県大洲市 241.0 2 ~ 241.2 0	4.25 4.25	1.75 1.75	0.00	0.50 0.50	216.0	0.0	0.0		216.0	94,134.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 241.2 0 ~ 242.4 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	1,217.0	0.0	0.0		1,217.0	95,351.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 242.4 0 ~ 242.5 17	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	95,451.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 242.5 17 ~ 242.5 21	4.00 4.00	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	0.1	0.0	3.9		4.0	95,455.0	アスファルト舗装	大洲1号溝橋
愛媛県大洲市 242.5 21 ~ 242.8 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	275.0	0.0	0.0		275.0	95,730.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 242.8 0 ~ 243.2 0	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	394.0	0.0	0.0		394.0	96,124.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 243.2 0 ~ 243.4 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.75 3.25	200.0	0.0	0.0		200.0	96,324.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 243.4 0 ~ 243.7 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	299.0	0.0	0.0		299.0	96,623.0	アスファルト舗装	

実延長調書

37/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 243.7 0 ~ 244.1 55	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 0.75	455.0	0.0	0.0		455.0	97,078.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 244.1 55 ~ 244.2 60	3.00 3.00	2.00 1.10	0.00	0.75 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	97,183.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 244.2 60 ~ 244.7 0	3.00 3.00	2.00 1.60	0.00	0.50 0.75	440.0	0.0	0.0		631.0	97,814.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 244.7 0 ~ 244.9 46	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	246.0	0.0	0.0		631.0	98,445.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 244.9 46 ~ 245.0 72	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.75 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	97,860.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 244.9 72 ~ 245.0 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.2	0.0	25.8		26.0	97,886.0	アスファルト舗装	十夜ヶ橋 十夜ヶ橋側道橋(下)
愛媛県大洲市 244.9 0 ~ 245.0 0	3.00 3.00	1.90 0.00	0.00	0.50 1.75	56.0	0.0	0.0		56.0	97,942.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 245.0 0 ~ 245.3 0	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.75	300.0	0.0	0.0		300.0	98,242.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 245.3 0 ~ 246.2 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 1.75	910.0	0.0	0.0		910.0	99,152.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 246.2 0 ~ 246.6 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.50	405.0	0.0	0.0		405.0	99,557.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 246.6 0 ~ 246.8 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	201.0	0.0	0.0		201.0	99,758.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 246.8 0 ~ 246.9 48	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	149.0	0.0	0.0		149.0	99,907.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 246.9 48 ~ 246.9 67	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.3	0.0	18.7		19.0	99,926.0	アスファルト舗装	新谷跨線橋 新谷跨線橋側道橋(上)
愛媛県大洲市 246.9 67 ~ 247.2 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	233.0	0.0	0.0		233.0	100,159.0	アスファルト舗装	

実延長調書

38/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 247.2 0 ~ 247.4 0	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	198.0	0.0	0.0		198.0	100,357.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 247.4 0 ~ 247.7 75	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.25 2.25	375.0	0.0	0.0		375.0	100,732.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 247.7 75 ~ 247.7 88	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.3	0.0	12.7		13.0	100,745.0	アスファルト舗装	大洲2号溝橋 大洲2号溝橋側道橋(上)
愛媛県大洲市 247.7 88 ~ 247.8 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.25 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	100,758.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 247.8 0 ~ 248.0 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.50 0.75	198.0	0.0	0.0		198.0	100,956.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 248.0 0 ~ 248.2 0	3.30 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 0.75	202.0	0.0	0.0		202.0	101,158.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 248.2 0 ~ 248.5 0	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	1.00 1.50	297.0	0.0	0.0		297.0	101,455.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 248.5 0 ~ 248.7 48	3.50 3.25	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	151.0	0.0	0.0		151.0	101,606.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 248.7 48 ~ 248.7 70	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	1.0	0.0	21.0		22.0	101,628.0	アスファルト舗装	田野川橋 田野川橋側道橋(上)
愛媛県大洲市 248.7 70 ~ 248.8 0	3.50 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	101,768.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 248.8 0 ~ 249.0 0	3.50 3.50	2.50 2.25	0.00	1.00 0.25	199.0	0.0	0.0		199.0	101,967.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 249.0 0 ~ 249.2 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.25 0.50	185.0	0.0	0.0		185.0	102,152.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 249.2 0 ~ 249.7 0	3.50 3.50	2.50 1.20	0.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		502.0	102,654.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 249.7 0 ~ 250.1 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	290.0	0.0	0.0		290.0	102,944.0	アスファルト舗装	

実延長調書

39/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県大洲市 249.7 0 ~ 250.1 0	4.00 4.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2.5	0.0	8.5		11.0	102,955.0	アスファルト舗装	大洲3号溝橋 大洲3号溝橋側道橋(上)
愛媛県大洲市 249.7 0 ~ 250.1 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	103,022.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 249.7 0 ~ 250.1 0	4.00 4.00	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	0.4	0.0	9.6		10.0	103,032.0	アスファルト舗装	大洲4号溝橋 大洲4号溝橋側道橋(上)
愛媛県大洲市 249.7 0 ~ 250.1 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	103,055.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 250.1 0 ~ 250.1 88	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	88.0	0.0	0.0		88.0	103,143.0	アスファルト舗装	
愛媛県大洲市 250.1 88 ~ 250.2 3	4.00 4.00	2.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	14.0		14.0	103,157.0	アスファルト舗装	田野々橋 田野々橋側道橋(上)
愛媛県喜多郡内子町五十崎 250.2 3 ~ 250.2 50	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.75 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	103,204.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町五十崎 250.2 50 ~ 250.2 53	5.00 5.00	3.00 0.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	3.0		3.0	103,207.0	アスファルト舗装	五十崎1号溝橋
愛媛県喜多郡内子町五十崎 250.2 53 ~ 250.3 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	36.0	0.0	0.0		36.0	103,243.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町五十崎 250.3 0 ~ 250.7 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 1.00	411.0	0.0	0.0		411.0	103,654.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町五十崎 250.7 0 ~ 252.0 0	7.00 7.00	2.50 2.50	0.00	1.50 1.00	1,190.0	0.0	0.0		1,190.0	104,844.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町五十崎 252.0 0 ~ 252.3 48	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	48.0	0.0	0.0		348.0	105,192.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町五十崎 252.3 48 ~ 252.3 82	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	34.0		34.0	105,226.0	アスファルト舗装	鳥越跨道橋(上) 鳥越跨道橋(下)
愛媛県喜多郡内子町五十崎 252.3 82 ~ 252.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	169.0	0.0	0.0		218.0	105,444.0	アスファルト舗装	

実延長調書

40/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県喜多郡内子町 252.6 0 ~ 252.7 0	3.50 3.50	3.50 2.50	0.00	1.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	105,528.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 252.7 0 ~ 252.9 0	3.25 3.25	2.50 2.20	0.00	0.50 0.50	205.0	0.0	0.0		205.0	105,733.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 252.9 0 ~ 253.4 2	3.25 3.25	4.75 2.50	0.00	0.50 0.50	483.0	0.0	0.0		483.0	106,216.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 253.4 2 ~ 253.4 18	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.2	0.0	15.8		16.0	106,232.0	アスファルト舗装	内子2号溝橋 内子2号溝橋側道橋(上・下)
愛媛県喜多郡内子町 253.4 18 ~ 253.6 0	3.25 3.25	4.75 2.00	0.00	0.50 0.50	181.0	0.0	0.0		181.0	106,413.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 253.6 0 ~ 253.7 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	118.0	0.0	0.0		118.0	106,531.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 253.7 0 ~ 254.1 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	5.00 0.50	400.0	0.0	0.0		400.0	106,931.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 254.1 0 ~ 254.1 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	43.0	0.0	0.0		43.0	106,974.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 254.1 43 ~ 254.1 49	4.00 4.00	2.00 2.00	0.00	0.00 0.00	0.9	0.0	5.1		6.0	106,980.0	アスファルト舗装	内子3号溝橋 内子3号溝橋側道橋(上・下)
愛媛県喜多郡内子町 254.1 49 ~ 254.3 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	218.0	0.0	0.0		218.0	107,198.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 254.3 52 ~ 254.3 63	4.25 4.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.4	0.0	10.6		11.0	107,209.0	アスファルト舗装	内子跨道橋 内子跨道橋側道橋(下)
愛媛県喜多郡内子町 254.3 63 ~ 254.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	107,244.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 254.4 0 ~ 254.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	202.0	0.0	0.0		202.0	107,446.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 254.6 0 ~ 254.9 0	3.20 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	283.0	0.0	0.0		283.0	107,729.0	アスファルト舗装	

実延長調書

41/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県喜多郡内子町 254.9 0 ~ 255.0 63	3.25 3.00	2.25 2.25	0.00	1.00 2.75	177.0	0.0	0.0		177.0	107,906.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 255.0 63 ~ 255.0 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.8	0.0	18.2		19.0	107,925.0	アスファルト舗装	内子4号溝橋
愛媛県喜多郡内子町 255.0 82 ~ 255.3 0	3.25 3.00	2.25 2.25	0.00	1.00 2.75	234.0	0.0	0.0		234.0	108,159.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 255.3 0 ~ 255.4 0	3.50 3.50	1.00 0.00	0.00	0.25 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	108,257.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 255.4 0 ~ 255.8 0	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.25 1.25	400.0	0.0	0.0		400.0	108,657.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 255.8 0 ~ 256.0 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.30 1.00	202.0	0.0	0.0		202.0	108,859.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 256.0 0 ~ 256.2 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.30 1.25	202.0	0.0	0.0		202.0	109,061.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 256.2 0 ~ 256.6 0	3.50 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	397.0	0.0	0.0		397.0	109,458.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 256.6 0 ~ 256.7 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	109,562.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 256.7 0 ~ 257.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	280.0	0.0	0.0		280.0	109,842.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 257.0 0 ~ 257.4 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 1.50	424.0	0.0	0.0		424.0	110,266.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 257.4 0 ~ 257.7 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 1.75	291.0	0.0	0.0		291.0	110,557.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 257.7 0 ~ 258.0 0	3.50 3.50	1.25 0.00	0.00	0.30 1.25	322.0	0.0	0.0		322.0	110,879.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 258.0 0 ~ 258.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 5.00	289.0	0.0	0.0		289.0	111,168.0	アスファルト舗装	

実延長調書

42/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県喜多郡内子町 258.3 0 ~ 258.5 0	3.50 3.50	1.25 0.00	0.00	0.25 1.00	207.0	0.0	0.0		207.0	111,375.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 258.5 0 ~ 258.8 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.50 1.00	305.0	0.0	0.0		305.0	111,680.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 258.8 0 ~ 259.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	9.0	0.0	0.0		9.0	111,689.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 258.8 0 ~ 259.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	0.6	0.0	2.4		3.0	111,692.0	アスファルト舗装	内子5号溝橋
愛媛県喜多郡内子町 258.8 0 ~ 259.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	192.0	0.0	0.0		192.0	111,884.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 259.0 0 ~ 259.0 79	3.25 3.25	125.00 0.00	0.00	0.25 1.25	79.0	0.0	0.0		79.0	111,963.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 259.0 79 ~ 259.0 84	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.8	0.0	4.2		5.0	111,968.0	アスファルト舗装	内子6号溝橋
愛媛県喜多郡内子町 259.0 84 ~ 259.1 57	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 1.25	73.0	0.0	0.0		73.0	112,041.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 259.1 57 ~ 259.1 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.3	0.0	35.7		36.0	112,077.0	アスファルト舗装	立川橋 立川橋側道橋(上)
愛媛県喜多郡内子町 259.1 93 ~ 259.4 0	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.25 1.25	202.0	0.0	0.0		202.0	112,279.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 259.4 0 ~ 259.4 52	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 0.25	52.0	0.0	0.0		52.0	112,331.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 259.4 52 ~ 259.4 55	3.75 3.75	0.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.8	0.0	2.2		3.0	112,334.0	アスファルト舗装	内子7号溝橋
愛媛県喜多郡内子町 259.4 55 ~ 259.7 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 0.25	243.0	0.0	0.0		243.0	112,577.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 259.7 0 ~ 259.9 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.25	201.0	0.0	0.0		201.0	112,778.0	アスファルト舗装	

実延長調書

43/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県喜多郡内子町 259.9 0 ~ 260.2 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 0.25	282.0	0.0	0.0		282.0	113,060.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 260.2 0 ~ 260.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.50	196.0	0.0	0.0		196.0	113,256.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 260.4 0 ~ 260.4 83	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 0.25	83.0	0.0	0.0		83.0	113,339.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 260.4 83 ~ 260.4 88	3.75 3.75	1.25 0.00	0.00	0.00 3.50	0.6	0.0	4.4		5.0	113,344.0	アスファルト舗装	内子8号溝橋
愛媛県喜多郡内子町 260.4 88 ~ 260.7 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 0.25	231.0	0.0	0.0		231.0	113,575.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 260.7 0 ~ 261.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	295.0	0.0	0.0		295.0	113,870.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 261.0 0 ~ 261.4 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 1.25	407.0	0.0	0.0		407.0	114,277.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 261.4 0 ~ 261.8 0	3.25 3.25	2.75 1.25	0.00	0.50 0.50	413.0	0.0	0.0		413.0	114,690.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 261.8 0 ~ 261.9 0	3.35 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	114,774.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 261.9 0 ~ 262.4 0	3.25 3.25	2.75 0.00	0.00	0.50 1.25	516.0	0.0	0.0		516.0	115,290.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 262.4 0 ~ 262.6 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.25 0.50	203.0	0.0	0.0		203.0	115,493.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 262.6 0 ~ 262.7 0	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	115,593.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 262.7 0 ~ 262.7 92	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.50 0.25	92.0	0.0	0.0		92.0	115,685.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 262.7 92 ~ 262.7 97	4.00 4.00	0.00 1.25	0.00	0.00 0.00	0.2	0.0	4.8		5.0	115,690.0	アスファルト舗装	内子9号溝橋

実 延 長 調 書

44/44
2024/3/4

第二表

路線名：0056 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側 m)				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
愛媛県喜多郡内子町 262.7 97 ~ 263.0 0	3.25	0.00	0.00	1.50	202.0	0.0	0.0		204.0	115,894.0	アスファルト舗装	
愛媛県喜多郡内子町 263.0 0 ~ 263.1 134	3.25	0.00	0.00	1.00	234.0	0.0	0.0		234.0	116,128.0	アスファルト舗装	
	3.30	0.00		1.50								

第三表

トンネル調書

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車道	歩道	路肩							
	正木トンネル	愛媛県南宇和郡愛南町正木 愛媛県南宇和郡愛南町正木	226	3.3	2.0	0.5	4.80	548	50	有り	有り	平成17年	
	一本松ずい道	愛媛県南宇和郡愛南町正木57 愛媛県南宇和郡愛南町増田4136	395	3.0	1.0	0.3	4.70	423	60	有り	有り	昭和47年	
	蓮乗寺トンネル	愛媛県南宇和郡愛南町満倉2665-1 愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺442-1	604	3.5	1.5	0.5	5.10	537	60	有り	有り	昭和61年	
	城辺トンネル	愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺2-1 愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺1657	532	3.3	1.3	0.5	5.50	515	60	有り	有り	昭和49年	
	内海ふれあいトンネル	愛媛県南宇和郡愛南町柏326 愛媛県南宇和郡愛南町柏83-5	915	0.0	2.3	0.0	3.10	240	20	有り	有り	平成4年	
	内海ずい道	愛媛県南宇和郡愛南町柏323-1 愛媛県南宇和郡愛南町柏86-1	859	3.0	0.0	1.0	4.80	423	60	有り	有り	昭和45年	
	鳥越ずい道	愛媛県南宇和郡愛南町平濤730 愛媛県宇和島市津島町柿ノ浦乙90-4	259	3.0	0.0	0.5	4.50	423	60	有り	有り	昭和46年	
	大場の鼻トンネル	愛媛県宇和島市津島町針木乙2-4 愛媛県宇和島市津島町嵐乙1-3	161	3.0	1.0	0.3	4.80	423	60	有り	有り	昭和46年	
	嵐坂 風の通り道	愛媛県宇和島市津島町嵐 愛媛県宇和島市津島町上畑地	371	0.0	2.0	0.2	3.00	225	20	有り	有り	平成15年	
	嵐坂ずい道	愛媛県宇和島市津島町嵐162-3 愛媛県宇和島市津島町上畑地118-1	308	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	松尾トンネル	愛媛県宇和島市津島町高田甲1827-1 愛媛県宇和島市祝森甲4531	1,710	3.3	0.7	0.3	4.70	485	60	有り	有り	昭和53年	
	第一白浦トンネル	愛媛県宇和島市吉田町立間2-1318-1 愛媛県宇和島市吉田町白浦1280-1	190	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第二白浦トンネル	愛媛県宇和島市吉田町白浦1256-1 愛媛県宇和島市吉田町白浦1191-1	100	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	

第三表

トンネル調書

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設	照明 設備		
				車道	歩道	路肩							
	第三白浦トンネル	愛媛県宇和島市吉田町白浦854-1 愛媛県宇和島市吉田町白浦578-2	98	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第四白浦トンネル	愛媛県宇和島市吉田町白浦 愛媛県宇和島市吉田町法花津庚220-1	167	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第一玉津トンネル	愛媛県宇和島市吉田町法花津庚167-1 愛媛県宇和島市吉田町法花津庚117-1	137	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第二玉津トンネル	愛媛県宇和島市吉田町法花津38-1 愛媛県宇和島市吉田町法花津305-1	235	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第三玉津トンネル	愛媛県宇和島市吉田町法花津戊184-1 愛媛県宇和島市吉田町法花津戊43-1	69	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第四玉津トンネル	愛媛県宇和島市吉田町法花津戊59-2 愛媛県宇和島市吉田町法花津戊96-2	117	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	第五玉津トンネル	愛媛県宇和島市吉田町法花津戊96-1 愛媛県宇和島市吉田町法花津戊105-1	109	3.0	0.0	1.0	5.00	423	60	有り	有り	昭和45年	
	法華津ざい道	愛媛県宇和島市吉田町法花津丁137-1 愛媛県西予市宇和町伊賀上2997	1,320	3.0	0.0	1.0	4.70	423	60	有り	有り	昭和45年	
	鳥坂隧道	愛媛県西予市宇和町久保1号499 愛媛県大洲市稲積347	1,117	3.0	0.0	1.0	4.70	463	40	有り	有り	昭和45年	
	大洲隧道	愛媛県大洲市柚木84-1 愛媛県大洲市西大洲甲425-4	270	3.0	0.0	1.0	5.00	423	40	有り	有り	昭和43年	
	計		(1,286) 8,983										

第四表

橋 調 書

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	増田川橋	高知県宿毛市野地 愛媛県南宇和郡愛南町正木	80.0	3.3	2.5	0.8	960.0	鋼溶接橋 連続桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	出合橋	愛媛県南宇和郡愛南町増田 *	27.0	3.0	0.8	0.5	229.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	R4視距改良工事 愛南町に移管
	増田1号橋	愛媛県南宇和郡愛南町増田 愛媛県南宇和郡愛南町増田	24.7	3.3	2.5	1.0	284.0	P C 橋 単純桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	増田2号橋	愛媛県南宇和郡愛南町増田 愛媛県南宇和郡愛南町増田	30.0	3.3	2.5	1.0	375.0	P C 橋 単純桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	増田3号橋	愛媛県南宇和郡愛南町増田 愛媛県南宇和郡愛南町増田	28.1	3.3	2.5	0.75	302.0	P C 橋 単純桁	令和元年	B活荷重	通行制限 無し	
	高橋橋	愛媛県南宇和郡愛南町中川 *	14.3	3.3	2.5	0.8	186.0	P C 橋 単純桁	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	大又橋	愛媛県南宇和郡愛南町中川 *	56.5	3.3	2.5	0.8	621.5	P C 橋 単純桁	平成12年	B活荷重	通行制限 無し	
	中川橋	愛媛県南宇和郡愛南町中川 *	59.0	3.3	2.5	0.8	649.0	P C 橋 単純桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	川湯大橋	愛媛県南宇和郡愛南町満倉 *	115.5	3.3	2.5	0.5	1,212.8	鋼溶接橋 連続桁	平成7年	B活荷重	通行制限 無し	
	観音橋	愛媛県南宇和郡愛南町満倉 *	120.0	3.3	2.5	0.5	1,260.0	鋼溶接橋 単純桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	五段地橋	愛媛県南宇和郡愛南町満倉 愛媛県南宇和郡愛南町満倉	108.0	3.3	2.5	0.5	1,134.0	鋼溶接橋 単純桁	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	坪ノ内橋	愛媛県南宇和郡愛南町満倉 愛媛県南宇和郡愛南町満倉	23.8	3.3	2.5	0.8	284.9	P C 橋 単純桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	新満倉橋	愛媛県南宇和郡愛南町満倉 愛媛県南宇和郡愛南町満倉	36.0	3.5	2.5	1.0	432.0	P C 橋 単純桁	昭和60年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久保橋	愛媛県南宇和郡愛南町久保 *	31.0	3.0	2.0	0.4	350.3	P C 橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	御荘大橋	愛媛県南宇和郡愛南町平城 *	103.0	3.3	2.0	0.5	1,184.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

2/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	貝塚橋	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	3.7	3.0	0.0	0.5	27.3	RC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	長洲橋	愛媛県南宇和郡愛南町御荘長洲 *	12.6	3.1	0.0	0.2	90.4	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

3/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	溝橋	愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川 *	7.5	3.0	0.0	1.0	58.0	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	菊川橋	愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川 *	32.8	3.0	0.0	1.0	260.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柏川橋	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	13.6	3.0	0.0	1.1	108.4	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	1号跨道橋	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	7.3	3.0	0.0	0.7	61.6	P C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	内海1号溝橋	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	5.8	3.0	0.0	1.0	45.2	R C 橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	内海2号溝橋	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	5.7	3.0	0.0	0.8	46.9	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	内海3号溝橋	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	3.6	2.9	0.0	0.8	26.3	R C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柿之浦跨道橋	愛媛県宇和島市津島町柿ノ浦 *	12.6	3.0	0.0	0.9	99.5	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柿之浦橋	愛媛県宇和島市津島町柿ノ浦 *	62.2	3.0	0.0	1.0	497.6	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	津島1号溝橋	愛媛県宇和島市津島町浦知 *	12.3	3.1	2.0	0.5	130.4	P C 橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	津島2号溝橋	愛媛県宇和島市津島町上畑地 *	7.2	3.1	0.0	0.6	57.9	R C 橋 単純桁	昭和44年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	芳原川橋	愛媛県宇和島市津島町上畑地 *	32.8	3.0	0.0	1.0	262.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	保場川橋	愛媛県宇和島市津島町上畑地 愛媛県宇和島市津島町下畑地	32.1	3.0	0.0	1.0	256.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	津島大橋	愛媛県宇和島市津島町岩松 *	157.3	3.0	0.0	0.5	1,101.1	鋼溶接橋 ゲルバー桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

4/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	汐入橋	愛媛県宇和島市津島町高田 愛媛県宇和島市津島町岩松	14.0	3.0	2.5	0.5	168.0	PC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	高近橋	愛媛県宇和島市津島町高田 *	16.4	3.0	0.0	0.8	123.2	RC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	津島3号溝橋	愛媛県宇和島市津島町高田 *	5.1	3.2	0.0	0.8	39.8	RC橋 単純桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	柿ノ木川橋	愛媛県宇和島市祝森 *	22.7	3.3	0.0	1.3	249.7	PC橋 単純桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	草木橋	愛媛県宇和島市祝森 *	25.3	3.0	0.0	0.5	177.1	RC橋 連続桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	正尺橋	愛媛県宇和島市祝森 *	22.9	3.0	0.0	0.5	160.0	PC橋 単純桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	新福来橋	愛媛県宇和島市祝森 *	27.1	3.0	0.0	0.5	189.4	PC橋 単純桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	千歳橋	愛媛県宇和島市祝森 愛媛県宇和島市保田	28.5	3.0	0.0	0.5	199.6	PC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	普達橋	愛媛県宇和島市保田 *	22.0	3.0	0.0	0.5	154.0	PC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋	愛媛県宇和島市夏目町 愛媛県宇和島市中沢町	4.4	3.1	0.0	0.5	31.2	RC橋 単純桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋	愛媛県宇和島市新田町 *	5.5	3.9	0.0	0.3	47.4	RC橋 単純桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋	愛媛県宇和島市新田町 *	9.8	3.0	0.0	1.3	82.3	RC橋 単純桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	明倫橋	愛媛県宇和島市新田町 愛媛県宇和島市文京町	21.0	3.0	0.0	0.8	157.5	RC橋 単純桁	昭和28年	TL - 20	通行制限 無し	
	御茶撰橋	愛媛県宇和島市丸之内 *	12.3	5.6	0.0	0.6	146.4	RC橋 単純桁	昭和38年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

5/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	和霊大橋	愛媛県宇和島市和霊元町 愛媛県宇和島市和霊町	30.0	6.0 3.0	2.2 0.0	0.5 0.8	375.0	PC橋 単純桁	昭和27年	TL - 20	通行制限 無し	
	1号溝橋	愛媛県宇和島市高串 *	10.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.6 0.5	74.2	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	2号溝橋	愛媛県宇和島市高串 *	11.7	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	82.9	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋	愛媛県宇和島市高串 *	3.7	3.2 3.2	0.0 0.0	0.8 0.5	28.6	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	溝橋 (高串, 徳ノ森)	愛媛県宇和島市高串 *	2.1	3.0 3.0	2.4 0.0	0.7 2.1	18.7	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	本村跨線橋	愛媛県宇和島市高串 *	13.6	3.1 3.1	0.0 0.0	1.1 0.5	106.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	知永跨線橋	愛媛県宇和島市吉田町知永 *	12.5	6.1 3.1	0.0 2.2	2.0 1.0	180.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	知永橋	愛媛県宇和島市吉田町知永 *	45.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	332.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	新港橋	愛媛県宇和島市吉田町立間尻 *	9.4	3.0 3.0	0.8 0.0	0.5 1.2	80.2	PC橋 単純桁	昭和34年	TL - 20	通行制限 無し	
	住吉橋	愛媛県宇和島市吉田町魚棚 *	5.3	3.0 3.0	1.5 1.5	1.5 1.4	48.3	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	吉田大橋	愛媛県宇和島市吉田町魚棚 愛媛県宇和島市吉田町東小路	40.0	3.0 3.0	1.5 1.5	1.5 1.5	342.9	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	国安川橋	愛媛県宇和島市吉田町北小路 愛媛県宇和島市吉田町立間尻	30.0	3.0 3.0	0.0 1.5	1.1 1.1	285.0	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	床版橋	愛媛県宇和島市吉田町立間 *	13.2	3.0 3.0	0.0 3.1	1.8 0.3	148.3	RC橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	立間跨線橋	愛媛県宇和島市吉田町立間 *	18.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	150.9	PC橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

6/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	立間跨道橋	愛媛県宇和島市吉田町立間 *	10.4	3.1	0.0	0.7	78.3	PC橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇和1号溝橋	愛媛県西予市宇和町伊賀上 *	12.5	3.2	0.0	1.2	109.1	PC橋 単純桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	下瀬橋	愛媛県西予市宇和町伊賀上 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目	37.5	3.3	1.5	0.5	449.9	PC橋 単純桁	昭和33年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇和2号溝橋	愛媛県西予市宇和町下松葉 *	2.5	3.1	0.0	1.6	21.2	RC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇和3号溝橋	愛媛県西予市宇和町坂戸 *	2.3	3.0	0.0	0.9	17.3	RC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇和4号溝橋	愛媛県西予市宇和町加茂 愛媛県西予市宇和町加茂	3.0	3.5	1.8	0.0	27.3	RC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	宇和5号溝橋	愛媛県西予市宇和町信里 *	8.5	3.0	0.0	1.1	68.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1札掛橋	愛媛県大洲市野佐来 *	60.0	3.0	0.0	1.0	480.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2札掛橋	愛媛県大洲市野佐来 *	80.0	3.0	0.0	1.0	640.0	鋼溶接橋 連続桁	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	南久米跨道橋	愛媛県大洲市野佐来 *	53.8	3.3	2.5	0.8	559.0	RC橋 その他	平成16年	B活荷重	通行制限 無し	
	子持橋	愛媛県大洲市松尾 *	70.0	3.0	0.0	1.0	560.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	伴造川橋	愛媛県大洲市北只 *	40.0	3.0	0.0	1.0	320.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	肱川橋	愛媛県大洲市大洲 愛媛県大洲市中村	184.0	3.25	3.5	0.5	2,808.8	4径間プレキャスト合成桁橋 連続桁	令和4年	B活荷重	通行制限 無し	
	大洲1号溝橋	愛媛県大洲市若宮 *	3.9	3.3	2.0	0.7	48.0	PC橋 単純桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

7/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	十夜ヶ橋	愛媛県大洲市東大洲 愛媛県大洲市徳森	25.8	3.0	2.0	0.3	232.2	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	新谷跨線橋	愛媛県大洲市新谷 *	18.7	3.3	0.0	1.0	159.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	大洲2号溝橋	愛媛県大洲市新谷 *	12.7	3.3	0.0	1.1	113.3	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	田野川橋	愛媛県大洲市新谷 *	21.0	3.0	0.0	1.0	168.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	大洲3号溝橋	愛媛県大洲市喜多山 *	8.6	3.3	0.0	0.9	71.0	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	大洲4号溝橋	愛媛県大洲市喜多山 *	9.7	3.3	0.0	0.6	80.2	PC橋 単純桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	田野々橋	愛媛県大洲市喜多山 愛媛県喜多郡内子町五十崎	14.0	3.3	0.0	0.8	117.4	PC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	五十崎1号溝橋	愛媛県喜多郡内子町五十崎 *	3.0	3.2	2.3	0.6	31.0	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	鳥越跨道橋(上り)	愛媛県喜多郡内子町五十崎古田 *	29.0	3.5	0.0	1.5	253.8	PC橋 単純桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	鳥越跨道橋(下り)	愛媛県喜多郡内子町五十崎古田 *	29.0	3.5	0.0	0.3	253.8	PC橋 単純桁	平成17年	B活荷重	通行制限 無し	
	内子2号溝橋	愛媛県喜多郡内子町内子 *	15.8	3.3	0.0	1.0	134.6	PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	内子3号溝橋	愛媛県喜多郡内子町内子 *	5.1	3.3	0.0	0.5	40.6	RC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	内子跨道橋	愛媛県喜多郡内子町城廻 *	10.6	3.3	0.0	0.8	86.1	PC橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	
	内子4号溝橋	愛媛県喜多郡内子町城廻 *	18.1	3.3	0.0	1.0	154.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

8/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	内子5号溝橋	愛媛県喜多郡内子町城廻 *	2.4	3.7	0.0	0.6	21.6	RC橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
	内子6号溝橋	愛媛県喜多郡内子町立山 *	4.2	3.2	2.2	2.6	50.9	RC橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
	立川橋	愛媛県喜多郡内子町立山 *	35.7	3.3	0.0	1.0	303.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
	内子7号溝橋	愛媛県喜多郡内子町立山 *	2.2	3.2	5.0	0.4	28.0	RC橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
	内子8号溝橋	愛媛県喜多郡内子町立山 *	4.4	3.4	1.3	0.4	53.7	RC橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	内子9号溝橋	愛媛県喜多郡内子町川中 *	4.8	3.3	0.0	2.0	45.1	RC橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
	Box (144.1)	愛媛県南宇和郡愛南町増田 *	2.4	3.3	2.5	0.9		ボックス カルバート	昭和46年	T-25	通行制限 無し	
	Box (151.0)	愛媛県南宇和郡愛南町中川 *	4.8	3.3	2.6	0.7		ボックス カルバート	平成8年	T-25	通行制限 無し	
	Box (153.7)	愛媛県南宇和郡愛南町満倉 *	3.7	3.5	3.5	0.5		ボックス カルバート	昭和59年	T-25	通行制限 無し	
	Box (155.8)	愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺 *	2.6	7.0	3.5	0.8		ボックス カルバート	昭和50年	T-25	通行制限 無し	
	Box (157.1)	愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺 *	3.6	3.0	3.5	0.8		ボックス カルバート	昭和49年	T-25	通行制限 無し	
	Box (158.8)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	4.3	3.3	2.0	1.5		ボックス カルバート	昭和48年	T-25	通行制限 無し	
	Box (158.9)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	3.7	3.3	2.0	1.0		ボックス カルバート	昭和48年	T-25	通行制限 無し	
	Box (159.1)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	3.3	3.0	2.0	0.8		ボックス カルバート	昭和41年	T-25	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

9/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	B o x (160.3)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	3.3	3.0	3.0	0.2		ボックス カルバート	昭和41年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (163.7)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川 *	2.4	3.0	2.9	0.3		ボックス カルバート	昭和43年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (169.5)	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	4.2	0.0	0.0	0.0		ボックス カルバート	平成4年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (172.3)	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	3.0	3.0	2.0	0.8		ボックス カルバート	昭和45年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (178.0)	愛媛県宇和島市津島町嵐 *	2.4	3.2	1.5	0.5		ボックス カルバート	昭和45年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (180.3)	愛媛県宇和島市津島町上畑地 *	3.0	3.0	0.0	1.3		ボックス カルバート	昭和44年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (181.7)	愛媛県宇和島市津島町下畑地 *	2.4	3.0	0.0	1.0		ボックス カルバート	昭和44年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (182.1)	愛媛県宇和島市津島町下畑地 *	3.0	3.0	0.0	1.2		ボックス カルバート	昭和44年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (184.0)	愛媛県宇和島市津島町岩松 *	2.3	3.0	2.5	0.5		ボックス カルバート	平成25年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (188.7)	愛媛県宇和島市津島町高田 *	3.6	3.3	0.0	1.0		ボックス カルバート	昭和51年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (191.6)	愛媛県宇和島市津島町祝森 *	3.6	4.0	0.0	0.5		ボックス カルバート	昭和53年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (197.2)	愛媛県宇和島市寄松 *	2.3	3.3	3.5	0.50		ボックス カルバート	平成9年	T-2.5	通行制限 無し	幅員については標準部の数値を記入
	B o x (201.3)	愛媛県宇和島市栄町港 *	9.1	5.5	4.0	0.5		ボックス カルバート	昭和58年	T-2.5	通行制限 無し	
	B o x (206.9)	愛媛県宇和島市伊吹町 *	3.6	3.3	2.0	0.5		ボックス カルバート	平成4年	T-2.5	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

10/10
2024/3/5

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	B o x (209.6)	愛媛県宇和島市吉田町 *	2.5	3.1	0.9	1.0		ボックス カルバート	平成12年	T-25	通行制限 無し	
	B o x (261.4)	愛媛県喜多郡内子町立山 *	3.0	3.3	2.2	0.5		ボックス カルバート			通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	久保橋側道橋 (下)	愛媛県南宇和郡愛南町久保 *	25.1	0.0	0.0	0.0	50.1	鋼溶接橋 単純桁	平成3年	*	*	
	貝塚橋側道橋 (下)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	5.2	0.0	0.0	0.0	9.8	R C 橋 単純桁	昭和42年	*	*	
	貝塚橋側道橋 (上)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 *	5.8	0.0	2.6	0.0	15.2	R C 橋 単純桁	昭和42年	*	*	
	長洲橋側道橋 (上)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘長洲 *	12.5	0.0	1.8	0.0	23.8	P C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	長洲橋側道橋 (下)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘長洲 *	13.5	0.0	0.0	0.0	27.0	P C 橋 単純桁	昭和57年	*	*	
	溝橋側道橋 (上)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川 *	8.8	0.0	2.0	0.0	18.5	R C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	菊川橋側道橋 (上)	愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川 *	33.0	0.0	2.0	0.0	66.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	柏川橋側道橋 (下)	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	14.2	0.0	0.0	0.0	28.3	P C 橋 単純桁	昭和59年	*	*	
	1号跨道橋側道橋, 下	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	8.0	0.0	0.0	0.0	22.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	*	*	
	内海1号溝橋側道橋下	愛媛県南宇和郡愛南町柏 *	6.4	0.0	0.0	0.0	9.0	R C 橋 単純桁	昭和62年	*	*	
	内海2号溝橋側道橋上	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	5.7	0.0	3.2	0.0	18.1	R C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	内海2号溝橋側道橋下	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	5.7	0.0	0.0	0.0	11.9	R C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	内海3号溝橋側道橋上	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	3.6	0.0	2.8	0.0	10.2	R C 橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	内海3号溝橋側道橋下	愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川 *	3.7	0.0	0.0	0.0	7.4	R C 橋 単純桁	昭和54年	*	*	

第四表

橋 調 書

2/6
2024/3/4

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	柿之浦跨道橋側道橋下	愛媛県宇和島市津島町柿ノ浦 *	14.0	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	42.6	PC橋 単純桁	昭和61年	*	*	
	柿之浦側道橋（下）	愛媛県宇和島市津島町柿ノ浦 *	62.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	125.5	PC橋 単純桁	平成9年	*	*	
	津島2号溝橋側道橋下	愛媛県宇和島市津島町上畑地 *	8.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	16.4	RC橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	芳原川橋側道橋（下）	愛媛県宇和島市津島町上畑地 *	32.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	65.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	保場川橋側道橋（下）	愛媛県宇和島市津島町上畑地 愛媛県宇和島市津島町下畑地	30.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	60.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	津島大橋側道橋（下）	愛媛県宇和島市津島町岩松 *	164.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	328.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	津島大橋側道橋（上）	愛媛県宇和島市津島町岩松 *	157.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	314.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和57年	*	*	
	汐入橋側道橋（上）	愛媛県宇和島市津島町岩松 *	13.1	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	24.8	RC橋 単純桁	昭和45年	*	*	H27歩道拡幅工事 本橋と統合
	高近橋側道橋（下）	愛媛県宇和島市津島町高田 *	18.1	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	36.1	PC橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	津島3号溝橋側道橋下	愛媛県宇和島市津島町高田 *	10.5	0.0 0.0	0.0 3.8	0.0 0.0	41.7	RC橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	草木橋側道橋（上）	愛媛県宇和島市祝森 *	28.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	57.4	PC橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	草木橋側道橋（下）	愛媛県宇和島市祝森 *	28.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	57.1	PC橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	正尺橋側道橋（上）	愛媛県宇和島市祝森 *	23.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	46.9	PC橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	正尺橋側道橋（下）	愛媛県宇和島市祝森 *	23.4	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	46.8	PC橋 単純桁	昭和56年	*	*	

第四表

橋 調 書

3/6
2024/3/4

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新福来橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市祝森 *	27.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	55.4	PC橋 単純桁	昭和55年	*	*	
	新福来橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市祝森 *	27.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	55.4	PC橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	千歳橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市祝森 愛媛県宇和島市保田	29.0	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	49.3	PC橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	千歳橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市祝森 愛媛県宇和島市保田	28.5	0.0 0.0	0.0 1.6	0.0 0.0	42.8	PC橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	普達橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市保田 *	24.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	48.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	普達橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市保田 *	24.0	0.0 0.0	0.0 1.6	0.0 0.0	36.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	溝橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市夏目町 愛媛県宇和島市中沢町	4.3	0.0 0.0	0.0 1.6	0.0 0.0	6.5	RC橋 単純桁		*	*	
	溝橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市新田町 *	6.5	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	13.7	RC橋 単純桁		*	*	
	溝橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市新田町 *	7.2	0.0 0.0	1.0 0.0	0.0 0.0	7.9	RC橋 単純桁		*	*	
	溝橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市新田町 *	9.8	0.0 0.0	0.0 1.4	0.0 0.0	13.7	RC橋 単純桁		*	*	
	溝橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市新田町 *	9.8	0.0 0.0	0.0 1.6	0.0 0.0	16.7	RC橋 単純桁		*	*	
	明倫橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市新田町 愛媛県宇和島市文京町	21.0	0.0 0.0	1.8 0.0	0.0 0.0	37.8	RC橋 単純桁	昭和37年	*	*	
	明倫橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市新田町 愛媛県宇和島市文京町	21.0	0.0 0.0	0.0 1.8	0.0 0.0	37.8	RC橋 単純桁	昭和37年	*	*	
	御茶撰橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市丸之内 *	12.3	0.0 0.0	2.4 0.0	0.0 0.0	29.5	RC橋 単純桁		*	*	

第四表

橋 調 書

4/6
2024/3/4

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	御茶撰橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市丸之内 *	13.0	0.0 0.0	0.0 3.6	0.0 0.0	44.3	PC橋 単純桁		*	#	
	1号溝橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市高串 *	12.9	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	24.5	鋼溶接橋 単純桁	平成4年	*	*	
	1号溝橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市高串 *	12.5	0.0 0.0	0.0 2.2	0.0 0.0	28.8	PC橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	2号溝橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市高串 *	11.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	23.5	PC橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	2号溝橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市高串 *	13.3	0.0 0.0	2.2 0.0	0.0 0.0	30.6	RC橋 単純桁	平成4年	*	*	
	溝橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市高串 *	4.2	0.0 0.0	0.0 1.4	0.0 0.0	5.5	RC橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	本村跨線橋側道橋, 上	愛媛県宇和島市高串 *	24.0	0.0 0.0	2.6 0.0	0.0 0.0	60.0	PC橋 単純桁	平成7年	*	*	
	本村跨線橋側道橋, 下	愛媛県宇和島市高串 *	17.1	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	34.1	PC橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	知永橋側道橋 (下)	愛媛県宇和島市吉田町知永 *	49.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	99.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和62年	*	*	
	国安川橋側道橋 (上)	愛媛県宇和島市吉田町北小路 愛媛県宇和島市吉田町立間尻	30.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	61.4	PC橋 単純桁	昭和63年	*	*	
	立間跨線橋側道橋, 上	愛媛県宇和島市吉田町立間 *	18.9	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	37.9	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	立間跨道橋側道橋, 上	愛媛県宇和島市吉田町立間 *	17.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	34.0	PC橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	西川側道橋 (上)	愛媛県西予市宇和町伊賀上 *	13.2	0.0 0.0	3.0 0.0	0.0 0.0	39.6	H型钢 単純桁	平成17年	#	#	
	宇和1号溝橋側道橋下	愛媛県西予市宇和町伊賀上 *	12.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	25.1	PC橋 単純桁	昭和54年	*	*	

第四表

橋 調 書

5/6
2024/3/4

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	下瀬橋側道橋 (上)	愛媛県西予市宇和町伊賀上 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目	42.3	0.0	3.6	0.0	148.1	PC橋 単純桁	平成16年	#	#	
	下瀬橋側道橋 (下)	愛媛県西予市宇和町伊賀上 愛媛県西予市卯之町四丁目	38.8	0.0	0.0	0.0	69.8	RC橋 単純桁	昭和42年	*	*	
	宇和2号溝橋側道橋下	愛媛県西予市宇和町下松葉 *	2.4	0.0	0.0	0.0	5.8	RC橋 単純桁		*	*	
	宇和2号溝橋側道橋上	愛媛県西予市宇和町下松葉 *	2.2	0.0	0.8	0.0	2.0	RC橋 単純桁		*	*	
	宇和3号溝橋側道橋下	愛媛県西予市宇和町坂戸 *	2.4	0.0	0.0	0.0	5.0	RC橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	宇和4号溝橋側道橋上	愛媛県西予市宇和町加茂 *	3.1	0.0	1.6	0.0	5.0	RC橋 単純桁	昭和50年	*	*	
	東多田1号側道橋	愛媛県西予市宇和町大字東多田 *	3.4	0.0	2.8	0.0	9.9	RC橋 その他	平成13年	#	#	
	東多田2号側道橋	愛媛県西予市宇和町大字信里 *	4.2	0.0	2.2	0.0	9.7	RC橋 その他	平成13年	#	#	
	宇和5号溝橋側道橋上	愛媛県西予市宇和町信里 *	7.8	0.0	2.0	0.0	15.7	PC橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	伴造川橋側道橋 (下)	愛媛県大洲市北只 *	27.5	0.0	0.0	0.0	80.0	鋼溶接橋 単純桁	平成2年	*	*	
	伴造川橋側道橋 (上)	愛媛県大洲市北只 *	40.2	0.0	2.0	0.0	80.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	十夜ヶ橋側道橋 (下)	愛媛県大洲市徳森 *	25.9	0.0	0.0	0.0	51.8	PC橋 単純桁	昭和51年	*	*	
	新谷跨線橋側道橋, 上	愛媛県大洲市新谷 *	24.5	0.0	2.0	0.0	49.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	大洲2号溝橋側道橋上	愛媛県大洲市新谷 *	13.4	0.0	2.0	0.0	28.2	PC橋 単純桁	昭和58年	*	*	

第四表

橋 調 書

6/6
2024/3/4

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田野川橋側道橋 (上)	愛媛県大洲市新谷 *	24.1	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	48.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和58年	*	*	
	大洲3号溝橋側道橋上	愛媛県大洲市喜多山 *	12.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	24.0	PC橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	大洲4号溝橋側道橋上	愛媛県大洲市喜多山 *	12.8	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	25.6	PC橋 単純桁	昭和60年	*	*	
	田野々橋側道橋 (上)	愛媛県大洲市喜多山 愛媛県喜多郡内子町五十崎	19.3	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	38.5	PC橋 単純桁	昭和61年	*	*	
	内子2号溝橋側道橋上	愛媛県喜多郡内子町内子 *	15.6	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	31.3	PC橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	内子2号溝橋側道橋下	愛媛県喜多郡内子町内子 *	15.8	0.0 0.0	0.0 2.2	0.0 0.0	34.7	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	内子3号溝橋側道橋上	愛媛県喜多郡内子町内子 *	6.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	12.7	RC橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	内子3号溝橋側道橋下	愛媛県喜多郡内子町内子 *	8.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	16.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	*	*	
	内子跨道橋側道橋, 下	愛媛県喜多郡内子町城廻 *	13.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	26.0	PC橋 単純桁	平成5年	*	*	
	内子4号溝橋側道橋下	愛媛県喜多郡内子町城廻 *	21.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	42.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	立川橋側道橋 (上)	愛媛県喜多郡内子町立山 *	35.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	71.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	*	*	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0056

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	愛媛県宇和島市高串3-334-1 距離標 (207.0+59)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が下)	*	*	4.30	本村跨線橋
	愛媛県宇和島市吉田町知永4-230-3 距離標 (208.3+79)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が下)	*	*	4.30	知永跨線橋
	愛媛県宇和島市吉田町立間2-527-7 距離標 (213.5+11)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が下)	*	*	4.60	立間跨線橋
	愛媛県西予市宇和町伊賀上63-4 距離標 (220.9+14)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が上)	*	*	5.00	
	愛媛県大洲市新谷乙1487-2 距離標 (246.9+48)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が下)	*	*	4.80	新谷跨線橋
	愛媛県喜多郡内子町五十崎古田 距離標 (250.7+81)	予讃本線	立体交差 (道路に対して鉄道が上)	*	*	4.90	