



# 道路台帳

## 第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要  
道の駅貞光ゆうゆう館 駐車場、トイレ 徳島県美馬郡つるぎ町

軌道その他主要な占用物件の概要  
跨線橋 吉野川市川島町川島 四国旅客鉄道（JR四国） 土讃線  
跨線橋 井川町西井川 四国旅客鉄道（JR四国） 徳島線  
跨線橋 三加茂町加茂字赤池 四国旅客鉄道（JR四国） 徳島線  
跨道橋 徳島市幸町一丁目 四国旅客鉄道（JR四国） 牟岐線  
（徳島架道橋）

その他特記すべき事項  
横断歩道橋 25橋  
地下横断歩道 2箇所

調製（改訂）年月日  
令和6年3月11日

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 51.1 30 ~ 51.5 15	3.00 3.00	0.70 0.80	0.00	0.30 0.30	0.0	388.0	0.0		388.0	388.0	コンクリート舗装	
徳島県三好市 51.5 15 ~ 51.6 0	3.02 3.02	0.80 0.80	0.00	0.23 0.23	45.5	0.0	39.5		85.0	473.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 51.6 0 51.7 0	3.01 2.98	0.00 0.00	0.00	1.49 1.19	100.0	0.0	0.0		100.0	573.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 51.7 0 51.7 62	2.99 3.01	0.00 0.00	0.00	1.90 1.59	62.0	0.0	0.0		62.0	635.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 51.7 62 51.9 21	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.80 1.70	159.0	0.0	0.0		159.0	794.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 51.9 21 52.0 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	79.0	0.0	0.0		79.0	873.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.0 0 52.1 2	3.01 3.01	0.00 0.00	0.00	1.08 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	975.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.1 2 52.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.05 1.10	98.0	0.0	0.0		98.0	1,073.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.2 0 52.2 51	3.00 2.99	0.00 0.00	0.00	1.77 1.09	51.0	0.0	0.0		51.0	1,124.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.2 51 52.3 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.75 1.05	49.0	0.0	0.0		49.0	1,173.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.3 0 52.4 0	3.01 2.99	6.46 0.00	0.00	5.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	1,273.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.4 0 52.5 0	2.99 3.01	0.00 0.00	0.00	1.74 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	1,373.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.5 0 52.6 10	2.98 3.01	1.14 0.00	0.00	1.02 1.02	110.0	0.0	0.0		110.0	1,483.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.6 10 52.7 0	3.00 3.00	0.95 0.00	0.00	0.95 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	1,573.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					遮加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 52.7 0 52.8 52	3.02 2.96	2.18 0.00	0.00	3.35 0.99	152.0	0.0	0.0		152.0	1,725.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.8 52 52.9 0	3.00 3.05	1.70 0.00	0.00	1.00 1.20	48.0	0.0	0.0		48.0	1,773.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 52.9 0 53.0 0	3.01 2.99	0.00 0.00	0.00	7.31 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	1,873.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.0 0 53.1 0	3.22 3.27	0.00 0.00	0.00	1.44 3.71	100.0	0.0	0.0		100.0	1,973.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.1 0 53.2 0	3.21 3.29	1.05 0.00	0.00	0.73 2.61	100.0	0.0	0.0		100.0	2,073.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.2 0 53.2 39	3.24 3.28	0.91 0.00	0.00	0.79 0.88	39.0	0.0	0.0		39.0	2,112.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.2 39 53.3 0	3.25 3.25	0.90 0.00	0.00	0.75 0.95	61.0	0.0	0.0		61.0	2,173.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.3 0 53.4 0	3.25 3.24	1.09 0.00	0.00	0.78 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	2,273.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.4 0 53.5 16	3.24 3.25	0.00 0.00	0.00	1.43 0.91	116.0	0.0	0.0		116.0	2,389.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.5 16 53.6 0	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.75 0.95	84.0	0.0	0.0		84.0	2,473.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.6 0 53.7 30	3.23 3.26	2.98 0.00	0.00	0.77 4.53	130.0	0.0	0.0		130.0	2,603.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.7 30 53.8 0	3.25 3.25	0.70 0.00	0.00	0.80 0.95	70.0	0.0	0.0		70.0	2,673.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.8 0 53.9 0	3.24 3.27	0.84 0.00	0.00	0.76 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	2,773.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 53.9 0 53.9 52	3.24 3.25	0.83 0.00	0.00	0.76 0.78	52.0	0.0	0.0		52.0	2,825.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 53.9 52 54.0 0	3.25 3.25	0.77 2.60	0.00	0.80 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	2,873.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.0 0 54.0 84	3.24 3.25	0.93 2.80	0.00	0.76 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	2,957.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.1 0 54.1 80	3.21 3.28	0.68 6.60	0.00	0.76 0.78	44.0	0.0	36.0		80.0	3,037.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.2 0 54.2 80	3.24 3.15	0.80 2.22	0.00	0.76 0.86	80.0	0.0	0.0		80.0	3,117.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.2 80 54.4 0	3.25 3.25	0.80 2.20	0.00	0.75 0.75	72.5	0.0	47.5		120.0	3,237.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.4 0 54.5 0	3.15 3.15	0.70 2.56	0.00	0.90 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	3,337.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.5 0 54.6 0	3.15 3.10	0.00 2.55	0.00	1.00 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	3,437.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.6 0 54.7 0	3.30 3.30	0.00 2.65	0.00	1.35 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	3,537.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.7 0 54.7 83	3.10 3.05	0.00 0.00	0.00	1.51 1.20	83.0	0.0	0.0		83.0	3,620.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.7 83 54.9 0	3.10 3.10	0.00 2.20	0.00	1.20 0.95	91.5	0.0	25.5		117.0	3,737.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 54.9 0 55.0 0	3.09 3.13	0.00 0.00	0.00	1.20 1.33	100.0	0.0	0.0		100.0	3,837.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.0 0 55.1 0	3.16 3.08	0.00 0.00	0.00	2.76 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	3,937.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.1 0 55.2 6	3.14 3.06	0.00 0.00	0.00	1.47 1.14	106.0	0.0	0.0		106.0	4,043.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.2 6 55.3 0	3.15 3.00	0.00 0.00	0.00	0.90 1.85	94.0	0.0	0.0		94.0	4,137.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 55.3 0 55.3 54	3.05 3.03	0.00 0.00	0.00	0.92 3.11	54.0	0.0	0.0		54.0	4,191.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.3 54 55.4 0	3.10 3.05	0.00 0.00	0.00	0.95 1.10	46.0	0.0	0.0		46.0	4,237.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.4 0 55.5 0	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	1.12 2.13	100.0	0.0	0.0		100.0	4,337.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.5 0 55.6 0	3.06 3.03	0.00 0.00	0.00	0.82 2.02	100.0	0.0	0.0		100.0	4,437.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.6 0 55.7 0	3.09 3.09	0.00 0.00	0.00	2.05 1.08	100.0	0.0	0.0		100.0	4,537.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.7 0 55.8 0	3.05 3.05	0.00 0.00	0.00	1.10 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	4,637.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.8 0 55.9 0	3.04 3.18	0.00 0.00	0.00	1.13 1.86	100.0	0.0	0.0		100.0	4,737.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.9 0 55.9 70	3.05 3.24	0.00 0.00	0.00	0.92 2.40	70.0	0.0	0.0		70.0	4,807.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 55.9 70 56.1 0	3.10 3.10	0.00 1.60	0.00	1.20 0.90	130.0	0.0	0.0		130.0	4,937.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.1 0 56.2 0	3.06 2.98	0.00 1.31	0.00	1.21 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,037.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.2 0 56.3 0	3.07 2.99	0.00 1.98	0.00	1.12 1.00	39.2	0.0	60.8		100.0	5,137.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.3 0 56.3 42	3.06 3.08	1.25 0.00	0.00	0.97 2.63	42.0	0.0	0.0		42.0	5,179.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.3 42 56.4 0	3.05 3.05	1.65 0.00	0.00	0.95 1.20	58.0	0.0	0.0		58.0	5,237.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.4 0 56.5 0	2.98 3.00	0.67 0.00	0.00	1.02 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	5,337.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 56.5 0 56.6 0	3.01 2.99	0.90 0.00	0.00	1.00 3.32	100.0	0.0	0.0		100.0	5,437.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.6 0 56.7 0	3.19 3.13	0.95 0.00	0.00	0.96 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	5,537.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.7 0 56.8 11	3.17 3.02	3.15 0.00	0.00	0.96 1.13	111.0	0.0	0.0		111.0	5,648.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.8 11 56.9 0	3.05 3.00	0.85 0.00	0.00	1.10 1.10	89.0	0.0	0.0		89.0	5,737.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 56.9 0 57.0 0	3.00 2.99	0.91 0.00	0.00	0.96 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	5,837.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.0 0 57.1 28	3.00 2.99	0.89 0.00	0.00	1.00 1.21	128.0	0.0	0.0		128.0	5,965.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.1 28 57.2 0	3.00 3.00	0.70 0.00	0.00	1.00 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	6,037.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.2 0 57.3 0	3.01 3.01	0.95 0.00	0.00	1.00 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	6,137.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.3 0 57.3 70	3.01 3.00	1.41 0.00	0.00	2.34 1.06	70.0	0.0	0.0		70.0	6,207.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.3 70 57.4 86	3.00 3.00	2.67 0.00	0.00	1.00 1.20	105.5	0.0	10.5		116.0	6,323.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.4 86 57.6 10	3.06 3.08	1.15 0.00	0.00	0.94 1.16	56.9	0.0	67.1		124.0	6,447.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.6 10 57.7 0	3.10 3.10	0.95 0.00	0.00	0.90 2.75	90.0	0.0	0.0		90.0	6,537.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.7 0 57.8 0	3.00 2.99	0.99 0.00	0.00	1.05 3.22	100.0	0.0	0.0		100.0	6,637.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 57.8 0 57.9 40	3.00 3.03	1.01 0.00	0.00	1.01 1.77	140.0	0.0	0.0		140.0	6,777.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					遮加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 57.9 40 58.0 0	3.05 3.05	0.00 1.60	0.00	1.40 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	6,837.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.0 0 58.0 63	3.03 3.00	0.00 1.57	0.00	1.02 0.99	63.0	0.0	0.0		63.0	6,900.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.0 63 58.1 0	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	1.15 1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	6,937.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.1 0 58.2 0	3.01 2.99	0.00 1.58	0.00	1.05 1.00	83.0	0.0	17.0		100.0	7,037.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.2 0 58.3 0	3.07 3.07	0.00 1.63	0.00	2.60 1.03	100.0	0.0	0.0		100.0	7,137.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.3 0 58.3 60	3.20 3.13	2.80 1.72	0.00	1.20 1.05	60.0	0.0	0.0		60.0	7,197.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.3 60 58.4 0	3.07 3.07	0.00 1.60	0.00	1.03 0.93	40.0	0.0	0.0		40.0	7,237.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.4 0 58.5 0	3.04 3.00	0.00 1.57	0.00	1.02 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	7,337.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.5 0 58.6 0	3.30 3.25	0.00 7.64	0.00	2.80 3.72	100.0	0.0	0.0		100.0	7,437.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.6 0 58.7 0	3.10 2.90	0.00 1.25	0.00	1.15 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	7,537.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.7 0 58.8 35	2.99 3.01	0.00 0.72	0.00	0.99 1.03	135.0	0.0	0.0		135.0	7,672.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.8 35 58.9 0	3.00 3.00	0.00 0.95	0.00	1.10 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	7,737.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 58.9 0 59.0 0	3.00 3.08	0.00 0.91	0.00	1.06 0.89	94.9	0.0	5.1		100.0	7,837.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.0 0 59.1 13	3.22 3.29	0.00 3.42	0.00	0.99 1.01	113.0	0.0	0.0		113.0	7,950.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 59.1 13 59.2 0	3.60 3.30	0.00 1.70	0.00	2.70 1.15	87.0	0.0	0.0		87.0	8,037.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.2 0 59.3 0	3.12 3.13	0.00 1.66	0.00	2.11 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	8,137.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.3 0 59.4 0	3.00 2.99	0.00 2.04	0.00	2.48 0.99	18.0	57.0	25.0		100.0	8,237.0	アスファルト舗装 コンクリート舗装	
徳島県三好市 59.4 0 59.5 0	3.16 2.90	1.03 0.56	0.00	0.27 0.20	78.5	0.0	21.5		100.0	8,337.0	アスファルト舗装 コンクリート舗装	
徳島県三好市 59.5 0 59.6 0	3.05 3.00	1.20 0.00	0.00	1.05 1.75	-20.9	90.9	30.0		100.0	8,437.0	アスファルト舗装 コンクリート舗装	
徳島県三好市 59.6 0 59.7 0	3.22 2.93	1.04 0.65	0.00	0.15 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	8,537.0	アスファルト舗装 コンクリート舗装	
徳島県三好市 59.7 0 59.7 49	3.01 2.98	2.18 0.00	0.00	0.65 6.16	49.0	0.0	0.0		49.0	8,586.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.7 49 59.8 0	3.00 3.00	0.85 0.00	0.00	1.05 1.90	51.0	0.0	0.0		51.0	8,637.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.8 0 59.8 53	3.00 3.02	0.90 0.00	0.00	0.94 1.06	53.0	0.0	0.0		53.0	8,690.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.8 53 59.9 0	3.25 3.25	0.85 0.00	0.00	1.00 0.95	47.0	0.0	0.0		47.0	8,737.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 59.9 0 60.0 31	3.27 3.26	0.85 0.00	0.00	0.95 6.39	95.0	0.0	36.0		131.0	8,868.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.0 31 60.1 0	3.20 3.20	0.80 0.00	0.00	0.85 1.75	31.0	0.0	38.0		69.0	8,937.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.1 0 60.2 0	3.21 3.14	0.67 0.00	0.00	0.92 4.13	100.0	0.0	0.0		100.0	9,037.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.2 0 60.2 78	3.27 3.27	1.65 0.00	0.00	0.97 0.94	78.0	0.0	0.0		78.0	9,115.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 60.2 78 60.4 0	3.00 3.00	0.65 0.00	0.00	0.95 1.30	122.0	0.0	0.0		122.0	9,237.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.4 0 60.5 12	3.00 3.00	3.82 0.00	0.00	1.00 1.15	112.0	0.0	0.0		112.0	9,349.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.5 12 60.6 0	3.00 3.00	0.75 0.00	0.00	0.95 1.10	88.0	0.0	0.0		88.0	9,437.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.6 0 60.6 89	3.61 3.62	0.78 0.00	0.00	0.86 1.08	89.0	0.0	0.0		89.0	9,526.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.6 89 60.8 0	3.50 3.30	0.95 0.00	0.00	0.85 1.10	111.0	0.0	0.0		111.0	9,637.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.8 0 60.9 16	2.85 2.85	0.00 0.00	0.00	1.50 1.88	116.0	0.0	0.0		116.0	9,753.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 60.9 16 61.0 65	2.80 2.90	1.30 0.00	0.00	0.40 1.70	149.0	0.0	0.0		149.0	9,902.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 66.5 33 66.6 0	3.10 3.00	2.50 3.40	0.00	0.75 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	9,969.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 66.6 0 66.7 0	3.00 3.00	2.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	10,069.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 66.7 0 66.8 0	3.05 3.00	0.90 0.00	0.00	0.60 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	10,169.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 66.8 0 66.9 0	3.00 3.00	2.10 0.60	0.00	0.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	10,269.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県三好市 66.9 0 67.0 0	2.90 3.00	0.75 0.78	0.00	0.47 0.98	100.0	0.0	0.0		100.0	10,369.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.0 0 67.1 0	3.03 2.90	0.78 0.00	0.00	0.52 0.76	100.0	0.0	0.0		100.0	10,469.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.1 0 67.2 0	3.07 2.90	0.68 0.00	0.00	1.08 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	10,569.0	排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 67.2 0 67.3 0	3.04 2.90	2.00 0.00	0.00	0.53 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	10,669.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.3 0 67.4 0	3.28 2.90	3.50 0.00	0.00	1.24 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	10,769.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.4 0 67.5 0	3.40 3.10	2.40 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	10,869.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.5 0 67.6 0	3.27 3.10	2.50 0.00	0.00	0.50 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	10,969.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.6 0 67.7 0	3.07 5.40	1.30 2.40	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,069.0	排水性舗装	
徳島県三好市 67.7 0 67.8 0	3.00 7.20	1.57 6.00	0.00	0.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	11,169.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県三好市 67.8 0 67.8 96	3.34 2.81	1.48 0.00	0.00	0.22 3.92	96.0	0.0	0.0		96.0	11,265.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 67.8 96 68.0 14	3.07 3.04	1.49 0.00	0.00	0.43 1.58	118.0	0.0	0.0		118.0	11,383.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.0 14 68.1 0	2.95 3.07	1.90 0.00	0.00	1.89 1.13	86.0	0.0	0.0		86.0	11,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.1 0 68.2 0	3.23 2.97	0.00 0.00	0.00	1.97 1.23	98.0	0.0	2.0		100.0	11,569.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.2 0 68.3 28	3.12 3.06	1.70 0.00	0.00	0.22 1.11	128.0	0.0	0.0		128.0	11,697.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.3 28 68.4 17	3.02 3.19	0.00 0.00	0.00	2.10 2.66	89.0	0.0	0.0		89.0	11,786.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.4 17 68.4 97	3.17 3.46	2.49 0.00	0.00	0.97 1.18	80.0	0.0	0.0		80.0	11,866.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.4 97 68.6 0	3.37 2.82	2.03 0.00	0.00	0.65 1.70	78.5	0.0	24.5		103.0	11,969.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 68.6 0 68.6 37	3.36 4.06	1.51 0.00	0.00	0.78 0.83	37.0	0.0	0.0		37.0	12,006.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.6 37 68.7 18	3.31 3.99	1.53 0.00	0.00	0.81 0.70	81.0	0.0	0.0		81.0	12,087.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.7 18 68.8 35	3.05 3.60	3.16 0.00	0.00	2.25 1.30	117.0	0.0	0.0		117.0	12,204.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.8 35 68.9 58	3.59 3.29	1.52 0.00	0.00	0.46 1.46	123.0	0.0	0.0		123.0	12,327.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 68.9 58 69.0 0	3.27 3.39	1.30 0.00	0.00	0.42 1.88	42.0	0.0	0.0		42.0	12,369.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.0 0 69.1 0	3.30 3.33	1.35 0.00	0.00	0.50 1.01	100.0	0.0	0.0		100.0	12,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.1 0 69.1 77	3.20 3.42	0.00 1.40	0.00	1.72 0.32	75.0	0.0	2.0		77.0	12,546.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.1 77 69.3 13	3.20 3.39	1.60 0.00	0.00	0.21 0.73	136.0	0.0	0.0		136.0	12,682.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.3 13 69.3 93	3.27 3.37	1.70 5.35	0.00	0.26 0.89	80.0	0.0	0.0		80.0	12,762.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.3 93 69.5 0	3.33 3.30	1.65 0.00	0.00	0.18 0.60	107.0	0.0	0.0		107.0	12,869.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.5 0 69.5 38	3.23 3.26	1.81 0.00	0.00	0.28 0.47	38.0	0.0	0.0		38.0	12,907.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.5 38 69.6 0	3.47 3.17	1.65 0.00	0.00	0.18 5.04	62.0	0.0	0.0		62.0	12,969.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.6 0 69.6 98	3.23 3.20	1.54 0.00	0.00	0.28 0.66	98.0	0.0	0.0		98.0	13,067.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.6 98 69.7 57	3.09 3.59	1.65 0.00	0.00	0.17 3.08	59.0	0.0	0.0		59.0	13,126.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 69.7 57 69.8 63	3.17 3.49	1.53 0.00	0.00	1.55 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	13,232.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.8 63 69.9 79	3.50 3.17	0.00 0.00	0.00	2.98 4.37	116.0	0.0	0.0		116.0	13,348.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 69.9 79 70.1 79	3.60 3.10	1.26 0.00	0.00	0.36 0.62	200.0	0.0	0.0		200.0	13,548.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 70.1 79 70.3 0	3.45 3.34	1.50 0.00	0.00	0.20 1.11	121.0	0.0	0.0		121.0	13,669.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 70.3 0 70.4 60	3.45 3.34	1.50 0.00	0.00	0.20 1.11	160.0	0.0	0.0		160.0	13,829.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 70.4 60 70.5 97	3.05 3.05	1.40 1.39	0.00	0.20 1.50	137.0	0.0	0.0		137.0	13,966.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 70.5 97 70.7 28	3.05 3.24	1.71 0.00	0.00	0.65 0.96	131.0	0.0	0.0		131.0	14,097.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 70.7 28 70.9 78	3.10 3.05	1.73 1.40	0.00	0.70 0.42	250.0	0.0	0.0		250.0	14,347.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 70.9 78 71.0 20	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	2.13 0.50	42.0	0.0	0.0		42.0	14,389.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.0 20 71.1 0	3.25 3.25	1.80 2.50	0.00	1.30 0.77	80.0	0.0	0.0		80.0	14,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.1 0 71.1 41	3.25 3.25	2.10 2.50	0.00	1.30 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	14,510.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.1 41 71.1 81	3.25 6.25	1.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	40.0		40.0	14,550.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.1 81 71.2 36	4.00 4.00	1.50 0.00	0.00	0.35 0.35	55.0	0.0	0.0		55.0	14,605.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.2 36 71.3 56	3.49 3.15	0.00 0.00	0.00	0.96 0.90	120.0	0.0	0.0		120.0	14,725.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好市 71.3 56 71.4 77	3.24 3.43	4.31 0.00	0.00	0.56 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	14,846.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.4 77 71.5 78	3.35 3.25	0.00 0.00	0.00	1.19 0.80	97.3	0.0	3.7		101.0	14,947.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.5 78 71.7 20	3.30 3.35	0.00 0.00	0.00	0.65 0.70	142.0	0.0	0.0		142.0	15,089.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.7 20 71.9 21	3.35 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.75	201.0	0.0	0.0		201.0	15,290.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 71.9 21 72.0 1	3.23 3.53	1.36 0.00	0.00	0.62 1.97	80.0	0.0	0.0		80.0	15,370.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.0 1 72.0 82	3.42 3.02	1.38 0.00	0.00	0.75 1.64	81.0	0.0	0.0		81.0	15,451.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.0 82 72.2 0	3.42 3.10	1.54 0.00	0.00	0.70 4.83	118.0	0.0	0.0		118.0	15,569.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.2 0 72.2 91	3.22 3.13	1.42 0.00	0.00	7.60 1.02	91.0	0.0	0.0		91.0	15,660.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.2 91 72.3 7	3.15 3.20	1.15 0.00	0.00	0.80 1.10	3.5	0.0	12.5		16.0	15,676.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.3 7 72.4 1	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.30 1.30	94.0	0.0	0.0		94.0	15,770.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.4 1 72.5 6	3.20 3.16	1.39 0.00	0.00	0.83 1.12	105.0	0.0	0.0		105.0	15,875.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.5 6 72.5 66	3.12 3.30	1.05 0.00	0.00	0.76 1.43	60.0	0.0	0.0		60.0	15,935.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.5 66 72.6 48	3.12 3.32	1.27 0.00	0.00	0.73 0.98	82.0	0.0	0.0		82.0	16,017.0	アスファルト舗装	
徳島県三好市 72.6 48 72.7 62	3.10 3.27	1.05 0.00	0.00	0.87 1.93	114.0	0.0	0.0		114.0	16,131.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 72.7 62 72.8 44	3.27 3.05	0.00 0.00	0.00	1.78 1.10	82.0	0.0	0.0		82.0	16,213.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 72.8 44 72.9 22	2.93 3.42	0.00 0.00	0.00	1.94 1.00	78.0	0.0	0.0		78.0	16,291.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 72.9 22 73.0 73	2.82 3.44	1.51 0.00	0.00	0.80 1.50	151.0	0.0	0.0		151.0	16,442.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.0 73 73.1 43	3.32 3.10	1.40 0.00	0.00	0.83 11.60	70.0	0.0	0.0		70.0	16,512.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.1 43 73.2 49	3.10 3.27	1.28 0.00	0.00	0.90 2.01	106.0	0.0	0.0		106.0	16,618.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.2 49 73.3 41	3.12 3.28	1.27 0.00	0.00	0.81 1.29	92.0	0.0	0.0		92.0	16,710.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.3 41 73.3 121	3.10 3.32	1.69 0.00	0.00	0.83 2.12	80.0	0.0	0.0		80.0	16,790.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.3 121 73.5 22	3.25 3.12	1.50 0.00	0.00	0.83 2.49	101.0	0.0	0.0		101.0	16,891.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.5 22 73.5 51	3.13 3.27	0.00 0.00	0.00	2.95 1.58	29.0	0.0	0.0		29.0	16,920.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.5 51 73.6 22	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	1.30 1.30	35.8	0.0	35.2		71.0	16,991.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.6 22 73.7 23	3.03 3.42	1.80 0.00	0.00	0.74 1.65	101.0	0.0	0.0		101.0	17,092.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.7 23 73.8 59	3.35 3.12	2.00 0.00	0.00	0.72 1.38	136.0	0.0	0.0		136.0	17,228.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.8 59 73.9 58	3.24 3.20	1.61 0.00	0.00	0.74 1.18	99.0	0.0	0.0		99.0	17,327.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 73.9 58 74.0 46	3.16 3.30	0.00 0.00	0.00	3.11 1.60	88.0	0.0	0.0		88.0	17,415.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 74.0 46 74.1 68	3.25 3.11	1.36 0.00	0.00	0.87 1.94	122.0	0.0	0.0		122.0	17,537.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.1 68 74.2 98	3.30 3.15	0.00 0.00	0.00	1.87 1.88	130.0	0.0	0.0		130.0	17,667.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.2 98 74.3 29	3.20 3.20	2.47 0.00	0.00	0.83 1.63	31.0	0.0	0.0		31.0	17,698.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.3 29 74.3 77	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	1.30 1.30	38.0	0.0	10.0		48.0	17,746.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.3 77 74.4 58	3.20 3.22	2.40 0.00	0.00	0.80 1.53	81.0	0.0	0.0		81.0	17,827.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.4 58 74.5 48	3.20 3.17	2.65 0.00	0.00	0.80 2.12	90.0	0.0	0.0		90.0	17,917.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.5 48 74.6 57	3.37 3.37	3.34 0.00	0.00	0.68 1.73	109.0	0.0	0.0		109.0	18,026.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.6 57 74.7 0	3.32 3.37	1.10 0.00	0.00	0.68 1.78	43.0	0.0	0.0		43.0	18,069.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.7 0 74.7 91	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.78 1.86	91.0	0.0	0.0		91.0	18,160.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.7 91 74.9 0	3.32 3.37	1.80 0.00	0.00	0.68 2.98	109.0	0.0	0.0		109.0	18,269.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 74.9 0 75.0 24	3.32 3.37	2.00 0.00	0.00	0.68 0.93	124.0	0.0	0.0		124.0	18,393.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.0 24 75.1 0	3.32 3.32	2.00 0.00	0.00	0.68 0.98	76.0	0.0	0.0		76.0	18,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.1 0 75.1 54	3.22 3.27	0.00 0.00	0.00	1.71 3.27	54.0	0.0	0.0		54.0	18,523.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.1 54 75.2 58	3.32 3.42	2.00 0.00	0.00	0.68 0.93	104.0	0.0	0.0		104.0	18,627.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 75.2 58 75.3 57	3.22 3.37	2.00 0.00	0.00	0.76 0.98	99.0	0.0	0.0		99.0	18,726.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.3 57 75.4 78	3.17 3.47	2.85 0.00	0.00	0.68 2.61	121.0	0.0	0.0		121.0	18,847.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.4 78 75.6 0	3.27 3.27	1.30 0.00	0.00	0.73 1.03	122.0	0.0	0.0		122.0	18,969.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.6 0 75.7 39	3.52 3.07	0.00 2.80	0.00	3.38 0.58	139.0	0.0	0.0		139.0	19,108.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.7 39 75.8 39	3.27 3.22	3.30 2.15	0.00	0.63 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	19,208.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.8 39 75.9 0	3.22 3.27	2.25 2.15	0.00	0.63 0.58	61.0	0.0	0.0		61.0	19,269.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 75.9 0 76.0 0	3.17 3.32	2.15 3.00	0.00	0.63 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	19,369.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.0 0 76.1 0	3.17 3.32	0.00 0.00	0.00	3.37 2.63	100.0	0.0	0.0		100.0	19,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.1 0 76.1 60	3.26 3.24	2.20 2.21	0.00	0.50 0.62	60.0	0.0	0.0		60.0	19,529.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.1 60 76.2 0	3.27 3.27	2.20 2.90	0.00	0.53 0.58	40.0	0.0	0.0		40.0	19,569.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.2 0 76.3 31	3.26 3.06	3.34 3.71	0.00	0.47 0.63	131.0	0.0	0.0		131.0	19,700.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.3 31 76.3 71	3.02 3.47	2.25 2.20	0.00	0.58 0.58	40.0	0.0	0.0		40.0	19,740.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.3 71 76.4 80	2.87 3.62	2.20 2.20	0.00	0.58 0.58	109.0	0.0	0.0		109.0	19,849.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.4 80 76.5 30	3.02 3.42	3.30 2.83	0.00	0.58 0.58	50.0	0.0	0.0		50.0	19,899.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 76.5 30 76.7 0	3.22 3.27	2.20 3.20	0.00	0.58 0.53	158.0	0.0	12.0		170.0	20,069.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.7 0 76.7 76	3.25 3.25	0.00 2.22	0.00	3.51 0.61	76.0	0.0	0.0		76.0	20,145.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.7 76 76.8 54	3.22 3.27	2.20 2.20	0.00	0.58 0.58	78.0	0.0	0.0		78.0	20,223.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.8 54 76.9 71	3.22 3.27	3.05 2.20	0.00	0.58 0.58	117.0	0.0	0.0		117.0	20,340.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 76.9 71 77.1 0	3.22 3.27	0.00 1.90	0.00	3.98 0.58	89.0	0.0	40.0		129.0	20,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.1 0 77.2 0	3.27 3.27	2.50 2.55	0.00	0.58 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	20,569.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.2 0 77.3 0	3.27 3.27	2.90 2.75	0.00	0.53 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	20,669.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.3 0 77.3 56	3.25 3.26	2.52 2.53	0.00	0.56 0.54	56.0	0.0	0.0		56.0	20,725.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.3 56 77.4 71	3.27 3.27	2.50 0.00	0.00	0.58 2.73	115.0	0.0	0.0		115.0	20,840.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.4 71 77.6 0	3.32 3.08	2.20 2.70	0.00	0.58 0.67	129.0	0.0	0.0		129.0	20,969.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.6 0 77.7 0	3.37 3.17	2.20 0.00	0.00	0.58 3.49	100.0	0.0	0.0		100.0	21,069.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.7 0 77.8 16	3.47 3.03	2.20 2.20	0.00	0.48 0.62	116.0	0.0	0.0		116.0	21,185.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.8 16 77.9 0	3.27 3.32	2.20 2.20	0.00	0.53 0.48	84.0	0.0	0.0		84.0	21,269.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 77.9 0 77.9 73	3.25 3.25	0.00 2.97	0.00	3.43 0.59	73.0	0.0	0.0		73.0	21,342.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 77.9 73 78.1 0	3.22 3.42	2.20 2.20	0.00	0.48 0.48	127.0	0.0	0.0		127.0	21,469.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.1 0 78.1 57	3.26 3.22	1.72 1.71	0.00	0.34 0.34	57.0	0.0	0.0		57.0	21,526.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.1 57 78.2 82	3.22 3.27	0.00 1.75	0.00	1.48 0.33	125.0	0.0	0.0		125.0	21,651.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.2 82 78.3 73	3.27 3.22	0.00 1.80	0.00	2.83 0.33	91.0	0.0	0.0		91.0	21,742.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.3 73 78.4 77	3.22 3.27	1.70 1.80	0.00	0.28 0.33	104.0	0.0	0.0		104.0	21,846.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.4 77 78.6 12	3.27 3.22	1.75 1.80	0.00	0.33 0.33	135.0	0.0	0.0		135.0	21,981.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.6 12 78.7 37	3.25 3.10	1.70 10.00	0.00	0.30 0.30	125.0	0.0	0.0		125.0	22,106.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.7 37 78.8 17	3.37 3.17	1.75 1.70	0.00	0.23 0.33	80.0	0.0	0.0		80.0	22,186.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.8 17 78.9 0	3.37 3.12	1.70 0.00	0.00	0.23 1.87	83.0	0.0	0.0		83.0	22,269.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.9 0 78.9 77	3.25 3.25	4.13 1.69	0.00	0.31 0.31	77.0	0.0	0.0		77.0	22,346.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 78.9 77 79.0 101	3.20 3.20	2.64 1.84	0.00	0.31 0.31	124.0	0.0	0.0		124.0	22,470.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.0 101 79.2 17	3.20 3.20	1.85 1.80	0.00	0.30 0.30	116.0	0.0	0.0		116.0	22,586.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.2 17 79.3 0	3.15 3.20	2.25 1.70	0.00	0.40 0.40	83.0	0.0	0.0		83.0	22,669.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.3 0 79.4 0	3.22 3.22	1.95 1.70	0.00	0.33 0.33	100.0	0.0	0.0		100.0	22,769.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 79.4 0 79.4 72	3.22 3.26	1.73 0.00	0.00	0.33 2.04	72.0	0.0	0.0		72.0	22,841.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.4 72 79.5 16	3.22 3.32	0.00 0.00	0.00	3.33 3.33	44.0	0.0	0.0		44.0	22,885.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.5 16 79.6 17	3.17 3.37	1.85 1.70	0.00	0.33 0.33	101.0	0.0	0.0		101.0	22,986.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.6 17 79.8 37	3.17 3.37	1.48 2.65	0.00	0.27 0.27	62.0	0.0	158.0		220.0	23,206.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.8 37 79.8 117	3.07 3.42	1.40 3.35	0.00	0.43 0.23	80.0	0.0	0.0		80.0	23,286.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 79.8 117 80.0 6	2.92 3.62	1.50 0.00	0.00	0.33 2.54	89.0	0.0	0.0		89.0	23,375.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.0 6 80.0 87	3.27 3.27	3.00 0.00	0.00	0.93 2.68	81.0	0.0	0.0		81.0	23,456.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.0 87 80.1 86	3.40 3.77	1.11 0.00	0.00	1.55 3.30	99.0	0.0	0.0		99.0	23,555.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.1 86 80.2 68	3.27 3.40	0.57 0.00	0.00	1.23 1.23	82.0	0.0	0.0		82.0	23,637.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.2 68 80.3 0	3.27 3.37	1.26 0.00	0.00	0.83 1.24	32.0	0.0	0.0		32.0	23,669.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.3 0 80.4 0	3.23 3.26	1.13 0.00	0.00	1.68 1.84	100.0	0.0	0.0		100.0	23,769.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.4 0 80.5 0	3.20 3.20	1.12 0.00	0.00	0.85 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	23,869.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.5 0 80.5 65	3.23 3.84	2.60 3.00	0.00	0.89 0.84	65.0	0.0	0.0		65.0	23,934.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.5 65 80.6 4	3.20 3.90	0.00 2.30	0.00	5.37 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	23,973.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 80.6 4 80.6 104	6.06 4.03	0.00 1.46	0.00	1.10 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	24,073.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.6 104 80.8 7	2.90 3.57	1.06 0.00	0.00	3.23 1.76	103.0	0.0	0.0		103.0	24,176.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.8 7 80.9 7	3.14 3.27	1.03 0.00	0.00	1.37 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	24,276.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 80.9 7 81.0 7	3.27 3.23	1.01 0.00	0.00	2.06 0.79	100.0	0.0	0.0		100.0	24,376.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.0 7 81.1 6	3.09 3.37	0.99 0.00	0.00	0.75 1.31	99.0	0.0	0.0		99.0	24,475.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.1 6 81.2 6	3.19 3.24	1.22 0.00	0.00	0.81 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	24,575.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.2 6 81.3 10	3.22 3.20	0.99 0.00	0.00	0.82 1.54	104.0	0.0	0.0		104.0	24,679.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.3 10 81.4 7	3.21 3.20	1.17 0.00	0.00	0.82 1.40	97.0	0.0	0.0		97.0	24,776.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.4 7 81.5 7	3.11 3.35	1.15 0.00	0.00	0.83 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	24,876.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.5 7 81.6 7	3.17 3.20	1.03 0.00	0.00	0.88 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	24,976.0	アスファルト舗装 半たわみ性舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.6 7 81.7 7	3.17 3.20	1.02 0.00	0.00	0.83 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	25,076.0	アスファルト舗装 半たわみ性舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.7 7 81.8 7	3.15 3.18	1.70 0.00	0.00	0.74 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	25,176.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.8 7 81.9 7	3.20 3.16	1.22 0.00	0.00	0.75 1.39	100.0	0.0	0.0		100.0	25,276.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 81.9 7 82.0 7	3.14 3.20	1.17 0.00	0.00	0.75 1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	25,376.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県三好郡東みよし町 82.0 7 82.1 6	3.13 3.16	2.34 0.00	0.00	3.04 1.24	99.0	0.0	0.0		99.0	25,475.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.1 6 82.2 7	3.13 3.09	1.11 0.00	0.00	0.90 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	25,576.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.2 7 82.3 7	3.21 3.07	2.37 0.00	0.00	2.40 1.47	100.0	0.0	0.0		100.0	25,676.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.3 7 82.4 5	3.10 3.23	0.98 0.00	0.00	0.87 1.53	98.0	0.0	0.0		98.0	25,774.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.4 5 82.5 6	3.19 3.18	2.38 0.00	0.00	3.78 1.75	74.3	0.0	26.7		101.0	25,875.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.5 6 82.6 6	3.16 3.13	1.15 0.00	0.00	0.90 1.54	100.0	0.0	0.0		100.0	25,975.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.6 6 82.7 6	3.15 3.22	2.25 0.00	0.00	0.83 2.01	100.0	0.0	0.0		100.0	26,075.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.7 6 82.8 5	3.11 3.16	3.14 0.00	0.00	0.82 1.29	99.0	0.0	0.0		99.0	26,174.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.8 5 82.8 66	3.18 3.15	0.49 0.00	0.00	0.80 1.70	61.0	0.0	0.0		61.0	26,235.0	アスファルト舗装	
徳島県三好郡東みよし町 82.8 66 82.9 51	3.30 3.19	0.35 0.00	0.00	0.73 1.56	85.0	0.0	0.0		85.0	26,320.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 82.9 51 83.0 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.70 1.60	49.0	0.0	0.0		49.0	26,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.0 0 83.1 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	5.10 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	26,469.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.1 0 83.2 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	2.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	26,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.2 0 83.3 0	3.25 3.25	0.95 0.00	0.00	0.65 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	26,669.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 83.3 0 83.4 0	3.25 3.25	4.70 0.00	0.00	0.75 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	26,769.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.4 0 83.5 0	3.25 3.25	1.23 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.5 0 83.6 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.75 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	26,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.6 0 83.7 0	3.20 3.20	1.20 0.00	0.00	0.85 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	27,069.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.7 0 83.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	27,169.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.8 0 83.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.20 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	27,269.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 83.9 0 84.0 0	3.35 3.25	0.00 0.00	0.00	5.65 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.0 0 84.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	27,469.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.1 0 84.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	27,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.2 0 84.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	27,669.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.3 0 84.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,769.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.4 0 84.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	27,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.5 0 84.6 0	3.25 3.40	0.00 0.00	0.00	2.35 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	27,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.6 0 84.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.80 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	28,069.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 84.7 0 84.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.90 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	28,169.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.8 0 84.9 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.95 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	28,269.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 84.9 0 85.0 0	3.25 3.25	5.40 0.00	0.00	0.75 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	28,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.0 0 85.1 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	28,469.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.1 0 85.2 0	3.25 3.25	1.00 7.60	0.00	0.70 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	28,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.2 0 85.3 0	3.25 3.25	1.95 8.40	0.00	0.75 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	28,669.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.3 0 85.4 0	3.25 3.25	4.70 0.00	0.00	0.75 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	28,769.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.4 0 85.5 0	3.25 3.25	4.25 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	28,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.5 0 85.6 0	6.30 3.25	2.17 3.40	0.00	0.40 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	28,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.6 0 85.7 0	3.25 3.25	7.22 0.00	0.00	0.40 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	29,069.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.7 0 85.8 0	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.70 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	29,169.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.8 0 85.9 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.85 1.50	-43.0	0.0	143.0		100.0	29,269.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 85.9 0 86.0 0	3.20 3.30	0.70 0.00	0.00	0.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	29,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.0 0 86.1 0	3.35 3.35	1.55 0.00	0.00	0.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	29,469.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 86.1 0 86.2 0	3.30 3.30	1.05 0.00	0.00	0.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	29,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.2 0 86.3 0	3.30 3.30	1.10 0.00	0.00	0.70 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	29,669.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.3 0 86.3 76	3.25 3.30	1.20 0.00	0.00	0.80 0.80	76.0	0.0	0.0		76.0	29,745.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.3 76 86.5 0	3.35 3.35	2.19 2.50	0.00	0.55 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	29,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.5 0 86.5 48	3.30 3.30	1.05 2.50	0.00	0.70 0.50	48.0	0.0	0.0		48.0	29,917.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.5 48 86.6 0	3.25 3.25	0.00 3.42	0.00	1.25 1.35	16.9	0.0	35.1		52.0	29,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.6 0 86.7 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	0.60 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	30,069.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.7 0 86.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	30,169.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.8 0 86.9 0	3.35 3.35	0.00 2.50	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,269.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 86.9 0 87.0 0	3.30 3.30	0.00 2.50	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.0 0 87.1 0	3.25 3.35	0.00 2.50	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,469.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.1 0 87.2 0	3.25 3.35	0.00 2.50	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.2 0 87.3 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,669.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.3 0 87.4 0	3.30 3.30	0.00 2.50	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,769.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 87.4 0 87.5 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.5 0 87.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.15 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.6 0 87.7 0	3.25 3.40	0.00 2.20	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,069.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.7 0 87.8 0	3.35 3.35	2.00 2.20	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,169.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.8 0 87.9 0	3.25 3.35	2.10 1.80	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,269.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 87.9 0 88.0 0	3.25 3.25	1.80 2.30	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	31,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.0 0 88.1 0	3.17 3.28	2.40 2.67	0.00	0.81 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,469.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.1 0 88.2 0	2.97 3.37	2.70 2.41	0.00	0.85 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.2 0 88.3 0	3.17 3.16	2.70 0.00	0.00	0.85 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	31,669.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.3 0 88.4 0	3.23 3.44	2.75 0.00	0.00	0.83 4.63	100.0	0.0	0.0		100.0	31,769.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.4 0 88.5 0	3.27 3.27	2.68 0.00	0.00	0.83 1.38	100.0	0.0	0.0		100.0	31,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.5 0 88.6 0	3.20 3.18	2.05 0.00	0.00	0.83 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	31,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.6 0 88.7 0	3.25 3.14	2.23 0.00	0.00	0.89 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	32,069.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.7 0 88.7 49	3.13 3.25	4.69 0.00	0.00	0.85 1.14	49.0	0.0	0.0		49.0	32,118.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 88.7 49 88.8 0	3.25 3.25	4.69 0.00	0.00	0.85 1.14	51.0	0.0	0.0		51.0	32,169.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.8 0 88.9 0	3.18 3.20	2.20 0.00	0.00	0.78 1.13	100.0	0.0	0.0		100.0	32,269.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 88.9 0 89.0 0	3.20 3.17	2.04 0.00	0.00	0.83 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	32,369.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.0 0 89.1 0	3.20 3.23	8.23 0.00	0.00	0.84 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	32,469.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.1 0 89.2 0	3.20 3.13	2.15 1.71	0.00	0.50 1.84	-82.0	0.0	182.0		100.0	32,569.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.2 0 89.3 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.95 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,669.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.3 0 89.4 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.95 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,769.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.4 0 89.5 0	3.10 3.23	2.53 2.50	0.00	0.90 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	32,869.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.5 0 89.6 0	3.10 3.20	2.52 2.00	0.00	0.84 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	32,969.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.6 0 89.7 10	3.25 3.25	2.53 2.30	0.00	0.83 1.10	110.0	0.0	0.0		110.0	33,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.7 0 89.8 0	3.45 3.18	0.00 3.00	0.00	1.09 1.17	100.0	0.0	0.0		100.0	33,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.8 0 89.9 0	3.18 3.16	4.11 3.07	0.00	1.37 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	33,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 89.9 0 90.0 0	3.30 3.11	2.54 2.85	0.00	1.32 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	33,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.0 0 90.1 0	3.20 3.16	2.55 2.60	0.00	1.31 1.26	100.0	0.0	0.0		100.0	33,479.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 90.1 0 90.2 0	3.21 3.15	2.53 2.90	0.00	1.30 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.2 0 90.3 0	3.14 3.22	3.30 2.90	0.00	1.39 1.12	100.0	0.0	0.0		100.0	33,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.3 0 90.4 0	3.17 3.16	2.57 2.65	0.00	1.29 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	33,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.4 0 90.5 0	3.20 3.14	2.57 3.00	0.00	1.30 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	33,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.5 0 90.6 0	3.20 3.12	2.57 3.10	0.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	33,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.6 0 90.7 0	3.19 3.20	2.53 2.00	0.00	1.35 1.35	64.0	0.0	36.0		100.0	34,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.7 0 90.8 0	3.20 3.20	2.54 2.00	0.00	1.33 1.28	100.0	0.0	0.0		100.0	34,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.8 0 90.9 0	3.17 3.16	2.55 2.00	0.00	1.33 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	34,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 90.9 0 91.0 0	3.20 3.15	2.56 2.00	0.00	1.38 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	34,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.0 0 91.1 0	4.35 3.54	3.74 5.45	0.00	10.48 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	34,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.1 0 91.2 0	6.43 3.42	2.04 2.12	0.00	0.68 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	34,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.2 0 91.3 0	5.50 3.34	2.51 2.12	0.00	0.64 1.24	100.0	0.0	0.0		100.0	34,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.3 0 91.4 0	3.18 3.30	0.90 2.00	0.00	1.39 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	34,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.4 0 91.5 0	3.06 3.41	0.90 1.92	0.00	1.31 1.27	100.0	0.0	0.0		100.0	34,879.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬郡つるぎ町 91.5 0 91.6 0	3.15 3.29	1.76 1.98	0.00	7.05 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	34,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.6 0 91.7 0	3.28 3.20	1.25 1.95	0.00	1.34 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.7 0 91.8 0	3.40 3.20	1.77 2.10	0.00	1.30 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	35,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.8 0 91.9 0	3.55 2.81	1.70 2.18	0.00	1.34 1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	35,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 91.9 0 92.0 0	3.43 2.92	1.47 2.00	0.00	1.32 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	35,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 92.0 0 92.1 0	3.25 3.13	1.53 2.00	0.00	1.34 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	35,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬郡つるぎ町 92.1 0 92.2 0	3.21 3.23	1.48 2.95	0.00	1.35 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	35,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.2 0 92.3 0	3.19 3.29	2.76 2.00	0.00	1.35 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	35,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.3 0 92.4 0	3.25 3.25	1.55 2.20	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	35,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.4 0 92.5 0	3.25 3.25	1.50 2.15	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	35,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.5 0 92.6 0	3.35 3.35	3.15 2.15	0.00	1.15 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	35,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.6 0 92.7 0	3.25 3.25	1.30 2.20	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	36,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.7 0 92.8 0	3.30 3.35	1.50 2.15	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	36,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 92.8 0 92.9 0	3.30 3.35	1.15 2.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	36,279.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 92.9 0 93.0 0	3.25 3.25	3.10 2.30	0.00	0.81 1.21	100.0	0.0	0.0		100.0	36,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.0 0 93.1 0	3.20 3.20	3.10 2.60	0.00	0.70 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	36,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.1 0 93.2 0	3.30 3.30	3.04 2.69	0.00	0.92 1.89	100.0	0.0	0.0		100.0	36,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.2 0 93.3 0	3.25 3.25	3.04 3.10	0.00	0.92 6.10	100.0	0.0	0.0		100.0	36,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.3 0 93.4 0	3.25 3.20	3.20 2.57	0.00	0.92 5.34	100.0	0.0	0.0		100.0	36,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.4 0 93.5 0	3.30 3.35	3.20 2.36	0.00	0.92 2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	36,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.5 0 93.6 0	3.40 3.40	3.05 4.88	0.00	0.74 1.16	100.0	0.0	0.0		100.0	36,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.6 0 93.7 0	3.25 3.25	3.20 3.05	0.00	0.73 0.62	100.0	0.0	0.0		100.0	37,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.7 0 93.8 0	3.25 3.25	3.10 0.00	0.00	0.73 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	37,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.8 0 93.9 0	3.30 3.35	3.04 0.00	0.00	0.80 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	37,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 93.9 0 94.0 0	3.35 3.30	3.01 0.00	0.00	0.51 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	37,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.0 0 94.1 0	3.30 3.30	2.99 0.00	0.00	0.74 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	37,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.1 0 94.2 0	3.35 3.15	3.03 0.00	0.00	0.74 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	37,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.2 0 94.3 0	3.35 3.30	3.01 0.00	0.00	0.75 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	37,679.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 94.3 0 94.4 0	3.25 3.25	3.02 0.00	0.00	0.78 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	37,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.4 0 94.5 0	3.25 3.30	3.05 0.00	0.00	0.72 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	37,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.5 0 94.6 0	3.25 3.25	3.48 3.04	0.00	0.89 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	37,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.6 0 94.7 0	3.25 3.25	4.03 2.75	0.00	0.76 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	38,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.7 0 94.8 0	3.35 3.30	3.01 2.80	0.00	0.69 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	38,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.8 0 94.9 0	3.25 3.25	3.72 3.00	0.00	1.30 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 94.9 0 95.0 0	3.25 3.25	2.54 3.00	0.00	0.64 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	38,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.0 0 95.1 0	3.25 3.25	2.57 3.58	0.00	0.76 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	38,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.1 0 95.2 0	3.25 3.25	2.56 3.56	0.00	0.80 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.2 0 95.3 0	3.05 2.85	4.56 2.44	0.00	0.52 1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	38,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.3 0 95.3 82	4.15 3.25	4.56 2.44	0.00	0.52 1.12	82.0	0.0	0.0		82.0	38,761.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.3 82 95.4 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	12.00 1.35	18.0	0.0	0.0		18.0	38,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.4 0 95.5 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	38,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.5 0 95.6 0	3.25 3.25	0.00 2.18	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	38,979.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 95.6 0 95.7 0	3.25 3.25	0.00 2.52	0.00	1.05 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.7 0 95.8 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.05 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.8 0 95.9 0	3.25 3.25	0.00 2.59	0.00	1.05 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	39,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 95.9 0 96.0 0	3.30 3.25	0.00 3.86	0.00	1.05 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.0 0 96.1 0	3.25 3.25	0.00 3.60	0.00	1.00 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.1 0 96.2 0	3.25 3.25	0.00 1.91	0.00	1.00 0.75	97.5	0.0	2.5		100.0	39,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.2 0 96.3 0	3.30 3.25	0.00 3.23	0.00	1.00 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	39,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.3 0 96.4 0	3.25 3.30	0.00 5.35	0.00	1.05 1.29	100.0	0.0	0.0		100.0	39,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.4 0 96.5 0	3.25 3.25	0.00 3.14	0.00	1.00 0.50	96.0	0.0	4.0		100.0	39,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.5 0 96.6 0	3.25 3.25	0.00 3.43	0.00	1.05 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	39,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.6 0 96.7 0	3.25 3.25	0.00 3.99	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.7 0 96.8 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.8 0 96.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	40,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 96.9 0 97.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.07 1.61	89.0	0.0	11.0		100.0	40,379.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 97.0 0 97.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	40,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.1 0 97.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.2 0 97.3 0	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.3 0 97.4 0	3.25 3.25	0.00 2.36	0.00	1.20 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	40,779.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.4 0 97.5 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.20 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	40,879.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.5 0 97.6 0	3.25 3.25	0.00 1.78	0.00	1.10 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	40,979.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.6 0 97.7 0	3.35 3.35	0.00 2.20	0.00	1.30 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	41,079.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.7 0 97.8 0	3.35 3.35	0.00 2.20	0.00	1.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	41,179.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.8 0 97.9 0	3.17 3.50	0.00 2.50	0.00	1.67 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	41,279.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 97.9 0 98.0 0	3.29 3.25	0.00 1.60	0.00	1.81 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	41,379.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.0 0 98.1 0	3.27 3.25	0.00 1.60	0.00	1.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,479.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.1 0 98.2 0	3.23 3.13	0.00 1.58	0.00	1.84 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	41,579.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.2 0 98.3 0	3.25 3.19	1.22 1.50	0.00	0.50 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	41,679.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.3 0 98.4 8	3.35 3.23	1.23 1.50	0.00	0.50 0.46	108.0	0.0	0.0		108.0	41,787.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 98.4 8 98.5 8	3.37 3.55	1.59 0.00	0.00	0.40 1.62	100.0	0.0	0.0		100.0	41,887.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.5 8 98.6 8	3.32 3.50	1.39 0.00	0.00	0.43 1.24	100.0	0.0	0.0		100.0	41,987.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.6 8 98.7 7	3.39 3.47	1.01 0.00	0.00	0.60 1.29	99.0	0.0	0.0		99.0	42,086.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.7 7 98.8 8	3.31 3.52	0.00 0.00	0.00	1.91 1.36	101.0	0.0	0.0		101.0	42,187.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.8 8 98.9 7	3.35 3.38	2.22 0.00	0.00	0.62 1.07	99.0	0.0	0.0		99.0	42,286.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 98.9 7 99.0 8	3.37 3.31	1.60 0.00	0.00	1.07 1.63	101.0	0.0	0.0		101.0	42,387.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.0 8 99.1 13	3.32 3.34	1.63 0.00	0.00	1.08 1.75	105.0	0.0	0.0		105.0	42,492.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.1 13 99.2 9	3.31 3.32	2.63 0.00	0.00	1.11 2.01	96.0	0.0	0.0		96.0	42,588.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.2 9 99.3 2	3.31 3.94	3.07 5.49	0.00	0.72 0.66	93.0	0.0	0.0		93.0	42,681.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.3 2 99.4 3	6.28 3.94	2.14 5.97	0.00	0.51 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	42,782.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.4 3 99.5 8	6.34 3.33	2.58 3.47	0.00	0.64 0.70	105.0	0.0	0.0		105.0	42,887.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.5 8 99.6 1	3.26 3.39	1.97 2.10	0.00	0.70 5.64	93.0	0.0	0.0		93.0	42,980.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.6 1 99.7 1	5.82 3.37	1.97 2.10	0.00	0.44 0.61	100.0	0.0	0.0		100.0	43,080.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.7 1 99.7 101	3.23 3.40	1.97 2.43	0.00	0.68 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	43,180.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 99.8 0 99.9 5	3.32 3.10	2.05 2.43	0.00	0.70 0.70	105.0	0.0	0.0		105.0	43,285.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 99.9 5 100.0 2	3.35 3.41	2.16 2.43	0.00	0.62 0.70	97.0	0.0	0.0		97.0	43,382.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.0 2 100.1 4	3.37 3.30	8.22 2.43	0.00	1.47 0.70	-93.7	0.0	195.7		102.0	43,484.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.1 4 100.2 0	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	0.70 0.70	96.0	0.0	0.0		96.0	43,580.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.2 0 100.3 0	3.30 3.30	2.00 3.95	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	43,680.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.3 0 100.4 0	3.50 3.35	2.20 3.98	0.00	0.65 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	43,780.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.4 0 100.5 0	3.30 3.30	2.54 2.52	0.00	2.10 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	43,880.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.5 0 100.6 0	3.30 3.30	1.25 0.00	0.00	0.40 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	43,980.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.6 0 100.7 0	3.30 3.30	1.25 0.00	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	44,080.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.7 0 100.8 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	44,180.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.8 0 100.9 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.95 6.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,280.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 100.9 0 101.0 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	44,380.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 101.0 0 101.1 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.43 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	44,480.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 101.1 0 101.2 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.48 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	44,580.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県美馬市 101.2 0 101.3 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.28 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,680.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 101.3 0 101.4 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	44,780.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 101.4 0 101.5 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.30 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	44,880.0	アスファルト舗装	
徳島県美馬市 101.5 0 101.6 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.70 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	44,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 101.6 0 101.7 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	2.85 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	45,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 101.7 0 101.8 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 101.8 0 101.9 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 101.9 0 102.0 0	3.30 3.38	0.00 0.00	0.00	1.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	45,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.0 0 102.1 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	45,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.1 0 102.2 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.60 1.80	0.0	0.0	100.0		100.0	45,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.2 0 102.3 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	45,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.3 0 102.4 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.65 0.70	28.0	0.0	72.0		100.0	45,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.4 0 102.5 0	3.30 3.30	2.00 0.00	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	45,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.5 0 102.6 0	3.30 3.30	2.25 1.43	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,980.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 102.6 0 102.7 0	3.30 3.30	2.16 0.00	0.00	0.45 0.59	100.0	0.0	0.0		100.0	46,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.7 0 102.8 0	3.30 3.30	2.12 0.00	0.00	0.58 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	46,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.8 0 102.9 0	3.40 3.40	2.20 0.00	0.00	0.50 3.10	100.0	0.0	0.0		100.0	46,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 102.9 0 103.0 0	3.30 3.30	2.12 0.00	0.00	1.06 5.15	100.0	0.0	0.0		100.0	46,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.0 0 103.1 0	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	0.99 4.40	100.0	0.0	0.0		100.0	46,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.1 0 103.2 0	3.30 3.30	2.16 0.00	0.00	1.05 0.93	100.0	0.0	0.0		100.0	46,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.2 0 103.3 0	3.30 3.30	2.14 0.00	0.00	1.08 1.52	100.0	0.0	0.0		100.0	46,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.3 0 103.4 0	3.30 3.30	2.16 0.00	0.00	0.94 3.31	100.0	0.0	0.0		100.0	46,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.4 0 103.5 0	3.30 3.30	2.35 0.00	0.00	0.63 5.55	100.0	0.0	0.0		100.0	46,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.5 0 103.6 0	3.30 3.30	2.04 3.13	0.00	0.50 0.74	100.0	0.0	0.0		100.0	46,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.6 0 103.7 0	3.30 3.30	1.65 1.40	0.00	0.92 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	47,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.7 0 103.8 0	3.30 3.30	2.80 2.50	0.00	0.70 0.94	100.0	0.0	0.0		100.0	47,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.8 0 103.9 0	3.30 3.30	4.39 4.41	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	47,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 103.9 0 104.0 0	3.30 3.30	4.27 4.42	0.00	0.81 0.64	100.0	0.0	0.0		100.0	47,380.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 104.0 0 104.1 0	3.30 3.30	3.15 2.70	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	47,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 104.1 0 104.2 0	3.30 3.30	2.35 1.95	0.00	0.70 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	47,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 104.2 0 104.3 0	3.30 3.30	2.15 2.00	0.00	0.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	47,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 104.3 0 104.4 0	3.30 3.30	1.48 1.90	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	47,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 104.4 0 104.5 0	3.30 3.30	0.00 3.08	0.00	3.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	47,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 104.5 0 104.6 0	3.30 3.30	2.28 1.70	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	47,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 104.6 0 104.7 0	3.30 3.30	3.60 2.03	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	48,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 104.7 0 104.8 0	3.30 3.30	2.23 2.28	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	48,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 104.8 0 104.9 0	3.30 3.30	2.70 2.23	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	48,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 104.9 0 105.0 0	3.30 3.30	3.05 2.20	0.00	0.70 0.70	83.1	0.0	16.9		100.0	48,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.0 0 105.1 0	3.40 3.40	2.00 0.00	0.00	1.60 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	48,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.1 0 105.2 0	3.30 3.30	2.00 2.30	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.2 0 105.3 0	3.30 3.30	5.05 2.50	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.3 0 105.4 0	3.30 3.30	2.18 0.00	0.00	0.70 3.43	100.0	0.0	0.0		100.0	48,780.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 105.4 0 105.5 0	3.30 3.30	2.28 2.30	0.00	0.75 0.70	-6.3	0.0	106.3		100.0	48,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.5 0 105.6 0	3.35 3.35	1.60 2.01	0.00	1.27 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	48,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.6 0 105.7 0	3.35 3.35	1.60 2.01	0.00	1.31 1.23	100.0	0.0	0.0		100.0	49,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.7 0 105.8 0	3.35 3.35	2.36 2.51	0.00	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.8 0 105.9 0	3.40 3.40	2.25 2.46	0.00	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 105.9 0 106.0 0	3.30 3.35	0.00 1.38	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	49,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.0 0 106.1 0	3.50 3.50	0.00 2.60	0.00	1.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.1 0 106.2 0	3.30 3.30	3.50 2.28	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.2 0 106.3 0	3.30 3.30	2.70 2.20	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.3 0 106.4 0	3.30 3.30	1.95 2.03	0.00	0.95 1.90	90.0	0.0	10.0		100.0	49,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.4 0 106.5 0	3.30 3.30	4.10 0.00	0.00	0.70 4.45	100.0	0.0	0.0		100.0	49,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.5 0 106.6 0	3.30 3.30	2.20 0.00	0.00	0.40 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	49,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.6 0 106.7 0	2.80 6.70	3.50 0.00	0.00	2.80 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.7 0 106.8 0	3.40 3.10	1.80 0.00	0.00	0.75 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	50,180.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 106.8 0 106.9 0	3.35 3.35	2.65 0.00	0.00	0.75 3.40	100.0	0.0	0.0		100.0	50,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 106.9 0 107.0 0	3.30 3.30	2.90 0.00	0.00	0.75 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.0 0 107.1 0	3.30 3.30	1.55 0.00	0.00	0.80 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	50,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.1 0 107.2 0	3.30 3.30	1.75 0.00	0.00	0.59 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	50,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.2 0 107.3 0	3.35 3.35	1.75 0.00	0.00	0.45 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	50,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.3 0 107.4 0	3.30 3.35	1.75 0.00	0.00	0.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	50,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.4 0 107.5 0	3.35 3.35	1.45 0.00	0.00	0.45 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	50,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.5 0 107.6 0	3.30 3.30	1.53 0.00	0.00	0.55 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	50,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.6 0 107.7 0	3.35 3.35	2.20 2.20	0.00	0.50 0.50	-22.0	0.0	122.0		100.0	51,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.7 0 107.8 0	3.30 3.30	3.00 2.60	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.8 0 107.9 0	3.40 3.40	2.13 3.10	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 107.9 0 108.0 0	4.40 3.40	1.80 3.10	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	51,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.0 0 108.1 0	3.30 3.30	2.70 3.10	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.1 0 108.2 0	3.25 3.25	3.00 2.50	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,580.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 108.2 0 108.3 0	3.30 3.30	2.35 0.00	0.00	0.70 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	51,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.3 0 108.4 0	3.25 3.85	0.00 0.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	51,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.4 0 108.5 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	51,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.5 0 108.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.6 0 108.7 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	4.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.7 0 108.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.8 0 108.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	52,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 108.9 0 109.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.0 0 109.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.1 0 109.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	52,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.2 0 109.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	52,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.3 0 109.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	52,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.4 0 109.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.65 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.5 0 109.6 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	52,980.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 109.6 0 109.7 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	53,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.7 0 109.8 0	3.35 3.35	3.00 0.00	0.00	0.85 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	53,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.8 0 109.9 0	3.35 3.40	1.85 0.00	0.00	0.95 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	53,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 109.9 0 110.0 0	3.25 3.50	1.95 0.00	0.00	0.95 4.45	85.4	0.0	14.6		100.0	53,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 110.0 0 110.1 0	3.25 3.30	2.00 0.00	0.00	2.00 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	53,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 110.1 0 110.2 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.95 1.20	95.0	0.0	5.0		100.0	53,580.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 110.2 0 110.3 0	3.25 3.30	2.55 0.00	0.00	0.95 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	53,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 110.3 0 110.4 0	3.25 3.25	2.15 2.30	0.00	0.95 0.70	95.0	0.0	5.0		100.0	53,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 110.4 0 110.5 0	3.30 3.25	2.15 0.00	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 110.5 0 110.6 0	3.25 3.25	2.70 2.30	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 110.6 0 110.7 0	3.25 3.25	1.35 1.60	0.00	1.00 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	54,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 110.7 0 110.8 0	3.25 3.55	2.60 3.15	0.00	0.65 0.50	95.0	0.0	5.0		100.0	54,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 110.8 0 110.9 0	3.25 6.00	2.80 2.85	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 110.9 0 111.0 0	3.25 3.45	3.80 2.05	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,380.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 111.0 0 111.1 0	3.25 3.25	2.15 2.15	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.1 0 111.2 0	3.30 3.25	2.05 2.00	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.2 0 111.3 0	3.25 3.25	3.60 2.23	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.3 0 111.4 0	3.35 3.35	2.10 2.08	0.00	3.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.4 0 111.5 0	3.25 3.25	3.00 2.19	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.5 0 111.6 0	3.25 3.25	3.70 2.19	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.6 0 111.7 0	3.25 3.25	3.15 2.18	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.7 0 111.8 0	3.25 3.25	4.00 2.20	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.8 0 111.9 0	3.25 3.25	2.15 2.23	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 111.9 0 112.0 0	3.25 3.25	0.00 2.29	0.00	3.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.0 0 112.1 0	3.25 3.25	1.80 2.12	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.1 0 112.2 0	3.25 3.25	4.40 2.15	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.2 0 112.3 0	3.30 3.25	2.55 2.21	0.00	2.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.3 0 112.4 0	3.25 3.25	1.80 2.14	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,780.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 112.4 0 112.5 0	3.25 3.25	3.50 2.13	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.5 0 112.6 0	3.25 3.25	2.05 2.10	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.6 0 112.7 0	3.25 3.25	2.20 2.16	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.7 0 112.8 0	3.25 3.25	2.70 2.24	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.8 0 112.9 0	3.25 3.25	3.90 1.41	0.00	1.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 112.9 0 113.0 0	3.25 3.25	3.50 2.10	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,380.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.0 0 113.1 0	3.25 3.25	2.60 2.10	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,480.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.1 0 113.2 0	3.25 3.25	2.40 2.11	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,580.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.2 0 113.3 0	3.25 3.25	2.70 2.06	0.00	8.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.3 0 113.4 0	3.25 3.30	2.00 2.12	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.4 0 113.5 0	3.25 3.30	2.00 2.16	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.5 0 113.6 0	3.25 3.30	3.40 2.16	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.6 0 113.7 0	3.25 3.30	2.30 2.16	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 113.7 0 113.8 0	3.25 3.25	2.20 2.21	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,180.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 113.8 0 113.9 0	3.25 3.25	2.00 2.07	0.00	0.65 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 113.9 0 114.0 0	3.25 3.25	0.00 2.08	0.00	2.05 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.0 0 114.1 0	3.50 3.50	2.20 0.00	0.00	0.55 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	57,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.1 0 114.2 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.75 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	57,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.2 0 114.3 0	3.25 3.25	3.48 2.50	0.00	0.84 0.75	83.0	0.0	17.0		100.0	57,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.3 0 114.4 0	3.20 3.25	2.60 2.50	0.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.4 0 114.5 0	3.25 3.25	3.20 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.5 0 114.6 0	3.25 3.25	3.20 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	57,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.6 0 114.7 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	2.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	58,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.7 0 114.8 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	2.00 0.90	68.6	0.0	31.4		100.0	58,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.8 0 114.9 0	3.25 3.25	3.20 2.90	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	58,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 114.9 0 115.0 0	3.25 3.25	3.20 2.90	0.00	0.75 0.85	95.0	0.0	5.0		100.0	58,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 115.0 0 115.1 0	3.25 3.45	2.80 2.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 115.1 0 115.2 0	3.25 3.25	2.10 2.50	0.00	8.10 0.80	90.0	0.0	10.0		100.0	58,580.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 115.2 0 115.3 0	3.25 3.25	2.05 2.00	0.00	0.50 3.10	100.0	0.0	0.0		100.0	58,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 115.3 0 115.4 0	3.40 4.00	0.00 0.00	0.00	1.80 1.60	94.0	0.0	6.0		100.0	58,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 115.4 0 115.5 0	3.40 4.10	0.00 0.00	0.00	2.05 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	58,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 115.5 0 115.6 0	3.35 3.30	0.00 0.00	0.00	2.20 1.20	79.0	0.0	21.0		100.0	58,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 115.6 0 115.7 0	3.35 3.30	0.00 0.00	0.00	2.35 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	59,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 115.7 0 115.8 0	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00	0.50 1.35	96.4	0.0	3.6		100.0	59,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 115.8 0 115.9 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	59,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 115.9 0 116.0 0	3.25 3.25	1.99 0.00	0.00	0.50 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	59,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 116.0 0 116.1 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	59,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 116.1 0 116.2 0	3.25 3.25	1.90 1.30	0.00	0.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	59,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 116.2 0 116.3 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	59,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 116.3 0 116.4 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	59,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 116.4 0 116.5 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	59,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 116.5 0 116.6 0	3.25 3.25	1.40 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	59,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 116.6 0 116.7 0	3.25 3.25	2.25 2.05	0.00	0.55 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	60,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 116.7 0 116.8 0	3.25 3.25	4.65 1.20	0.00	0.50 0.55	90.0	0.0	10.0		100.0	60,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 116.8 0 116.9 0	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	60,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 116.9 0 117.0 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.20 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	60,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 117.0 0 117.1 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.50 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	60,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 117.1 0 117.2 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.50 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	60,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 117.2 0 117.3 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	60,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 117.3 0 117.4 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	60,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 117.4 0 117.5 0	3.25 3.25	1.70 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 117.5 0 117.6 0	3.25 3.25	2.05 2.50	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	60,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 117.6 0 117.7 0	3.25 3.25	3.65 2.50	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 117.7 0 117.8 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 117.8 0 117.9 0	3.25 3.25	2.30 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 117.9 0 118.0 0	5.55 3.25	2.30 1.75	0.00	0.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	61,380.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 118.0 0 118.1 0	3.25 3.25	2.70 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.1 0 118.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	2.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.2 0 118.3 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	2.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.3 0 118.4 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	61,780.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.4 0 118.5 0	5.85 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.5 0 118.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.65 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	61,980.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.6 0 118.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.40 1.70	97.0	0.0	3.0		100.0	62,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.7 0 118.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 3.45	100.0	0.0	0.0		100.0	62,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.8 0 118.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.80 3.20	100.0	0.0	0.0		100.0	62,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 118.9 0 119.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.45 1.80	89.0	0.0	11.0		100.0	62,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.0 0 119.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.65 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	62,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.1 0 119.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.10 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	62,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.2 0 119.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.20 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	62,680.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.3 0 119.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	62,780.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 119.4 0 119.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.40 2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	62,880.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.5 0 119.6 2	3.25 5.55	1.70 1.85	0.00	0.40 0.45	102.0	0.0	0.0		102.0	62,982.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.6 2 119.7 0	3.80 3.20	2.60 1.95	0.00	0.80 1.15	98.0	0.0	0.0		98.0	63,080.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.7 0 119.8 0	3.20 3.20	2.45 1.85	0.00	0.85 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	63,180.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.8 0 119.9 0	3.20 3.30	2.70 2.60	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	63,280.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 119.9 0 120.0 0	3.25 3.25	2.65 0.00	0.00	0.75 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	63,380.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 120.0 0 120.1 0	3.25 3.25	2.85 0.00	0.00	0.75 3.25	100.0	0.0	0.0		100.0	63,480.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 120.1 0 120.2 0	3.25 3.25	3.70 0.00	0.00	0.70 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	63,580.0	アスファルト舗装	
徳島県吉野川市 120.2 0 120.3 0	3.25 3.25	2.35 0.00	0.00	0.75 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	63,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 120.3 0 120.4 0	3.25 3.25	3.70 3.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 120.4 0 120.5 0	3.25 3.25	3.50 3.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	63,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 120.5 0 120.6 0	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 120.6 0 120.7 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	64,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 120.7 0 120.8 0	3.25 3.25	2.65 1.80	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	64,180.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 120.8 0 120.9 0	3.25 3.25	1.65 2.40	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	64,280.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 120.9 0 121.0 0	3.25 3.25	3.05 2.00	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	64,380.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.0 0 121.1 0	3.25 3.25	3.50 1.50	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	64,480.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.1 0 121.2 0	3.25 3.25	3.30 1.40	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	64,580.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.2 0 121.3 0	3.25 3.41	2.20 1.55	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	64,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.3 0 121.4 0	3.20 3.35	2.35 2.55	0.00	0.70 0.65	55.0	0.0	45.0		100.0	64,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.4 0 121.5 0	3.20 3.25	4.50 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	64,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.5 0 121.6 0	3.25 3.25	2.35 3.60	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	3.0		100.0	64,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.6 0 121.7 0	3.25 3.25	2.62 2.20	0.00	0.75 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	65,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.7 0 121.8 0	3.25 3.25	2.35 2.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,180.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.8 0 121.9 0	3.25 3.25	2.50 1.65	0.00	0.75 0.70	97.5	0.0	2.5		100.0	65,280.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 121.9 0 122.0 0	3.25 3.25	2.40 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,380.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 122.0 0 122.1 0	3.25 3.25	2.30 1.75	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	65,480.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県吉野川市 122.1 0 122.2 0	3.25 3.25	2.20 2.90	0.00	0.75 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	65,580.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県吉野川市 122.2 0 122.3 0	3.25 3.25	2.35 1.40	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 122.3 0 122.4 0	3.25 3.25	1.90 2.05	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 122.4 0 122.5 0	3.25 3.25	2.10 1.90	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 122.5 0 122.6 0	3.25 3.25	1.90 1.70	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,980.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 122.6 0 122.7 0	3.30 3.30	1.40 1.65	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,080.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 122.7 0 122.8 0	3.30 3.30	2.08 2.83	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,180.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 122.8 0 122.9 0	3.30 3.30	1.73 3.21	0.00	1.20 0.80	70.0	0.0	30.0		100.0	66,280.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 122.9 0 123.0 0	3.30 3.30	2.10 2.10	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,380.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 123.0 0 123.1 0	3.30 3.30	2.00 2.15	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,480.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 123.1 0 123.2 0	3.30 3.30	1.80 1.89	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,580.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 123.2 0 123.3 0	3.30 3.30	2.65 2.40	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 123.3 0 123.4 0	3.30 3.30	2.90 2.90	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,780.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 123.4 0 123.5 0	3.30 3.30	1.55 1.60	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,880.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 123.5 0 123.6 0	3.30 3.30	2.20 1.80	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	66,980.0	排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県名西郡石井町 123.6 0 123.7 0	3.30 3.30	2.10 1.85	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	67,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 123.7 0 123.8 0	3.30 3.30	1.60 1.40	0.00	0.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	67,180.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 123.8 0 123.9 0	4.50 3.30	2.70 0.00	0.00	0.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	67,280.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 123.9 0 124.0 0	3.30 3.30	2.43 1.95	0.00	0.70 0.70	90.0	0.0	10.0		100.0	67,380.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.0 0 124.1 0	3.30 3.30	3.35 0.00	0.00	0.80 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	67,480.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.1 0 124.2 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	2.70 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,580.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.2 0 124.3 0	3.30 3.30	1.95 0.00	0.00	0.70 4.80	100.0	0.0	0.0		100.0	67,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.3 0 124.4 0	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	0.70 2.85	100.0	0.0	0.0		100.0	67,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.4 0 124.5 0	3.30 3.30	2.38 0.00	0.00	0.65 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	67,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.5 0 124.6 0	3.30 3.30	2.03 0.00	0.00	0.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,980.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 124.6 0 124.7 0	3.30 3.30	2.55 0.00	0.00	0.75 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	68,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.7 0 124.8 0	3.30 3.30	2.65 0.00	0.00	0.80 1.50	90.7	0.0	9.3		100.0	68,180.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.8 0 124.9 0	3.30 3.30	1.90 0.00	0.00	0.55 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	68,280.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 124.9 0 125.0 0	3.30 3.30	1.85 0.00	0.00	0.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	68,380.0	排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県名西郡石井町 125.0 0 125.1 0	3.30 3.30	2.53 0.00	0.00	0.70 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	68,480.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 125.1 0 125.2 0	3.30 3.30	2.95 0.00	0.00	0.95 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,580.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 125.2 0 125.3 0	3.30 3.30	3.25 0.00	0.00	0.90 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	68,680.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 125.3 0 125.4 0	3.30 3.30	2.10 0.00	0.00	0.75 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	68,780.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 125.4 0 125.5 0	3.30 3.30	1.80 0.00	0.00	0.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,880.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 125.5 0 125.6 0	3.30 3.30	2.75 0.00	0.00	0.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	68,980.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 125.6 0 125.7 0	3.30 3.30	2.75 0.00	0.00	0.45 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	69,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 125.7 0 125.8 0	3.30 3.30	2.05 0.00	0.00	0.50 1.20	95.5	0.0	4.5		100.0	69,180.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 125.8 0 125.9 0	3.50 3.50	1.60 0.88	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,280.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 125.9 0 126.0 0	3.30 3.30	1.35 1.83	0.00	1.20 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	69,380.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 126.0 0 126.1 0	3.30 3.30	0.00 1.78	0.00	2.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	69,480.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 126.1 0 126.2 0	3.30 3.30	0.00 1.75	0.00	2.40 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	69,580.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 126.2 0 126.3 0	3.30 3.30	1.68 1.78	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	69,680.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 126.3 0 126.4 0	3.30 3.30	1.80 1.73	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	69,780.0	排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県名西郡石井町 126.4 0 126.5 0	3.30 3.30	2.10 1.78	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	69,880.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 126.5 0 126.6 0	3.30 3.30	1.68 0.45	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	69,980.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 126.6 0 126.7 0	3.30 3.30	1.83 1.45	0.00	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	70,080.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 126.7 0 126.8 0	3.30 3.30	2.75 1.38	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	70,180.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 126.8 0 126.9 0	3.30 3.30	2.50 0.70	0.00	2.20 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	70,280.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 126.9 0 127.0 0	3.30 3.30	2.60 1.45	0.00	1.20 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	70,380.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.0 0 127.1 0	3.49 3.39	0.00 1.91	0.00	2.49 0.87	100.0	0.0	0.0		100.0	70,480.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.1 0 127.2 15	4.07 3.74	0.00 1.75	0.00	1.93 0.56	115.0	0.0	0.0		115.0	70,595.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 127.2 15 127.3 0	3.20 3.20	1.99 1.90	0.00	1.00 0.75	85.0	0.0	0.0		85.0	70,680.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.3 0 127.4 0	3.30 3.30	3.60 2.20	0.00	0.75 0.80	73.0	0.0	27.0		100.0	70,780.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.4 0 127.5 0	3.23 3.06	2.92 2.20	0.00	0.75 0.96	100.0	0.0	0.0		100.0	70,880.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.5 0 127.6 0	3.14 3.21	2.20 1.90	0.00	0.87 0.83	100.0	0.0	0.0		100.0	70,980.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.6 0 127.6 80	3.25 3.25	0.00 2.01	0.00	1.29 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	71,060.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.6 80 127.7 80	3.25 3.25	0.00 1.99	0.00	1.25 7.80	100.0	0.0	0.0		100.0	71,160.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県名西郡石井町 127.7 80 127.8 80	4.53 3.46	0.00 2.00	0.00	1.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,260.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.8 80 127.9 80	3.30 3.20	0.00 1.94	0.00	2.72 0.75	96.2	0.0	3.8		100.0	71,360.0	アスファルト舗装	
徳島県名西郡石井町 127.9 80 128.0 80	3.25 3.25	0.00 2.73	0.00	2.38 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	71,460.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 128.0 80 128.1 90	3.25 3.25	0.00 2.95	0.00	2.55 0.05	110.0	0.0	0.0		110.0	71,570.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 128.1 90 128.2 90	3.25 3.25	0.00 3.29	0.00	2.53 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	71,670.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 128.2 90 128.3 60	3.35 3.45	1.26 3.70	0.00	1.10 0.65	70.0	0.0	0.0		70.0	71,740.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 128.3 60 128.4 80	3.25 3.45	1.30 1.40	0.00	1.00 0.80	117.6	0.0	2.4		120.0	71,860.0	排水性舗装	
徳島県名西郡石井町 128.4 80 128.5 60	3.35 3.30	1.63 2.30	0.00	0.95 0.90	80.0	0.0	0.0		80.0	71,940.0	排水性舗装	
徳島県徳島市 128.5 60 128.6 60	3.30 3.20	2.48 2.24	0.00	1.05 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	72,040.0	排水性舗装	
徳島県徳島市 128.6 60 128.7 60	3.25 3.25	2.33 2.42	0.00	1.00 1.00	93.7	0.0	6.3		100.0	72,140.0	排水性舗装	
徳島県徳島市 128.7 60 128.8 40	3.25 3.25	2.33 2.42	0.00	1.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	72,220.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 128.8 40 128.8 100	3.25 3.25	2.20 3.45	0.00	1.15 0.50	42.8	0.0	17.2		60.0	72,280.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 128.8 100 128.9 50	3.25 3.25	2.20 3.45	0.00	1.15 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	72,330.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 128.9 50 129.0 60	3.25 3.25	3.50 3.70	0.00	1.50 1.20	99.0	0.0	11.0		110.0	72,440.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 129.0 60 129.1 60	3.12 3.00	2.01 2.40	0.00	2.61 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	72,540.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.1 60 129.2 70	3.25 3.35	2.29 2.19	0.00	0.98 0.83	104.0	0.0	6.0		110.0	72,650.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.2 70 129.3 70	3.25 3.40	2.07 1.85	0.00	0.96 0.90	97.0	0.0	3.0		100.0	72,750.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.3 70 129.4 50	3.25 3.25	1.65 1.69	0.00	1.15 1.07	77.3	0.0	2.7		80.0	72,830.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.4 50 129.5 40	3.32 3.35	0.00 0.00	0.00	2.78 3.32	84.0	0.0	6.0		90.0	72,920.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.5 40 129.6 60	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00	2.77 2.14	120.0	0.0	0.0		120.0	73,040.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.6 60 129.7 100	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.83 2.90	140.0	0.0	0.0		140.0	73,180.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.7 100 129.8 50	3.70 3.60	0.00 0.00	0.00	1.96 1.80	50.0	0.0	0.0		50.0	73,230.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.8 50 129.9 80	3.20 3.30	0.00 0.00	0.00	1.82 2.20	130.0	0.0	0.0		130.0	73,360.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 129.9 80 130.0 80	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.11 2.03	100.0	0.0	0.0		100.0	73,460.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.0 80 130.1 50	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00	2.31 2.26	70.0	0.0	0.0		70.0	73,530.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.1 50 130.2 40	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00	2.26 1.61	90.0	0.0	0.0		90.0	73,620.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.2 40 130.3 60	3.35 3.15	0.00 0.00	0.00	1.74 1.35	115.4	0.0	4.6		120.0	73,740.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.3 60 130.4 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.27 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	73,840.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 130.4 60 130.5 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.31 2.23	100.0	0.0	0.0		100.0	73,940.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.5 60 130.6 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.34 2.14	120.0	0.0	0.0		120.0	74,060.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.6 80 130.7 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.24 2.31	80.0	0.0	0.0		80.0	74,140.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.7 60 130.8 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.79 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	74,240.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.8 60 130.9 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.29 2.13	90.0	0.0	0.0		90.0	74,330.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 130.9 50 131.1 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	3.29 1.22	150.0	0.0	0.0		150.0	74,480.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 131.1 0 131.2 0	4.95 6.25	3.40 3.50	0.00	1.55 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	74,580.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 131.2 0 131.3 0	6.10 6.10	2.55 3.70	0.00	2.30 1.05	-205.0	0.0	305.0		100.0	74,680.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 131.3 0 131.4 40	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	74,820.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 131.4 40 131.5 40	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,920.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 131.5 40 131.6 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	74,980.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 131.6 0 131.6 80	5.50 6.30	3.78 3.95	0.00	1.75 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	75,060.0	排水性舗装	
徳島県徳島市 131.6 80 131.7 70	6.30 6.30	3.99 3.20	0.00	0.70 0.70	77.5	0.0	12.5		90.0	75,150.0	排水性舗装	
徳島県徳島市 131.7 70 131.8 60	6.00 6.20	3.15 3.50	0.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	75,240.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 131.8 60 131.9 80	9.43 6.52	4.29 3.01	0.00	1.20 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	75,360.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 131.9 80 132.0 80	6.40 8.07	2.98 3.01	0.00	0.55 2.73	100.0	0.0	0.0		100.0	75,460.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 132.0 80 132.1 60	9.40 3.26	2.99 2.99	0.00	0.54 3.85	80.0	0.0	0.0		80.0	75,540.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 132.1 60 132.2 90	9.11 6.43	3.87 3.00	0.00	0.50 0.52	130.0	0.0	0.0		130.0	75,670.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.2 90 132.3 60	6.50 6.43	3.01 3.00	0.00	2.73 0.51	70.0	0.0	0.0		70.0	75,740.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.3 60 132.4 70	6.60 9.40	3.00 3.06	0.00	0.50 0.52	110.0	0.0	0.0		110.0	75,850.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.4 70 132.5 60	6.41 7.53	3.01 3.00	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	75,940.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.5 60 132.6 50	6.50 6.46	3.20 2.93	0.00	0.50 0.54	90.0	0.0	0.0		90.0	76,030.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.6 50 132.7 80	6.62 9.38	3.00 3.21	0.00	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	76,160.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.7 80 132.8 0	5.98 8.00	4.02 3.02	0.00	2.65 0.53	5.0	0.0	15.0		20.0	76,180.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.8 0 132.8 70	6.12 8.98	3.99 3.00	0.00	0.35 0.55	70.0	0.0	0.0		70.0	76,250.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 132.8 70 133.0 40	6.14 5.93	2.78 2.94	0.00	0.32 0.50	170.0	0.0	0.0		170.0	76,420.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 133.0 40 133.1 0	8.95 6.12	4.04 3.57	0.00	2.57 0.57	60.0	0.0	0.0		60.0	76,480.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 133.1 0 133.1 70	6.15 6.20	2.75 4.95	0.00	0.43 2.77	70.0	0.0	0.0		70.0	76,550.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 133.1 70 133.3 0	6.11 6.99	2.75 3.03	0.00	0.30 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	76,680.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.3 0 133.3 100	6.13 6.25	3.51 4.99	0.00	0.67 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	76,780.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.3 100 133.4 50	7.00 5.85	2.74 5.49	0.00	0.37 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	76,830.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.4 50 133.5 60	6.20 6.10	2.76 3.40	0.00	0.36 0.55	110.0	0.0	0.0		110.0	76,940.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.5 60 133.6 90	0.05 6.04	2.08 4.12	0.00	2.25 0.49	130.0	0.0	0.0		130.0	77,070.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.6 90 133.8 0	6.47 6.51	3.50 3.51	0.00	1.04 0.98	110.0	0.0	0.0		110.0	77,180.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.8 0 133.8 60	6.49 6.48	3.53 3.53	0.00	0.97 1.02	60.0	0.0	0.0		60.0	77,240.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.8 60 133.9 60	6.50 6.48	3.50 3.52	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,340.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 133.9 60 134.0 40	6.55 6.46	3.52 3.58	0.00	1.00 0.94	80.0	0.0	0.0		80.0	77,420.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.0 40 134.1 60	6.50 6.50	3.53 3.54	0.00	1.00 0.92	120.0	0.0	0.0		120.0	77,540.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.1 60 134.2 40	6.50 6.50	3.52 3.50	0.00	1.00 0.97	80.0	0.0	0.0		80.0	77,620.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.2 40 134.3 80	6.50 6.50	3.49 3.52	0.00	0.96 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	77,760.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.3 80 134.4 80	6.00 6.00	2.00 2.92	0.00	0.59 0.53	100.0	0.0	0.0		100.0	77,860.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.4 80 134.5 70	6.50 6.50	5.27 5.46	0.00	0.50 0.55	90.0	0.0	0.0		90.0	77,950.0	アスファルト舗装 排水性舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 134.5 70 134.6 70	6.36 6.36	4.77 5.75	0.00	3.00 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	78,050.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.6 70 134.7 80	8.00 6.00	5.56 2.62	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	78,160.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.7 80 134.8 90	6.25 6.00	5.57 5.62	0.00	0.52 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	78,270.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.8 90 134.9 50	5.92 5.91	5.70 5.18	0.00	0.50 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	78,330.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 134.9 50 135.0 50	6.50 6.50	5.70 1.67	0.00	0.48 0.56	100.0	0.0	0.0		100.0	78,430.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.0 50 135.1 70	6.08 6.14	5.76 5.80	0.00	0.52 0.53	120.0	0.0	0.0		120.0	78,550.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.1 70 135.2 50	6.31 6.17	5.62 5.75	0.00	0.50 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	78,630.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.2 50 135.3 60	5.71 7.60	5.77 5.51	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	78,740.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.3 60 135.4 70	8.53 5.52	5.72 5.64	0.00	0.50 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	78,850.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.4 70 135.5 70	6.39 6.57	5.67 5.72	0.00	0.54 0.57	100.0	0.0	0.0		100.0	78,950.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.5 70 135.7 0	5.68 7.87	5.55 5.64	0.00	0.48 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	79,080.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.7 0 135.8 0	6.40 6.37	5.62 5.58	0.00	0.62 0.68	43.0	0.0	57.0		100.0	79,180.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 135.8 0 135.8 60	6.83 6.88	4.25 4.25	0.00	0.37 0.37	60.0	0.0	0.0		60.0	79,240.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 135.8 60 135.9 30	7.70 7.00	4.05 2.50	0.00	2.40 3.15	70.0	0.0	0.0		70.0	79,310.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 135.9 30 136.0 60	9.00 8.30	2.89 4.48	0.50	0.55 0.32	130.0	0.0	0.0		130.0	79,440.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.0 60 136.1 80	9.15 8.25	3.00 4.46	0.50	0.47 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	79,560.0	排水性舗装	
徳島県徳島市 136.1 80 136.2 40	9.25 8.40	3.07 4.38	0.50	0.47 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	79,620.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 136.2 40 136.3 80	9.30 8.10	3.02 5.00	0.50	0.53 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	79,760.0	アスファルト舗装 排水性舗装	
徳島県徳島市 136.3 80 136.4 60	9.80 9.60	3.10 7.61	0.50	1.70 0.53	80.0	0.0	0.0		80.0	79,840.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.4 60 136.5 60	9.80 10.15	3.08 3.92	0.50	4.81 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	79,940.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.5 60 136.6 40	8.25 8.10	6.90 8.05	0.50	0.53 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	80,020.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.6 40 136.7 80	8.25 8.08	7.52 4.64	0.56	0.35 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	80,160.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.7 80 136.8 59	8.12 8.10	4.74 7.20	0.48	0.40 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	80,239.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.8 59 136.9 40	8.20 8.05	7.20 7.20	0.50	0.40 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	80,320.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 136.9 40 137.0 0	8.70 7.50	4.73 3.57	0.52	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	80,380.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 137.0 0 137.1 50	5.20 5.20	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	150.0	0.0	0.0		150.0	80,530.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 137.1 50 137.2 40	5.10 5.40	5.40 5.20	0.00	7.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	80,620.0	アスファルト舗装	
徳島県徳島市 137.2 40 137.3 40	5.20 5.30	6.46 6.46	0.00	0.52 0.51	100.0	0.0	0.0		100.0	80,720.0	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名：国道192号

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
徳島県徳島市 137.3 40 137.3 90	10.54 10.92	4.54 5.00	0.00	2.90 0.00	50.0	0.0	0.0		50.0	80,770.0	アスファルト舗装	

# トンネル調書

第三表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名  (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考	
			延 長  m	幅 員 m			有効高  m	拱  cm	側 壁  cm	排水 施設			照明 設備
				車 道	歩 道	路 肩							
1～ 4	境目トンネル	愛媛県四国中央市川滝町	388	3.0	0.7	0.3	4.75	423	40	有り	有り	昭和47年	
		徳島県三好市池田町佐野		3.0	0.8	0.3							
33	天神トンネル	徳島県三好市池田町白地	57	3.0	1.0	0.3	4.75	423	60	有り	有り	昭和52年	
		徳島県三好市池田町白地		3.0	0.8	0.3							
34	白地トンネル	徳島県三好市池田町白地	91	3.0	0.8	0.3	4.60	423	60	有り	有り	昭和51年	
		徳島県三好市池田町白地		3.0	0.8	0.3							
	計		536										

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
4	境目橋	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	39.5	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	316.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	T L - 2 0	通行制限 無し	
13	第一浮世橋	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	36.0	3.3 3.3	0.8 0.0	0.8 0.8	315.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
14	第二浮世橋	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	47.5	3.3 3.3	0.8 0.0	0.8 0.8	415.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
16	竜王橋	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	25.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	216.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	
21	上浦橋	徳島県三好市池田町馬路 徳島県三好市池田町馬路	60.8	3.3 3.3	0.8 0.0	0.8 0.8	532.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
25	馬路第1床版橋	徳島県三好市池田町馬路 徳島県三好市池田町馬路	10.5	3.3 3.3	1.0 0.0	0.4 0.4	68.8	R C 橋 単純桁	昭和49年		通行制限 無し	
26	安長橋	徳島県三好市池田町馬路 徳島県三好市池田町馬路	67.1	3.3 3.3	0.8 0.0	0.8 0.8	587.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
28	新深川橋	徳島県三好市池田町馬路 徳島県三好市池田町馬路	17.0	3.3 3.3	0.0 1.5	0.8 0.8	161.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
31	無名橋1	徳島県三好市池田町馬路 徳島県三好市池田町馬路	5.1	3.1 3.1	0.0 0.8	1.2 0.9	46.3	R C 橋 単純桁	昭和1年		通行制限 無し	
33	第一天神橋	徳島県三好市池田町白地 徳島県三好市池田町白地	25.0	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	200.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
33	第二天神橋	徳島県三好市池田町白地 徳島県三好市池田町白地	21.5	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	172.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
34	第三天神橋	徳島県三好市池田町白地 徳島県三好市池田町白地	30.0	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	240.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
36	第一白地橋	徳島県三好郡池田町白地 徳島県三好市池田町白地	36.0	3.0 3.0	0.8 0.0	1.0 1.0	315.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
36	第二白地橋	徳島県三好市池田町白地 徳島県三好市池田町白地	38.0	3.0 3.0	0.8 0.0	1.0 1.1	332.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
44	井川BOXカルバートA	徳島県三好市井川町西井川 徳島県三好市井川町西井川	2.0	3.3 3.3	1.7 0.0	0.3 3.7	-	R C 橋 溝橋	昭和44年		通行制限 無し	
46	西井川跨線橋	徳島県三好市井川町西井川 徳島県三好市井川町西井川	24.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	195.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年	T L - 2 0	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
52	井川BOXカルバートB	徳島県三好市井川町吉岡 徳島県三好市井川町吉岡	2.0	3.3	1.5	0.5	-	RC橋 溝橋	昭和44年		通行制限 無し	
56	日の出橋	徳島県三好市井川町岡ノ前 徳島県三好市井川町辻	40.0	3.3	0.0	0.8	320.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和37年	T-20, L	通行制限 無し	
57	無名橋2	徳島県三好市井川町辻 徳島県三好市井川町辻	3.7	3.3	0.0	0.8	31.0	RC橋 単純桁	昭和1年		通行制限 無し	
60	旭橋	徳島県三好市井川町大佐古 徳島県三好市井川町大佐古	12.5	3.3	0.0	1.2	112.1	PC橋 単純桁	昭和1年		通行制限 無し	
64	美濃田跨線橋	徳島県三好郡東みよし町加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂	35.2	3.3	0.0	1.3	316.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
67	稲持橋	徳島県三好郡東みよし町加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂	10.0	3.3	0.0	1.3	90.0	PC橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
77	山根谷橋	徳島県三好郡東みよし町加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂	12.0	3.3	2.0	0.8	144.1	PC橋 単純桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
78・ 79	加茂谷橋	徳島県三好郡東みよし町加茂 徳島県三好郡東みよし町西庄	40.0	3.3	2.0	0.8	480.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
89・ 90	山口谷橋	徳島県三好郡東みよし町中庄 徳島県三好郡東みよし町中庄	158.0	3.0	1.5	0.5	1,580.0	PC橋 単純桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
101	猪ノ谷橋	徳島県三好郡東みよし町毛田 徳島県三好郡東みよし町毛田	26.7	3.0	0.8	1.0	248.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
115・ 116	半田川橋	徳島県美馬郡つるぎ町半田町松生 徳島県美馬郡つるぎ町小野	143.0	3.3	0.8	0.8	1,323.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
118	大橋谷橋	徳島県美馬郡つるぎ町半田中藪 徳島県美馬郡つるぎ町半田中藪	35.1	3.3	0.0	1.3	315.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	TL-20	通行制限 無し	
128・ 129	貞光大橋	徳島県美馬郡つるぎ町貞光大須賀 徳島県美馬郡つるぎ町貞光大須賀	182.0	3.3	0.0	0.8	1,683.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	TL-20	通行制限 無し	
134	太田橋	徳島県美馬郡つるぎ町貞光太田 徳島県美馬郡つるぎ町貞光太田	36.0	3.3	0.0	1.3	396.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	TL-20	通行制限 無し	
156	楠谷橋	徳島県美馬市穴吹町三島 徳島県美馬市穴吹町三島	2.5	3.3	0.0	1.1	20.8	RC橋 その他	昭和2年		通行制限 無し	
158	宮の谷橋	徳島県美馬市穴吹町三島 徳島県美馬市穴吹町三島	4.0	3.3	0.0	1.1	32.6	RC橋 その他	昭和2年		通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
160	三谷橋	徳島県美馬市穴吹町三島 徳島県美馬市穴吹町三島	11.0	3.3	0.0	0.8	88.0	RC橋 単純桁	昭和33年		通行制限 無し	
171・ 172	穴吹新橋	徳島県美馬市穴吹町穴吹 徳島県美馬市穴吹町穴吹	195.7	3.3	0.0	0.8	1,565.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
180	舟戸西橋	徳島県吉野川市山川町一理塚 徳島県吉野川市山川町一里塚	100.0	3.7	0.0	1.2	939.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和43年	TL-20	通行制限 無し	
180	舟戸東橋	徳島県吉野川市山川町一里塚 徳島県吉野川市山川町一里塚	72.0	0.7	0.0	0.0	324.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
190	岩谷橋	徳島県吉野川市山川町川田 徳島県吉野川市山川町川田	16.9	3.3	0.0	1.8	169.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
192・ 192	山川橋	徳島県吉野川市山川町村雲 徳島県吉野川市山川町湯立	106.3	3.3	2.6	1.3	1,477.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
194	新湯立橋	徳島県吉野川市山川町湯立 徳島県吉野川市山川町前川	10.0	3.3	1.4	0.8	104.0	PC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
199	蛭橋	徳島県吉野川市山川町前川 徳島県吉野川市山川町祇園	122.0	3.3	2.2	0.5	1,451.8	鋼溶接橋 連続桁	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
207	三ツ島橋	徳島県吉野川市川島町学 徳島県吉野川市川島町学	14.6	3.3	2.6	0.9	198.6	PC橋 単純桁	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
208	三ツ島第一橋	徳島県吉野川市川島町三ツ島 徳島県吉野川市川島町三ツ島	5.0	3.3	1.9	1.0	56.0	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
208	三ツ島第二橋	徳島県吉野川市川島町三ツ島 徳島県吉野川市川島町三ツ島	5.0	3.3	1.9	1.0	56.0	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
210	三ツ島第三橋	徳島県吉野川市川島町三ツ島 徳島県吉野川市川島町三ツ島	5.0	3.3	2.7	0.8	52.5	RC橋 単純桁	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
222	川島新橋	徳島県吉野川市川島町川島 徳島県吉野川市川島町川島	17.0	3.3	2.0	0.8	178.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
224	川島東橋	徳島県吉野川市川島町川島 徳島県吉野川市川島町川島	31.4	3.3	0.0	1.3	298.3	PC橋 単純桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
225	岡山橋	徳島県吉野川市川島町川島 徳島県吉野川市川島町川島	5.0	3.3	2.3	0.8	61.3	RC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
225	山田橋	徳島県吉野川市川島町川島 徳島県吉野川市川島町川島	10.0	3.3	0.0	1.8	116.0	PC橋 単純桁	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考			
				車道	歩道	路肩									
				(上段:上り, 下段:下り)											
226	茶尾橋	徳島県吉野川市鴨島町西麻植	6.0	3.3	0.0	1.4	51.9	RC橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町西麻植		3.3	0.0	1.4		単純桁							
227	柳橋	徳島県吉野川市鴨島町西麻植	21.0	3.3	0.0	1.5	199.5	鋼溶接橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町西麻植		3.3	0.0	1.5		単純桁							
227	新田橋	徳島県吉野川市鴨島町西麻植	3.6	3.3	1.8	1.0	38.3	RC橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町西麻植		3.3	0.0	1.3		単純桁							
230	広畑橋	徳島県吉野川市鴨島町西麻植	10.0	3.3	2.5	0.5	110.5	RC橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町西麻植		3.3	0.0	1.6		単純桁							
237	殿郷橋	徳島県吉野川市鴨島町中島	3.0	3.3	0.0	2.7	36.5	RC橋	昭和37年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町中島		3.3	0.0	2.9		単純桁							
238	内原橋	徳島県吉野川市鴨島町内原	11.0	3.3	0.0	1.5	104.5	PC橋	昭和37年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町内原		3.3	0.0	1.5		単純桁							
246・ 247	市瀬橋	徳島県吉野川市鴨島町牛島	45.0	3.3	0.0	1.5	427.5	鋼溶接橋	昭和35年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町上浦		3.3	0.0	1.5		単純桁							
247	市久保橋	徳島県吉野川市鴨島町上浦	3.0	3.3	2.1	0.7	38.9	RC橋	昭和36年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町上浦		3.3	2.8	0.8		単純桁							
248	第一上浦橋	徳島県吉野川市鴨島町上浦	2.5	3.3	2.3	0.7	30.3	RC橋	昭和35年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県吉野川市鴨島町上浦		3.3	1.9	0.7		単純桁							
252・ 253	下浦谷橋	徳島県名西郡石井町浦庄	30.0	3.3	0.0	1.5	306.0	RC橋	昭和35年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町浦庄		3.3	0.0	1.5		単純桁							
257	浦庄北橋	徳島県名西郡石井町浦庄	10.0	3.3	2.3	0.8	114.3	RC橋	昭和34年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町浦庄		3.3	0.0	1.6		単純桁							
260	木留橋	徳島県名西郡石井町石井	9.3	3.3	1.8	0.5	94.9	RC橋	昭和33年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町石井		3.3	0.0	1.2		単純桁							
264	石場橋	徳島県名西郡石井町石井	4.5	3.3	2.5	0.5	47.3	RC橋	昭和31年	13t	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町石井		3.3	0.0	1.0		単純桁							
270	渡内橋	徳島県名西郡石井町石井	27.0	3.3	0.0	1.7	399.9	RC橋	昭和36年	TL-20	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町石井		3.3	0.0	1.6		単純桁							
273	德里橋	徳島県名西郡石井町石井	3.8	3.3	0.0	1.7	40.6	RC橋	昭和31年	13t	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町石井		3.3	0.0	2.4		単純桁							
275	白鳥橋	徳島県名西郡石井町石井	2.4	3.3	1.6	1.1	29.1	RC橋	昭和31年	13t	通行制限 無し				
		徳島県名西郡石井町石井		3.3	0.0	2.8		単純桁							

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
277	観音寺橋	徳島県徳島市国府町観音寺字二反田 徳島県徳島市国府町観音寺字二反田	6.3	4.6 6.6	2.2 3.4	0.5 0.5	-	R C 橋 溝橋	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
277	舌洗橋	徳島県徳島市国府町観音寺字二反田 徳島県徳島市国府町観音寺字井ノ尻	17.2	3.3 6.1	2.2 3.5	1.2 0.5	-	R C 橋 溝橋	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
278	井の尻橋	徳島県徳島市国府町観音寺 徳島県徳島市国府町観音寺	11.0	3.3 3.3	3.5 3.5	1.5 1.6	105.1	P C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
279	新大溝橋	徳島県徳島市国府町観音寺 徳島県徳島市国府町観音寺	6.0	3.3 3.3	1.8 1.6	1.0 1.0	71.0	R C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
280	法光寺橋	徳島県徳島市国府町府中 徳島県徳島市国府町府中	3.0	3.3 3.3	0.0 1.5	1.1 1.1	31.9	R C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
280	龍の池橋	徳島県徳島市国府町府中 徳島県徳島市国府町府中	2.7	3.3 3.3	1.4 1.5	1.0 1.0	30.6	R C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
281	柿の原橋	徳島県徳島市国府町府中 徳島県徳島市国府町府中	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.4 1.6	26.7	R C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
281	市の窪橋	徳島県徳島市国府町府中 徳島県徳島市国府町府中	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.4 1.6	28.6	R C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
285	早瀬橋	徳島県徳島市国府町早瀬 徳島県徳島市国府町早瀬	4.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.7 1.3	43.5	R C 橋 単純桁	昭和30年	13 t	通行制限 無し	
289 ~ 291	上鮎喰橋 (上り)	徳島県徳島市国府町南岩延 徳島県徳島市鮎喰町2丁目	305.0	6.5 0.0	2.5 0.0	0.5 0.5	3,050.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 20	通行制限 無し	
289 ~ 291	上鮎喰橋 (下り)	徳島県徳島市国府町南岩延 徳島県徳島市鮎喰町2丁目	305.0	0.0 7.0	0.0 2.5	0.3 0.3	3,050.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 20	通行制限 無し	
291 ~ 292	袋井橋 (上り)	徳島県徳島市鮎喰町2丁目 徳島県徳島市鮎喰町2丁目	12.5	6.5 0.0	3.6 0.0	0.3 0.0	145.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 20	通行制限 無し	
291 ~ 292	袋井橋 (下り)	徳島県徳島市鮎喰町2丁目 徳島県徳島市鮎喰町2丁目	12.5	0.0 7.2	0.0 3.7	0.0 0.3	141.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和44年	T L - 20	通行制限 無し	
297	庄橋	徳島県徳島市庄町1丁目 徳島県徳島市庄町1丁目	15.0	6.0 9.0	0.0 0.0	0.5 0.7	243.0	P C 橋 連続桁	昭和53年	T L - 20	通行制限 無し	
312	佐古大橋	徳島県徳島市佐古1番町 徳島県徳島市佐古1番町	57.0	7.5 7.5	5.0 5.0	1.5 1.5	1,710.0	鋼溶接橋 連続桁	平成14年	B活荷重	通行制限 無し	
319	城ノ内橋	徳島県徳島市徳島町城ノ内 徳島県徳島市徳島町城ノ内	19.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	38.0	R C 橋 桁橋	昭和35年			

# 橋 調 書

第四表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
13	第一浮世橋側道橋（下り）	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	36.6	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	98.7	鋼溶接橋 単純桁	平成1年	-	-	
14	第2浮世橋側道橋（下り）	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	67.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	134.0	鋼溶接橋 単純桁	平成3年	-	-	
16	竜王橋側道橋（下り）	徳島県三好市池田町佐野 徳島県三好市池田町佐野	25.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	51.0	鋼溶接橋 単純桁	平成1年	-	-	
46	西井川側道橋（上り）	徳島県三好市井川町西井川 徳島県三好市井川町西井川	39.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	78.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和61年	-	-	
56	日の出橋側道橋（上り）	徳島県三好市井川町岡ノ前 徳島県三好市井川町辻	49.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	73.5	鋼溶接橋 単純桁	昭和2年	-	-	
64	美濃田跨線橋側道橋（上り）	徳島県三好郡東みよし町加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂	52.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	105.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	-	-	
67	稲持橋側道橋（上り）	徳島県三好郡東みよし町加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂	18.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	36.0	P C 橋 単純桁	昭和53年	-	-	
118	大橋谷橋側道橋	美馬郡つるぎ町半田字中藪 美馬郡つるぎ町半田字中藪	39.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	109.2	鋼溶接橋 単純桁	平成18年	-	-	
128・ 129	貞光大橋側道橋（上り）	徳島県美馬郡つるぎ町貞光大須賀 徳島県美馬郡つるぎ町貞光江ノ脇	182.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	364.1	鋼溶接橋 単純桁	平成4年	-	-	
128・ 129	貞光大橋側道橋（下り）	徳島県美馬郡つるぎ町貞光大須賀 徳島県美馬郡つるぎ町貞光江ノ脇	200.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	400.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和57年	-	-	
134	太田橋側道橋（上り）	徳島県美馬郡つるぎ町貞光太田 徳島県美馬郡つるぎ町貞光太田	36.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	72.0	鋼溶接橋 単純桁	平成3年	-	-	
171・ 172	穴吹新橋側道橋（下り）	徳島県美馬市穴吹町松ノ本 徳島県美馬市穴吹町一ノ下	195.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	391.5	鋼溶接橋 単純桁	平成15年	-	-	
171・ 172	穴吹新橋側道橋（上り）	徳島県美馬市穴吹町穴吹 徳島県美馬市穴吹町穴吹	203.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	407.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和59年	-	-	
190	岩谷橋側道橋（上り）	徳島県吉野川市山川町川田 徳島県吉野川市山川町村雲	17.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	34.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和56年	-	-	

第四表

橋 調 書

路線名： 国道192号

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
222	川島新橋側道橋	徳島県吉野川市川島町川島 徳島県吉野川市川島町川島	25.0	0.0	1.0	0.0	50.0	鋼溶接橋 単純桁	令和1年	-	-	
224	川島東橋側道橋（下り）	徳島県吉野川市川島町川島 徳島県吉野川市川島町川島	34.5	0.0	1.0	0.0	69.0	鋼溶接橋 単純桁	平成3年	-	-	
246・ 247	市瀬橋側道橋（上り）	徳島県吉野川市鴨島町牛島 徳島県吉野川市鴨島町上浦	52.5	0.0	1.0	0.0	105.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和58年	-	-	
246・ 247	市瀬橋側道橋（下り）	徳島県吉野川市鴨島町牛島 徳島県吉野川市鴨島町上浦	56.0	0.0	1.1	0.0	117.6	鋼溶接橋 単純桁	平成2年	-	-	
252・ 253	下浦谷橋側道橋（上り）	徳島県名西郡石井町浦庄 徳島県名西郡石井町浦庄	28.3	0.0	0.7	0.0	36.8	P C 橋 単純桁	昭和62年	-	-	
252・ 253	下浦谷橋側道橋（下り）	徳島県名西郡石井町浦庄 徳島県名西郡石井町浦庄	30.0	0.0	0.9	0.0	62.9	P C 橋 単純桁	昭和62年	-	-	
270	渡内橋側道橋（上り）	徳島県名西郡石井町石井 徳島県名西郡石井町石井	28.7	0.0	2.2	0.0	57.4	鋼溶接橋 単純桁	平成1年	-	-	
270	渡内橋側道橋（下り）	徳島県名西郡石井町石井 徳島県名西郡石井町石井	27.8	0.0	2.2	0.0	55.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和55年	-	-	
277	舌洗橋側道橋	徳島県徳島市国府町観音寺 徳島県徳島市国府町観音寺	17.3	0.0	1.1	0.0	38.9	鋼溶接橋 単純桁	平成11年	-	-	
297	庄橋側道橋	徳島県徳島市庄町1丁目 徳島県徳島市庄町1丁目	15.0	0.0	1.4	0.0	40.5	P C 橋 単純桁	昭和57年	-	-	

## 鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 国道192号

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
46	徳島県三好市井川町西井川889-2地先	土讃線	立体交差	0.0	0.0	*	道路に対し鉄道が下
64	徳島県三好郡東みよし町加茂字赤池5702-3	徳島線	立体交差	0.0	0.0	*	道路に対し鉄道が下
224	徳島県吉野川市川島町川島605-1地先	徳島線	立体交差	0.0	0.0	*	道路に対し鉄道が下
319	徳島県徳島市幸町1丁目2-2地先	牟岐線	立体交差	0.0	0.0	4.53	道路に対し鉄道が上