

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面参照番号		道路の種類	高速自動車国道	路線名	四国横断自動車道 新道	道路管理者	四国地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日		19970205		指定(認定)の該当条項		政令第12号						
起点	高知県須崎市下分字中島甲2848番地先			主要な経過地	高知県須崎市 高知県高岡郡中土佐町 高知県高岡郡四万十町							
終点	高知県高岡郡四万十町平串字高尾994番6											
路線の延長(m)		22,332		供用開始の区間及び年月日								
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	22,332	高知県須崎市下分字中島甲二八四八番地先		高知県高岡郡中土佐町久礼字下越7187番1						
		重複延長	0	高知県高岡郡中土佐町久礼字葉王寺二五九二番一地先		高知県高岡郡四万十町平串字高尾994番6						
	供用されていない区間の延長		0	20110305		20121209						
路線の 実延長の 内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡 船 施 設					
	10,264		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船		
			8	10,436	永久橋	14	1,632	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)	
					木 橋	0	0	0	0	0	0	
					混合橋	0	0					
					計	14	1,632					
	路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満	
					(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)	
	舗 装 道				0		22,332		0		0	
	砂 利 道				0		0		0		0	
計				0		22,332		0		0		
自動車交通不能区間の延長(m)				0				交差の方式		個数		
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0		
	1,226,372	0	0	1,226,372				跨線	0			
									平面交差	0		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所		
7.0		153.6		300.0		175.3		5.0		165.9		
有 料 の 道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	延長の内訳(m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長				
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満	
駐 車 場	位置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面積(m ²)	駐車台数									

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 四国横断自動車道

新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	高知県須崎市 153.6 0 ~ 153.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	0.0				
高知県須崎市 153.6 0 ~ 153.7 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	122.8		122.8	122.8	アスファルト舗装	新新荘川橋
高知県須崎市 153.7 20 ~ 153.7 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	2.4	0.0	0.0		2.4	125.2	アスファルト舗装	
高知県須崎市 153.7 22 ~ 153.7 33	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	11.3		11.3	136.5	アスファルト舗装	四国横断自動車道1号BOX橋
高知県須崎市 153.7 33 ~ 154.0 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	339.7	0.0	0.0		339.7	476.2	アスファルト舗装	
高知県須崎市 154.0 76 ~ 156.5 73	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	2,500.5	0.0		2,500.5	2,976.7	コンクリート舗装	新角谷トンネル
高知県須崎市 156.5 73 ~ 156.6 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	112.0	0.0	0.0		112.0	3,088.7	アスファルト舗装	
高知県須崎市 156.6 87 ~ 156.7 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	32.9		32.9	3,121.6	アスファルト舗装	安和川橋
高知県須崎市 156.7 20 ~ 156.7 93	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	71.1	0.0	0.0		71.1	3,192.7	アスファルト舗装	
高知県須崎市 156.7 93 ~ 157.7 8	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	915.3	0.0		915.3	4,108.0	コンクリート舗装	焼坂第一トンネル
高知県高岡郡中土佐町 157.7 8 ~ 158.8 33	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	1,124.7	0.0		1,124.7	5,232.7	コンクリート舗装	焼坂第一トンネル
高知県高岡郡中土佐町 158.8 33 ~ 159.0 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	260.0	0.0	0.0		260.0	5,492.7	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 159.0 94 ~ 160.0 14	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	920.0	0.0		920.0	6,412.7	コンクリート舗装	焼坂第二トンネル

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 四国横断自動車道

新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡中土佐町 160.0 14 ~ 160.0 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	55.5	0.0	0.0		55.5	6,468.2	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 160.0 70 ~ 160.2 26	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	156.0	0.0		156.0	6,624.2	コンクリート舗装	道の川トンネル
高知県高岡郡中土佐町 160.2 26 ~ 160.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	274.0	0.0	0.0		274.0	6,898.2	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 160.5 0 ~ 161.0 58	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	557.0	0.0	0.0		557.0	7,455.2	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 161.0 58 ~ 161.5 20	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	462.0		462.0	7,917.2	アスファルト舗装	久礼橋(上り)
高知県高岡郡中土佐町 161.5 20 ~ 161.7 0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	179.5	0.0	0.0		179.5	8,096.7	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 161.7 0 ~ 161.9 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	275.0	0.0	0.0		275.0	8,371.7	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 161.9 76 ~ 162.5 21	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	545.0	0.0		545.0	8,916.7	コンクリート舗装	川崎トンネル
高知県高岡郡中土佐町 162.5 21 ~ 162.7 71	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	249.0	0.0	0.0		248.5	9,165.2	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 162.7 71 ~ 163.0 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	261.0		261.0	9,426.2	アスファルト舗装	長沢川橋(下り)
高知県高岡郡中土佐町 163.0 32 ~ 163.6 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	601.0	0.0	0.0		601.0	10,027.2	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 163.6 40 ~ 164.5 67	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	927.0	0.0		927.0	10,954.2	コンクリート舗装	久礼坂トンネル
高知県高岡郡中土佐町 164.5 67 ~ 164.5 98	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	31.0	0.0	0.0		31.0	10,985.2	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 四国横断自動車道

新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	m				m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡中土佐町 164.5 98 ~ 164.9 89	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	391.0		391.0	11,376.2	アスファルト舗装	大坂谷川橋(上り)
高知県高岡郡中土佐町 164.9 89 ~ 165.1 76	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	186.0	0.0	0.0		185.5	11,561.7	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 165.1 76 ~ 166.1 31	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	955.0	0.0		955.0	12,516.7	コンクリート舗装	大坂谷トンネル
高知県高岡郡中土佐町 166.1 31 ~ 166.2 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	154.0	0.0	0.0		154.0	12,670.7	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 166.2 84 ~ 166.2 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	3.2		3.2	12,673.9	アスファルト舗装	166.3KP付近BOX
高知県高岡郡中土佐町 166.2 87 ~ 166.4 1	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	113.0	0.0	0.0		112.8	12,786.7	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 166.4 1 ~ 166.4 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	5.3		5.3	12,792.0	アスファルト舗装	166.4KP付近BOX
高知県高岡郡中土佐町 166.4 7 ~ 166.5 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	178.0	0.0	0.0		178.0	12,970.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 166.5 86 ~ 167.1 86	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	600.0	0.0		600.0	13,570.0	コンクリート舗装	影野トンネル
高知県高岡郡四万十町 167.1 86 ~ 168.9 79	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00	1.50 1.50	0.0	1,797.0	0.0		1,797.0	15,367.0	コンクリート舗装	影野トンネル
高知県高岡郡四万十町 168.9 79 ~ 169.3 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	376.4	0.0	0.0		376.4	15,743.4	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 169.3 55 ~ 169.4 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	59.5		59.5	15,802.9	アスファルト舗装	影野橋
高知県高岡郡四万十町 169.4 15 ~ 170.4 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 3.00	1,055.5	0.0	0.0		1,055.5	16,858.4	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 四国横断自動車道 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡四万十町 170.4 70 ~ 170.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	29.5		29.5	16,887.9	アスファルト舗装	弥太郎谷川橋
高知県高岡郡四万十町 170.5 0 ~ 170.6 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	196.5	0.0	0.0		196.5	17,084.4	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 170.6 96 ~ 170.7 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	40.7		40.7	17,125.1	アスファルト舗装	替坂本橋
高知県高岡郡四万十町 170.7 37 ~ 173.2 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	2,467.3	0.0	0.0		2,467.3	19,592.4	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 173.2 4 ~ 173.2 37	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	33.0		33.0	19,625.4	アスファルト舗装	本田第一橋
高知県高岡郡四万十町 173.2 37 ~ 173.4 26	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	189.0	0.0	0.0		189.0	19,814.4	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 173.4 26 ~ 173.4 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	63.9		63.9	19,878.3	アスファルト舗装	本田第二橋
高知県高岡郡四万十町 173.4 90 ~ 174.7 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	1,223.2	0.0	0.0		1,223.2	21,101.5	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 174.7 13 ~ 174.8 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	115.5		115.5	21,217.0	アスファルト舗装	仁井田川橋
高知県高岡郡四万十町 174.8 29 ~ 175.1 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.25	380.0	0.0	0.0		380.0	21,597.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡四万十町 B0 0 ~ B720 +15	3.50 3.50	0.00 0.00	1.00 1.00	2.50 2.50	735.0	0.0	0.0		735.0	22,332.0	アスファルト舗装	
計									22,332.0			

トンネル調書

第三表

路線名： 四国横断自動車道 新道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	新角谷トンネル	高知県須崎市角谷 高知県須崎市安和	2,501	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	5.10	678	30	有り 有り	有り 有り	平成21年	
	焼坂第一トンネル	高知県須崎市安和 高知県高岡郡中土佐町道の川	2,040	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	5.10	678	30	有り 有り	有り 有り	平成21年	
	焼坂第二トンネル	高知県高岡郡中土佐町道の川 高知県高岡郡中土佐町道の川	920	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	5.10	678	30	有り 有り	有り 有り	平成21年	
	道の川トンネル	高知県高岡郡中土佐町道の川 高知県高岡郡中土佐町道の川	156	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	5.10	678	30	有り 有り	有り 有り	平成21年	
	川崎トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼 高知県高岡郡中土佐町久礼	545	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	4.70	678	30	有り 有り	有り 有り	平成21年	
	久礼坂トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼 高知県高岡郡中土佐町久礼	927	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	4.70	678	30	有り 有り	有り 有り	平成21年	
	大坂谷トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼 高知県高岡郡中土佐町久礼	955	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	4.70	678	30	有り 有り	有り 有り	平成22年	
	影野トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼 高知県高岡郡四万十町	2,393	3.5 3.5	0.8 0.8	1.5 1.5	4.70	678	30	有り 有り	有り 有り	平成22年	
	計		10,436										

橋 調 書

第四表

路線名： 四国横断自動車道 新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新新荘川橋	高知県須崎市下分 *	122.8	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	1,135.9	鋼溶接橋 単純桁	2009	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	四国横断自動車道1号BOX橋	高知県須崎市下分 *	11.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	135.8	RC橋 その他	2009	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	安和川橋	高知県須崎市安和 *	32.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	345.5	PC橋 単純桁	2009	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	中土佐IC橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	30.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 1.5	345.0	PC橋 単純桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	久礼橋(上り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	462.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.3 0.0	4,273.5	PC橋 連続桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	久礼橋(下り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	446.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.0 1.3	4,126.0	PC橋 連続桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	長沢川橋(下り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	261.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	2,416.9	PC橋 連続桁	2009	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	大坂谷川橋(上り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	391.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	3,708.2	PC橋 連続桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	166.3KP付近BOX	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	3.2	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	38.6	RC橋 その他	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	166.4KP付近BOX	高知県高岡郡中土佐町久礼 *	5.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	67.5	RC橋 その他	2012	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	影野橋	高知県高岡郡四万十町影野 *	59.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	550.4	鋼溶接橋 単純桁	2009	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	弥太郎谷川橋	高知県高岡郡四万十町替坂本 *	29.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	310.0	PC橋 単純桁	2007	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	替坂本橋	高知県高岡郡四万十町替坂本 *	40.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	427.8	PC橋 単純桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	本田第一橋	高知県高岡郡四万十町仁井田 *	33.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	346.8	RC橋 単純桁	2010	2001年 B活荷重	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名： 四国横断自動車道 新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	本田第二橋	高知県高岡郡四万十町仁井田 *	63.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	607.7	P C 橋 連続桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	仁井田川橋	高知県高岡郡四万十町小向 *	115.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	1,075.3	鋼橋+P C 連続桁	2008	2001年 B活荷重	通行制限 無し	
	計		2,107.6									

16
14

1631.6 ※同じ橋梁で橋長の短い方(久礼橋)及び中土佐IC橋(ランプ橋)は延長に含まず(数値除外)