第一表

道　路　台　帳

整理番号		図面対照番号	

道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0056　現道	道路管理者	四国地方整備局長
路線の指定(認定)年月日	19620501	指定(認定)の該当条項	政令第１８４号		
起点	高知県高知市本町５丁目１４４番	主要な経過地	高知県土佐市 高知県須崎市 高知県高岡郡中土佐町		
終点	高知県高岡郡中土佐町久礼 字滝平山７８５５番２				

路線の延長（m）	58,131	供用開始の区間及び年月日		
供用されている区間の延長(m) 実延長	55,994	高知県土佐市中島字東土居５９番１地先	高知県高知市桟橋通三丁目四五ー二地先	
重複延長	2,137	高知県土佐市中島字柳ヶ内１８７番１地先	高知県高知市桟橋通三丁目一九七	
供用されていない区間の延長	0	20120229	20120330	

路線の延長の内訳

実延長の内訳	道路(m)	トンネル 個数	トンネル 延長(m)	橋 種類	橋 個数	橋 延長(m)	渡船施設 渡船場 個数	渡船場 延長(m)	渡船 船数	渡船 運行距離(m)
	47,413	15	5,194	永久橋	77	3,387	0	0	0	0
				木橋	0	0				
				混合橋	0	0				
				計	77	3,387				

路面の種類＼車道の幅員	9.0メートル以上(m)	5.5メートル以上9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満(m)
舗装道	19,887	36,107	0	0
砂利道	0	0	0	0
計	19,887	36,107	0	0

自動車交通不能区間の延長（m）	0

道路の敷地の面積 国有地(㎡)	地方公共団体有地(㎡)	民有地(㎡)	計(㎡)	鉄道または新設軌道との交差	交差の方式		個数
					立体交差	跨道	2
						跨線	2
1,575,590	0	18,537	1,594,127		平面交差		0

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配（%）	箇所
5.9	22.5　5	40.0	29.0　62	8.5	46.7　25

有料の道路

道路 区間	延長(m)	管理者	根拠条項	料金徴収期間

延長の内訳(m) 道路		トンネル		橋		渡船延長	
9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満	

駐車場 位置	規模 面積(㎡)	規模 駐車台数	構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日

第一表

道　路　台　帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

第一表

道　路　台　帳

整理番号		図面対照番号	

道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0056　新道	道路管理者	四国地方整備局長
路線の指定(認定)年月日	19620501	指定(認定)の該当条項	政令第１８４号		
起点	高知県須崎市神田字神母ノ内１７５７番１地先	主要な経過地	高知県須崎市		
終点	高知県須崎市下分字馬越甲２９９番２地先				

路線の延長（m）	4,669	供用開始の区間及び年月日		
供用されている区間の延長(m)	実延長	4,669	高知県須崎市神田字神母ノ内１７５７番１地先	高知県須崎市下分字中島甲二八四八番地先
	重複延長	0	高知県須崎市下分字馬越甲２９９番２地先	高知県須崎市下分字中島甲二八四八番地先
供用されていない区間の延長		0	20090329	20110305

路線の延長の内訳

実延長の内訳	道路(m)	トンネル		橋			渡船施設			
	1,854	個数	延長（m）	種類	個数	延長（m）	渡船場		渡船	
		2	774	永久橋	11	2,041	個数	延長（m）	船数	運行距離(m)
				木橋	0	0	0	0	0	0
				混合橋	0	0				
				計	11	2,041				

路面の種類 ＼ 車道の幅員	9.0メートル以上(m)	5.5メートル以上9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満(m)
舗装道	0	4,669	0	0
砂利道	0	0	0	0
計	0	4,669	0	0

自動車交通不能区間の延長（m）	0

道路の敷地の面積	国有地(㎡)	地方公共団体有地(㎡)	民有地(㎡)	計(㎡)
	118,735	0	0	118,735

鉄道または新設軌道との交差	交差の方式		個数
	立体交差	跨道	0
		跨線	1
	平面交差		0

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配（%）	箇所
7.0	148.8　55	60.0	153.4　70	5.7	153.4　70

有料の道路

道路	区間	延長（m）	管理者	根拠条項	料金徴収期間

延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長	
	9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満	

駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日
		面積(㎡)	駐車台数				

第一表

道　路　台　帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側） m				延長 m					逓加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市	10.50	5.70	1.00	0.50	303.0	0.0	0.0		303.0		アスファルト舗装	高知国道維持出張所
-4.0　74 ～　-3.8　96	10.50	5.70		0.50						303.0		第４種１級
高知県高知市	9.50	5.25	1.00	0.50	0.0	0.0	337.0		337.0		アスファルト舗装	鏡川大橋
-3.8　96 ～　-3.4　33	9.50	5.25		0.50						640.0		
高知県高知市	10.50	2.50	1.00	0.50	2,014.0	0.0	0.0		2,014.0		アスファルト舗装	
-3.4　33 ～　-1.4　20	10.50	2.50		0.50						2,654.0		
高知県高知市	7.00	2.00	0.00	1.75	0.0	509.0	0.0		509.0		コンクリート舗装	筆山トンネル（下り）
-1.4　20 ～　-0.9　29	7.00	2.00		1.75						3,163.0		
高知県高知市	6.50	3.58	1.00	1.00	310.0	0.0	0.0		310.0		アスファルト舗装	
-0.9　29 ～　-0.2　88	7.40	4.05		2.00						3,473.0		
高知県高知市	10.00	8.50	0.00	1.00	0.0	0.0	4.3		4.3		アスファルト舗装	大原2号BOX橋
-0.7　46 ～　-0.7　50	7.00	8.00		1.00						3,477.3		
高知県高知市	6.50	4.00	1.00	1.00	468.7	0.0	0.0		468.7		アスファルト舗装	
-0.7　50 ～　-0.2　88	7.00	4.00		1.00						3,946.0		
高知県高知市	3.25	7.20	0.00	0.50	0.0	0.0	251.0		251.0		アスファルト舗装	河ノ瀬高架橋
-0.2　88 ～　0.1　37	3.25	7.36		0.50						4,197.0		
高知県高知市	3.25	7.20	0.00	0.50	82.0	0.0	0.0		82.0		アスファルト舗装	
0.1　37 ～　0.2　26	3.25	7.36		0.50						4,279.0		
高知県高知市	6.54	6.00	5.00	2.16	0.0	0.0	52.8		52.8		アスファルト舗装	河ノ瀬橋（上り）
0.2　26 ～　0.2　79	6.58	5.90		3.17						4,331.8		
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	482.2	0.0	0.0		482.2		アスファルト舗装	
0.2　79 ～　0.7　55	7.00	2.50		0.50						4,814.0		
高知県高知市	7.00	6.50	5.00	0.50	0.0	0.0	4.0		4.0		アスファルト舗装	高知市２号橋
0.7　55 ～　0.7　59	11.00	6.00		0.50						4,818.0		
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	1,173.3	0.0	0.0		1,173.3		アスファルト舗装	
0.7　59 ～　1.9　32	7.00	2.50		0.50						5,991.3		
高知県高知市	7.60	4.00	5.00	0.50	0.0	0.0	2.9		2.9		アスファルト舗装	高知市４号橋
1.9　32 ～　1.9　35	7.50	3.00		0.50						5,994.2		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	20.0	0.0	0.0		20.0		アスファルト舗装	
1.9　35 ～　1.9　55	7.00	2.50		0.50						6,014.2		
高知県高知市	6.50	4.00	5.00	2.10	0.0	0.0	7.6		7.6		アスファルト舗装	高知市５号橋
1.9　55 ～　1.9　63	6.50	2.50		1.70						6,021.8		
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	20.0	0.0	0.0		20.0		アスファルト舗装	
1.9　63 ～　1.9　83	7.00	2.50		0.50						6,041.8		
高知県高知市	7.00	1.90	5.00	1.00	0.0	0.0	2.6		2.6		アスファルト舗装	高知市６号橋
1.9　83 ～　1.9　85	6.50	2.50		1.10						6,044.4		
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	1,500.0	0.0	0.0		1,500.0		アスファルト舗装	
1.9　85 ～　3.4　85	7.00	2.50		0.50						7,544.4		
高知県高知市	9.90	5.30	5.00	1.10	0.0	0.0	4.8		4.8		アスファルト舗装	高知市７号橋
3.4　85 ～　3.4　90	6.80	5.80		1.00						7,549.2		
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	20.0	0.0	0.0		20.0		アスファルト舗装	
3.4　90 ～　3.5　10	7.00	2.50		0.50						7,569.2		
高知県高知市	7.50	3.00	5.00	1.10	0.0	0.0	4.8		4.8		アスファルト舗装	高知市８号橋
3.5　10 ～　3.5　15	7.50	3.90		1.00						7,574.0		
高知県高知市	7.00	2.50	5.00	0.50	20.0	0.0	0.0		20.0		アスファルト舗装	
3.5　15 ～　3.5　30	7.00	2.50		0.50						7,594.0		
高知県高知市	6.50	3.00	1.00	1.50	0.0	0.0	26.5		26.5		アスファルト舗装	前田川橋（上り）
3.5　30 ～　3.5　57	0.00	0.00		3.00						7,620.5		
高知県高知市	7.00	2.50	1.00	0.50	142.5	0.0	0.0		142.5		アスファルト舗装	
3.5　57 ～　3.7　8	7.00	2.50		0.50						7,763.0		
高知県高知市	6.50	3.00	1.00	1.50	0.0	0.0	24.9		24.9		アスファルト舗装	神田川橋（上り）
3.7　8 ～　3.7　33	6.50	3.10		1.50						7,787.9		
高知県高知市	7.00	2.50	1.00	0.50	700.0	0.0	0.0		700.0		アスファルト舗装	
3.7　33 ～　4.4　33	7.00	2.50		0.50						8,487.9		
高知県高知市	6.50	2.00	1.00	1.00	0.0	0.0	11.1		11.1		アスファルト舗装	高知市９号ＢＯＸ橋
4.4　33 ～　4.4　44	6.50	2.00		1.00						8,499.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側） m				延長 m					逓加延長 m	路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高知市	7.00	2.50	1.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
4.4　44 ～　4.5　44	7.00	2.50		0.50						8,599.0		
高知県高知市	6.50	0.00	1.00	1.00	0.0	0.0	12.9		12.9		アスファルト舗装	高知市１０号ＢＯＸ橋
4.5　44 ～　4.5　57	6.50	3.00		1.00						8,611.9		
高知県高知市	7.00	2.50	1.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
4.5　57 ～　4.6　57	7.00	2.50		0.50						8,711.9		
高知県高知市	6.50	2.50	1.00	1.00	0.0	0.0	2.9		2.9		アスファルト舗装	高知市１１号橋(上り)
4.6　57 ～　4.6　60	6.50	2.50		1.00						8,714.8		
高知県高知市	7.00	2.50	1.00	0.50	604.5	0.0	0.0		604.5		アスファルト舗装	
4.6　60 ～　5.2　64	7.00	2.50		0.50						9,319.3		
高知県高知市	3.90	0.00	1.00	1.20	0.0	0.0	5.7		5.7		アスファルト舗装	南針木1号BOX
5.2　64 ～　5.2　70	5.70	0.00		1.40						9,325.0		
高知県高知市	7.00	2.50	1.00	0.50	214.0	0.0	0.0		214.0		アスファルト舗装	
5.2　70 ～　7.8　74	7.00	2.50		0.50						9,539.0		
高知県高知市	6.60	1.50	0.00	0.50	0.0	539.0	0.0		539.0		コンクリート舗装	新荒倉トンネル（上り）
7.8　74 ～　8.4　13	0.00	0.00		0.00						10,078.0		
高知県高知市	7.00	4.00	1.00	0.50	2,322.0	0.0	0.0		2,322.0		アスファルト舗装	
8.4　13 ～　10.7　42	7.00	4.00		0.50						12,400.0		
高知県高知市	7.00	5.00	1.00	1.50	0.0	0.0	7.1		7.1		アスファルト舗装	高樋川橋（下り）
10.7　42 ～　10.7　49	7.00	5.00		1.50						12,407.1		
高知県高知市	7.00	4.00	1.00	0.50	331.9	0.0	0.0		331.9		アスファルト舗装	
10.7　49 ～　11.0　81	7.00	4.00		0.50						12,739.0		
高知県高知市	7.00	5.00	1.00	1.50	0.0	0.0	8.6		8.6		アスファルト舗装	釘抜橋（上り）
11.0　81 ～　11.0　90	10.00	0.00		1.50						12,747.6		
高知県高知市	7.00	4.00	1.00	1.50	536.7	0.0	0.0		536.7		アスファルト舗装	
11.0　90 ～　11.6　26	7.00	4.00		1.50						13,284.3		
高知県高知市	7.00	4.00	1.00	1.50	0.0	0.0	3.0		3.0		アスファルト舗装	弘岡7号BOX橋
11.6　26 ～　11.6　29	7.00	4.00		1.50						13,287.3		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県高知市	7.00	4.00	1.00	1.50	687.7	0.0	0.0		687.7		アスファルト舗装	
11.6　29 ～　12.3　22	7.00	4.00		1.50						13,975.0		
高知県高知市	7.00	3.10	0.00	0.50	0.0	0.0	31.3		31.3		アスファルト舗装	仁淀川大橋（小橋）
12.3　22 ～　12.3　53	7.00	3.20		1.50						14,006.3		
高知県高知市	6.50	3.10	0.00	0.50	16.7	0.0	0.0		16.7		アスファルト舗装	
12.3　53 ～　12.3　70	7.00	3.20		0.50						14,023.0		
高知県高知市	7.00	3.10	0.00	0.50	0.0	0.0	435.0		435.0		アスファルト舗装	仁淀川大橋
12.3　70 ～　12.8　5	7.00	3.20		0.50						14,458.0		
高知県土佐市	7.00	3.10	0.00	0.50	0.0	0.0	198.4		198.4		アスファルト舗装	仁淀川大橋
12.8　5 ～　13.0　5	7.00	3.20		0.50						14,656.4		
高知県土佐市	7.00	5.20	0.00	1.50	176.6	0.0	0.0		176.6		アスファルト舗装	
13.0　5 ～　13.1　80	7.50	5.20		1.50						14,833.0		
高知県土佐市	7.50	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	23.0		23.0		アスファルト舗装	中島跨道橋（下り）
13.1　80 ～　13.2　3	7.50	5.20		1.50						14,856.0		
高知県土佐市	7.00	5.00	0.00	0.50	2,856.0	0.0	0.0		2,856.0		アスファルト舗装	
13.2　3 ～　15.8　80	7.00	5.00		0.50						17,712.0		
高知県土佐市	7.00	5.00	0.00	1.50	0.0	0.0	37.5		37.5		アスファルト舗装	新火渡橋（上り）
15.8　80 ～　15.9　18	7.00	5.00		1.50						17,749.5		
高知県土佐市	7.00	0.00	0.00	0.50	531.5	0.0	0.0		531.5		アスファルト舗装	
15.9　18 ～　16.0　0	7.00	0.00		0.50						18,281.0		第４種１級
高知県土佐市	3.50	1.20	0.00	0.50	710.0	0.0	0.0		710.0		アスファルト舗装	
16.0　0 ～　16.7　20	3.50	2.50		0.50						18,991.0		第３種３級
高知県土佐市	3.00	1.90	0.00	0.50	0.0	0.0	23.0		23.0		コンクリート舗装	渡し上り川橋
16.7　20 ～　16.7　43	3.00	2.20		0.50						19,014.0		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	489.0	0.0	0.0		489.0		コンクリート舗装	
16.7　43 ～　17.2　28	3.50	2.00		0.50						19,503.0		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.60	0.0	0.0	3.8		3.8		アスファルト舗装	宮ノ内橋
17.2　28 ～　17.2　32	3.50	2.20		0.50						19,506.8		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県土佐市	3.50	2.50	0.00	0.50	1,265.5	0.0	0.0		1,265.5		アスファルト舗装	
17.2　32 ～　18.4　98	3.50	0.00		0.50						20,772.3		
高知県土佐市	3.10	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	3.2		3.2		アスファルト舗装	土佐市１号橋
18.4　98 ～　18.5　1	3.10	2.90		1.00						20,775.5		
高知県土佐市	3.50	2.50	0.00	0.50	1,102.5	0.0	0.0		1,102.5		アスファルト舗装	
18.5　1 ～　19.6　3	3.50	0.00		0.50						21,878.0		
高知県土佐市	3.50	3.00	0.00	1.00	0.0	0.0	7.0		7.0		アスファルト舗装	無名橋(北地)
19.6　3 ～　19.6　10	3.00	0.00		0.50						21,885.0		
高知県土佐市	3.50	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
19.6　10 ～　19.7　15	3.50	0.00		0.50						21,985.0		
高知県土佐市	3.05	2.00	0.00	3.10	0.0	0.0	3.0		3.0		アスファルト舗装	明ヶ谷橋
19.7　15 ～　19.7　18	3.00	2.80		0.60						21,988.0		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	662.0	0.0	0.0		662.0		アスファルト舗装	
19.7　18 ～　20.3　66	3.50	2.00		0.50						22,650.0		
高知県土佐市	3.25	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	23.9		23.9		アスファルト舗装	甲原橋
20.3　66 ～　20.3　90	3.25	2.00		0.50						22,673.9		
高知県土佐市	3.50	2.30	0.00	0.50	320.0	0.0	0.0		320.0		アスファルト舗装	
20.3　90 ～　20.7　10	3.50	1.80		0.50						22,993.9		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	2.1		2.1		アスファルト舗装	無名橋(甲原)
20.7　10 ～　20.7　12	3.50	2.00		2.00						22,996.0		
高知県土佐市	3.50	2.30	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
20.7　12 ～　20.8　20	3.50	1.80		0.50						23,096.0		
高知県土佐市	3.00	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	5.0		5.0		アスファルト舗装	鍛冶屋鼻橋
20.8　20 ～　20.8　25	3.00	1.75		1.40						23,101.0		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	412.0	0.0	0.0		412.0		アスファルト舗装	
20.8　25 ～　21.2　33	3.50	1.60		0.50						23,513.0		
高知県土佐市	3.00	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	5.0		5.0		アスファルト舗装	中川橋
21.2　33 ～　21.2　38	3.05	1.75		0.80						23,518.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	962.0	0.0	0.0		962.0		アスファルト舗装	
21.2　38 ～　22.2　1	3.50	2.00		0.50						24,480.0		
高知県土佐市	2.95	0.00	0.00	1.10	0.0	0.0	3.6		3.6		アスファルト舗装	中川内橋
22.2　1 ～　22.2　5	3.00	2.00		0.65						24,483.6		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	131.4	0.0	0.0		131.4		アスファルト舗装	
22.2　5 ～　22.3　36	3.50	3.00		0.50						24,615.0		
高知県土佐市	3.00	0.00	0.00	1.10	0.0	0.0	7.3		7.3		アスファルト舗装	第３陸橋
22.3　36 ～　22.3　43	3.00	2.00		0.50						24,622.3		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	99.7	0.0	0.0		99.7		アスファルト舗装	
22.3　43 ～　22.4　43	3.50	0.00		0.50						24,722.0		
高知県土佐市	3.00	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	2.4		2.4		アスファルト舗装	本村橋
22.4　43 ～　22.4　45	3.00	2.00		0.50						24,724.4		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	34.6	0.0	0.0		34.6		アスファルト舗装	
22.4　45 ～　22.4　80	3.50	0.00		0.50						24,759.0		
高知県土佐市	3.00	0.00	0.00	0.90	0.0	0.0	4.0		4.0		アスファルト舗装	第２陸橋
22.4　80 ～　22.4　84	3.00	2.00		0.50						24,763.0		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	20.0	0.0	0.0		20.0		アスファルト舗装	
22.4　84 ～　22.5　5	3.50	0.00		0.50						24,783.0		
高知県土佐市	2.90	2.00	0.00	0.65	0.0	0.0	5.4		5.4		アスファルト舗装	第１陸橋
22.5　5 ～　22.5　10	2.95	2.00		0.60						24,788.4		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	68.6	0.0	0.0		68.6		アスファルト舗装	
22.5　10 ～　22.5　79	3.50	0.00		0.50						24,857.0		
高知県土佐市	2.90	1.75	0.00	0.70	0.0	0.0	4.0		4.0		アスファルト舗装	茶園橋
22.5　79 ～　22.5　83	2.95	0.00		0.85						24,861.0		
高知県土佐市	3.50	2.00	0.00	0.50	1,273.0	0.0	0.0		1,273.0		アスファルト舗装	
22.5　83 ～　23.8　47	3.50	0.00		0.50						26,134.0		
高知県土佐市	3.25	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	18.0		18.0		アスファルト舗装	戸波橋
23.8　47 ～　23.8　65	3.25	0.00		1.00						26,152.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	1,374.0	0.0	0.0		1,374.0		アスファルト舗装	
23.8　65 ～　25.2　42	3.50	2.00		0.50						27,526.0		
高知県土佐市	3.25	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	20.9		20.9		アスファルト舗装	鷹ノ巣橋
25.2　42 ～　25.2　63	3.25	2.25		0.50						27,546.9		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	378.1	0.0	0.0		378.1		アスファルト舗装	
25.2　63 ～　25.6　35	3.50	0.00		0.50						27,925.0		
高知県土佐市	3.25	0.00	0.00	0.45	0.0	0.0	22.7		22.7		アスファルト舗装	純信橋
25.6　35 ～　25.6　58	3.25	2.50		0.45						27,947.7		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	1,541.7	0.0	0.0		1,541.7		アスファルト舗装	
25.6　58 ～　27.2　0	3.50	2.00		0.50						29,489.4		
高知県土佐市	3.10	0.00	0.00	0.70	0.0	0.0	9.9		9.9		アスファルト舗装	無名橋(市野々－１)
27.2　0 ～　27.2　10	3.10	2.50		0.70						29,499.3		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
27.2　10 ～　27.3　10	3.50	2.00		0.50						29,599.3		
高知県土佐市	3.10	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	6.9		6.9		アスファルト舗装	無名橋(市野々－２)
27.3　10 ～　27.3　17	3.00	2.00		0.75						29,606.2		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
27.3　17 ～　27.4　17	3.50	2.00		0.50						29,706.2		
高知県土佐市	2.90	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	4.8		4.8		アスファルト舗装	無名橋(市野々－３)
27.4　17 ～　27.4　21	3.00	2.00		0.75						29,711.0		
高知県土佐市	3.50	0.00	0.00	0.50	1,000.0	0.0	0.0		1,000.0		アスファルト舗装	
27.4　21 ～　28.4　24	3.50	2.00		0.50						30,711.0		
高知県土佐市	3.30	0.00	0.00	1.30	0.0	228.0	0.0		228.0		コンクリート舗装	新名古屋トンネル
28.4　24 ～　28.6　38	3.30	1.50		0.50						30,939.0		
高知県須崎市	3.30	0.00	0.00	1.30	0.0	150.0	0.0		150.0		コンクリート舗装	新名古屋トンネル
28.6　38 ～　28.7　79	3.30	1.50		0.50						31,089.0		
高知県須崎市	3.50	2.40	0.00	0.50	1,459.0	0.0	0.0		1,459.0		アスファルト舗装	
28.7　79 ～　30.2　33	3.50	0.00		0.50						32,548.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側） m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	598.0	0.0		598.0		コンクリート舗装	吾桑トンネル
30.2　33 ～　30.8　35	3.50	0.00		1.30						33,146.0		
高知県須崎市	3.50	2.50	0.00	0.50	57.0	0.0	0.0		57.0		アスファルト舗装	
30.8　35 ～　30.8　92	3.50	0.00		0.50						33,203.0		
高知県須崎市	3.50	2.50	0.00	0.75	0.0	0.0	129.0		129.0		アスファルト舗装	桜川大橋
30.8　92 ～　31.0　21	3.50	0.00		1.25						33,332.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	3,051.0	0.0	0.0		3,051.0		アスファルト舗装	
31.0　21 ～　34.0　72	3.50	2.00		0.50						36,383.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	227.5		227.5		アスファルト舗装	桐間高架橋
34.0　72 ～　34.3　0	3.50	2.00		0.50						36,610.5		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	181.6		181.6		アスファルト舗装	御手洗川橋
34.3　0 ～　34.4　82	3.50	2.00		0.50						36,792.1		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	202.9		202.9		アスファルト舗装	潮田高架橋
34.4　82 ～　34.6　85	3.50	2.00		0.50						36,995.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	25.0	0.0	0.0		25.0		アスファルト舗装	
34.6　85 ～　34.7　10	3.50	2.00		0.50						37,020.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	421.0	0.0		421.0		コンクリート舗装	城山トンネル
34.7　10 ～　35.1　31	3.50	2.00		0.50						37,441.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	1,089.0	0.0	0.0		1,089.0		アスファルト舗装	
35.1　31 ～　36.2　20	3.50	2.00		0.50						38,530.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	301.0	0.0		301.0		コンクリート舗装	かわうそトンネル
36.2　20 ～　36.5　21	3.50	2.00		0.50						38,831.0		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	0.0	0.0	42.3		42.3		アスファルト舗装	中島高架橋
36.5　21 ～　36.5　63	3.50	2.00		0.50						38,873.3		
高知県須崎市	3.50	2.00	0.00	0.50	282.7	0.0	0.0		282.7		アスファルト舗装	
36.5　63 ～　37.0　71	3.50	2.00		0.50						39,156.0		
高知県須崎市	6.25	2.00	0.00	0.75	0.0	0.0	157.2		157.2		アスファルト舗装	新荘川橋
37.0　71 ～　37.2　29	3.25	3.00		0.75						39,313.2		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	1,112.8	0.0	0.0		1,112.8		アスファルト舗装	
37.2　29 ～　38.3　35	3.50	2.40		0.50						40,426.0		
高知県須崎市	3.00	0.00	0.00	0.50	0.0	420.0	0.0		420.0		コンクリート舗装	角谷トンネル
38.3　35 ～　38.7　55	3.00	0.00		0.50						40,846.0		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	176.0	0.0	0.0		176.0		アスファルト舗装	
38.7　55 ～　38.9　35	3.50	2.10		0.50						41,022.0		
高知県須崎市	2.80	0.00	0.00	0.50	0.0	130.0	0.0		130.0		コンクリート舗装	久保宇津トンネル
38.9　35 ～　39.0　61	2.80	0.00		0.50						41,152.0		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	898.0	0.0	0.0		898.0		アスファルト舗装	
39.0　61 ～　39.9　68	3.50	0.00		0.50						42,050.0		
高知県須崎市	3.00	0.00	0.00	0.50	0.0	245.0	0.0		245.0		コンクリート舗装	安和トンネル
39.9　68 ～　40.2　3	3.00	0.00		0.50						42,295.0		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	435.0	0.0	0.0		435.0		アスファルト舗装	
40.2　3 ～　40.6　34	3.50	0.00		0.50						42,730.0		
高知県須崎市	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	18.0		18.0		アスファルト舗装	安和橋
40.6　34 ～　40.6　52	3.00	0.00		1.00						42,748.0		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
40.6　52 ～　40.7　52	3.50	0.00		0.50						42,848.0		
高知県須崎市	3.00	2.50	0.00	0.75	0.0	0.0	4.4		4.4		アスファルト舗装	安和１号ＢＯＸ橋
40.7　52 ～　40.7　56	3.00	0.00		0.75						42,852.4		
高知県須崎市	3.50	2.50	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0		アスファルト舗装	
40.7　56 ～　40.8　56	3.50	1.50		0.50						42,952.4		
高知県須崎市	3.00	2.50	0.00	0.75	0.0	0.0	2.5		2.5		アスファルト舗装	安和２号ＢＯＸ橋
40.8　56 ～　40.8　59	3.00	1.50		0.75						42,954.9		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	792.1	0.0	0.0		792.1		アスファルト舗装	
40.8　59 ～　41.6　53	3.50	0.00		0.50						43,747.0		
高知県須崎市	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	467.0	0.0		467.0		コンクリート舗装	焼坂トンネル
41.6　53 ～　42.1　20	3.00	0.00		1.00						44,214.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側） m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県高岡郡中土佐町	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	499.0	0.0		499.0		コンクリート舗装	焼坂トンネル
42.1　20 ～　42.6　19	3.00	0.00		1.00						44,713.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	1,595.0	0.0	0.0		1,595.0		アスファルト舗装	
42.6　19 ～　44.1　11	3.50	0.00		0.50						46,308.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.25	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	8.7		8.7		アスファルト舗装	中土佐町１号橋
44.1　11 ～　44.2　4	3.25	0.00		1.00						46,316.7		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	339.3	0.0	0.0		339.3		アスファルト舗装	
44.2　4 ～　44.5　56	3.50	0.00		0.50						46,656.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	0.00	0.00	0.80	0.0	0.0	2.4		2.4		アスファルト舗装	久礼１号橋
44.5　56 ～　44.5　58	3.00	0.00		0.80						46,658.4		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	455.6	0.0	0.0		455.6		アスファルト舗装	
44.5　58 ～　45.0　14	3.50	0.00		0.50						47,114.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	35.8		35.8		アスファルト舗装	道の川跨線橋
45.0　14 ～　45.0　50	3.25	0.00		0.75						47,149.8		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	509.2	0.0	0.0		509.2		アスファルト舗装	
45.0　50 ～　45.5　56	3.50	0.00		0.50						47,659.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.10	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	4.2		4.2		アスファルト舗装	中土佐町２号橋
45.5　56 ～　45.5　60	3.00	0.00		0.90						47,663.2		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	63.8	0.0	0.0		63.8		アスファルト舗装	
45.5　60 ～　45.6　24	3.50	0.00		0.50						47,727.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.15	0.00	0.00	0.95	0.0	0.0	6.3		6.3		アスファルト舗装	中土佐町３号橋
45.6　24 ～　45.6　30	2.90	0.00		1.00						47,733.3		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	77.7	0.0	0.0		77.7		アスファルト舗装	
45.6　30 ～　45.7　9	3.50	0.00		0.50						47,811.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.20	0.00	0.00	0.90	0.0	0.0	6.3		6.3		アスファルト舗装	中土佐町４号橋
45.7　9 ～　45.7　15	2.90	0.00		1.00						47,817.3		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	85.7	0.0	0.0		85.7		アスファルト舗装	
45.7　15 ～　45.8　0	3.50	0.00		0.50						47,903.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側） m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県高岡郡中土佐町	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	75.0		75.0		アスファルト舗装	大川橋
45.8　0 ～　45.8　75	3.00	0.00		1.00						47,978.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	2.50	0.00	0.50	393.0	0.0	0.0		393.0		アスファルト舗装	
45.8　75 ～　46.2　68	3.50	0.00		0.50						48,371.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	16.9		16.9		アスファルト舗装	久礼避溢橋
46.2　68 ～　46.2　85	3.00	2.32		1.00						48,387.9		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	4.70	0.00	0.50	25.1	0.0	0.0		25.1		アスファルト舗装	
46.2　85 ～　46.3　10	3.50	0.00		0.50						48,413.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	2.31	0.00	1.00	0.0	0.0	8.4		8.4		アスファルト舗装	中土佐町５号橋
46.3　10 ～　46.3　18	3.00	2.19		1.00						48,421.4		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	173.6	0.0	0.0		173.6		アスファルト舗装	
46.3　18 ～　46.4　92	3.50	0.00		0.50						48,595.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	2.36	0.00	1.00	0.0	0.0	28.6		28.6		アスファルト舗装	長沢橋
46.4　92 ～　46.5　21	3.00	2.36		1.00						48,623.6		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	475.4	0.0	0.0		475.4		アスファルト舗装	
46.5　21 ～　46.9　95	3.50	0.00		0.50						49,099.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	1.00	0.00	0.50	0.0	75.0	0.0		75.0		コンクリート舗装	久礼トンネル
46.9　95 ～　47.0　70	3.00	0.00		0.80						49,174.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	3,050.0	0.0	0.0		3,050.0		アスファルト舗装	
47.0　70 ～　50.1　13	3.50	0.00		0.50						52,224.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	78.0	0.0		78.0		コンクリート舗装	久礼坂第一トンネル
50.1　13 ～　50.1　91	3.00	0.00		1.00						52,302.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	104.0	0.0	0.0		104.0		アスファルト舗装	
50.1　91 ～　50.2　95	3.50	0.00		0.50						52,406.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.00	0.00	0.00	1.00	0.0	82.0	0.0		82.0		コンクリート舗装	久礼坂第二トンネル
50.2　95 ～　50.3　78	3.00	0.00		1.00						52,488.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	68.0	0.0	0.0		68.0		アスファルト舗装	
50.3　78 ～　50.4　46	3.50	0.00		0.50						52,556.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県高岡郡中土佐町	3.10	0.00	0.00	0.90	0.0	0.0	4.0		4.0		アスファルト舗装	中土佐町６号橋
50.4　46 ～　50.4　50	2.90	2.00		2.20						52,560.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	50.0	0.0	0.0		50.0		アスファルト舗装	
50.4　50 ～　50.4　98	3.50	0.00		0.50						52,610.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	25.0		25.0		アスファルト舗装	第一橘川橋
50.4　98 ～　50.5　22	3.25	0.00		0.75						52,635.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	126.0	0.0	0.0		126.0		アスファルト舗装	
50.5　22 ～　50.6　49	3.50	0.00		0.50						52,761.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	30.0		30.0		アスファルト舗装	第二橘川橋
50.6　49 ～　50.6　79	3.25	0.00		0.75						52,791.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	53.0	0.0	0.0		53.0		アスファルト舗装	
50.6　79 ～　50.7　33	3.50	0.00		0.50						52,844.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	30.0		30.0		アスファルト舗装	第三橘川橋
50.7　33 ～　50.7　63	3.50	0.00		0.76						52,874.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	158.0	0.0	0.0		158.0		アスファルト舗装	
50.7　63 ～　50.9　23	3.50	0.00		0.50						53,032.0		
高知県高岡郡中土佐町	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	23.0		23.0		アスファルト舗装	久礼第一橋
50.9　23 ～　50.9　46	3.15	2.50		0.75						53,055.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	174.0	0.0	0.0		174.0		アスファルト舗装	
50.9　46 ～　51.1　19	3.50	0.00		0.50						53,229.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.25	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	35.0		35.0		アスファルト舗装	宮ノ前橋
51.1　19 ～　51.1　54	6.50	2.50		0.75						53,264.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	243.0	0.0	0.0		243.0		アスファルト舗装	
51.1　54 ～　51.4　5	3.50	0.00		0.50						53,507.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.25	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	100.0		100.0		アスファルト舗装	久礼坂大橋
51.4　5 ～　51.4　105	3.25	0.00		0.75						53,607.0		
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	263.0	0.0	0.0		263.0		アスファルト舗装	
51.4　105 ～　51.7　59	3.50	0.00		0.50						53,870.0		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側） m				延長 m					逓加延長 m	路面の種類	備　考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡中土佐町 51.7　59 ～　51.7　99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	40.0		40.0	53,910.0	アスファルト舗装	洞ヶ谷橋
高知県高岡郡中土佐町 51.7　99 ～　51.8　85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	54,002.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 51.8　85 ～　51.9　56	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	65.0		65.0	54,067.0	アスファルト舗装	深谷橋
高知県高岡郡中土佐町 51.9　56 ～　52.0　74	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	54,186.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 52.0　74 ～　52.1　28	3.45 3.49	0.80 0.00	0.00	0.75 1.10	0.0	0.0	58.4		58.4	54,244.4	アスファルト舗装	第２深谷橋
高知県高岡郡中土佐町 52.1　28 ～　52.1　43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	14.6	0.0	0.0		14.6	54,259.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 52.1　43 ～　52.3　30	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	184.0	0.0		184.0	54,443.0	コンクリート舗装	久礼坂第三トンネル
高知県高岡郡中土佐町 52.3　30 ～　52.6　7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	275.0	0.0	0.0		275.0	54,718.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 52.6　7 ～　52.6　47	4.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	40.0		40.0	54,758.0	アスファルト舗装	ツヅラ谷橋
高知県高岡郡中土佐町 52.6　47 ～　53.0　69	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	424.0	0.0	0.0		424.0	55,182.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 53.0　69 ～　53.2　78	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	208.0	0.0		208.0	55,390.0	コンクリート舗装	久礼坂第四トンネル
高知県高岡郡中土佐町 53.2　78 ～　53.4　16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	139.0	0.0	0.0		139.0	55,529.0	アスファルト舗装	
高知県高岡郡中土佐町 53.4　16 ～　53.4　91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	75.0		75.0	55,604.0	アスファルト舗装	大坂谷橋

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）m				延　　長 m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
高知県高岡郡中土佐町	3.50	0.00	0.00	0.50	390.0	0.0	0.0		390.0		アスファルト舗装	高知国道維持出張所
53.4　91 ～　53.8　80	3.50	0.00		0.50						55,994.0		第３種３級
計									55,994.0			

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　新道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	340.3	0.0	0.0		340.3		アスファルト舗装	高知国道維持出張所
148.8　55 ～　149.2　0	3.50	0.00		1.75						340.3		第１種３級
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	17.0		17.0		アスファルト舗装	須崎東ＩＣ橋
149.2　0 ～　149.2　17	3.50	0.00		1.75						357.3		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	301.2	0.0	0.0		301.2		アスファルト舗装	
149.2　17 ～　149.5　18	3.50	0.00		1.75						658.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	33.0		33.0		アスファルト舗装	神田橋(下り線)
149.5　18 ～　149.5　51	3.50	0.00		1.75						691.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	615.0	0.0	0.0		615.0		アスファルト舗装	
149.5　48 ～　150.1　63	3.50	0.00		1.75						1,306.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	5.0		5.0		アスファルト舗装	神田1号BOX橋
150.1　63　150.1　68	3.50	0.00		1.75						1,311.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	25.0	0.0	0.0		24.0		アスファルト舗装	
150.1　68　150.1　93	3.50	0.00		1.75						1,335.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	820.4		820.4		アスファルト舗装	多ノ郷高架橋
150.1　93 ～　151.0　13	3.50	0.00		1.75						2,155.9		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	181.6		181.6		アスファルト舗装	御手洗川橋
151.0　13 ～　151.1　95	3.50	0.00		1.75						2,337.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	201.0		201.0		アスファルト舗装	お馬東高架橋
151.1　95 ～　151.3　96	3.50	0.00		0.50						2,538.5		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	54.1	0.0	0.0		54.1		アスファルト舗装	
151.3　96 ～　151.4　50	3.50	0.00		1.75						2,592.6		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	505.0	0.0		505.0		コンクリート舗装	お馬トンネル
151.4　50 ～　151.9　55	3.50	0.00		1.25						3,097.6		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	71.1	0.0	0.0		71.1		アスファルト舗装	
151.9　55 ～　152.0　26	3.50	0.00		1.25						3,168.7		

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0056　　新道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	89.5		89.5		アスファルト舗装	お馬西高架橋(下り)
152.0　26 ～　152.1　15	3.50	0.00		1.50						3,258.2		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.75	0.0	0.0	628.0		628.0		アスファルト舗装	お馬西高架橋
152.1　15 ～　152.7　44	3.50	0.00		0.75						3,886.2		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.25	205.2	0.0	0.0		205.2		アスファルト舗装	
152.7　44 ～　152.9　49	3.50	0.00		1.25						4,091.4		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	269.0	0.0		269.0		コンクリート舗装	新須崎トンネル
152.9　49 ～　153.2　18	3.50	0.00		0.50						4,360.4		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	3.75	0.0	0.0	38.0		38.0		アスファルト舗装	岡本高架橋
153.2　18 ～　153.2　56	3.50	0.00		1.75						4,398.4		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	77.0	0.0	0.0		77.0		アスファルト舗装	
153.2　56 ～　153.3　33	3.50	0.00		1.75						4,475.4		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	0.70	0.0	0.0	20.2		20.2		アスファルト舗装	下分跨道橋
153.3　33 ～　153.3　53	3.50	0.00		6.00						4,495.6		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	152.0	0.0	0.0		152.0		アスファルト舗装	
153.3　53 ～　153.5　5	3.50	0.00		1.75						4,647.6		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	7.6		7.6		アスファルト舗装	須崎道路２号ＢＯＸ橋
153.5　5 ～　153.5　13	3.50	0.00		1.75						4,655.2		
高知県須崎市	3.50	0.00	0.00	1.75	13.8	0.0	0.0		13.8		アスファルト舗装	
153.5　13 ～　153.6　0	3.50	0.00		1.75						4,669.0		
計									4,669.0			

トンネル調書

第三表

路線名： 0056　　現道

図面対照番号	名称	箇所名（上段:起点側、下段:終点側）	構造 延長 m	幅員 m 車道（上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水施設	照明設備	建設年次	備考
	新筆山トンネル（上り）	高知県高知市北高見町	569	3.5	2.0	0.5	4.88	590	30	有り	有り	平成19年	
		高知県高知市小石木町		3.5	0.0	1.3							
	筆山トンネル（下り）	高知県高知市河ノ瀬町	509	3.5	0.0	1.3	5.45	570	35	有り	有り	平成6年	
		高知県高知市河ノ瀬町		3.5	2.0	0.5							
	新荒倉トンネル（上り）	高知県高知市朝倉	553	3.3	1.5	0.3	4.80	460	85	有り	有り	昭和47年	
		高知県高知市春野町弘岡		3.3	0.0	0.5							
	荒倉トンネル（下り）	高知県高知市朝倉戊字所林１４８０－４１	539	3.5	0.8	0.5	4.50	590	30	有り	有り	平成12年	
		高知県高知市春野町弘岡中字イヨ川１０２９－１		3.5	2.0	0.5							
	新名古屋トンネル	高知県土佐市市野々	378	3.3	0.0	1.3	4.70	515	30	有り	有り	平成6年	
		高知県須崎市桑田山		3.3	1.5	0.5							
	吾桑トンネル	高知県須崎市吾井郷	598	3.5	2.0	0.5	5.30	561	45	有り	有り	昭和57年	
		高知県須崎市吾井郷		3.5	0.0	1.3							
	城山トンネル	高知県須崎市大間西町	421	3.5	0.8	0.5	4.80	522	30	有り	有り	平成20年	
		高知県須崎市池ノ内		3.5	3.0	0.5							
	かわうそトンネル	高知県須崎市池ノ内	301	3.5	3.0	0.5	5.05	663	30	有り	有り	平成18年	
		高知県須崎市下分		3.5	0.0	1.3							
	角谷トンネル	高知県須崎市下分	420	3.0	0.0	0.5	4.20	410	40	有り	有り	昭和42年	
		高知県須崎市安和		3.0	0.0	0.5							
	久保宇津トンネル	高知県須崎市安和	130	2.8	0.0	1.2	4.20	410	55	有り	有り	昭和42年	
		高知県須崎市安和		2.8	0.0	1.2							
	安和トンネル	高知県須崎市安和	245	3.0	0.0	0.5	4.20	410	55	有り	有り	昭和42年	
		高知県須崎市安和		3.0	0.0	0.5							
	焼坂トンネル	高知県須崎市安和	966	3.0	0.0	1.0	4.50	423	40	有り	有り	昭和44年	
		高知県高岡郡中土佐町久礼		3.0	0.0	1.0							
	久礼トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼	75	3.0	1.0	0.5	4.50	442	40	有り	有り	昭和43年	
		高知県高岡郡中土佐町久礼		3.0	0.0	0.8							

トンネル調書

第三表

路線名： 0056　　現道

図面対照番号	名称	箇所名（上段:起点側、下段:終点側）	構造 延長 m	幅員 m 車道（上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水施設	照明設備	建設年次	備考
	久礼坂第一トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼	78	3.0	0.0	1.0	4.50	423	50	有り	無し	昭和45年	
		高知県高岡郡中土佐町久礼		3.0	0.0	1.0							
	久礼坂第二トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼	82	3.0	0.0	1.0	4.50	423	50	有り	無し	昭和45年	
		高知県高岡郡中土佐町久礼		3.0	0.0	1.0							
	久礼坂第三トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼	184	3.0	0.0	1.0	4.50	423	50	有り	有り	昭和45年	
		高知県高岡郡中土佐町久礼		3.0	0.0	1.0							
	久礼坂第四トンネル	高知県高岡郡中土佐町久礼	208	3.0	0.0	1.0	4.50	423	50	有り	有り	昭和45年	
		高知県高岡郡中土佐町久礼		3.0	0.0	1.0							
	計		6,256										

15　　5,194　※同じトンネルにおいて延長の短い方は含まず（数値除外）

トンネル調書

第三表

路線名： 0056　　新道

図面対照番号	名称	箇所名（上段:起点側、下段:終点側）	構造 延長 m	幅員 m 車道（上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水施設	照明設備	建設年次	備考
	お馬トンネル	高知県須崎市大間町 高知県須崎市池山	505	3.3 3.3	2.0 0.8	0.5 0.5	5.80	560	45	有り	有り	平成11年	
	新須崎トンネル	高知県須崎市池ノ内字ヒエジリ 高知県須崎市下分字堀切	269	3.3 3.3	2.2 0.0	0.5 0.5	5.30	560	40	有り	有り	平成7年	
	計		774										

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道 (上段:上り,下段:下り)	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	鏡川大橋	高知県高知市中の島 ＊	337.0	9.5 9.5	5.3 5.3	0.5 0.5	10,952.5	鋼溶接橋 単純桁	1981	1972年 20tf(T-20,L-14)	通行制限　無し	
	大原橋	高知県高知市大原町 ＊	13.1	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.0	98.4	ＰＣ橋 単純桁	2004	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	大原1号BOX橋	高知県高知市大原町 ＊	5.3	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.0	90.8	ＲＣ橋 その他	1992	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	大原2号BOX橋	高知県高知市大原町 ＊	4.3	9.8 7.0	8.5 8.0	1.0 1.0	198.0	ＲＣ橋 その他	1990	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	河ノ瀬高架橋	高知県高知市河ノ瀬町 ＊	251.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	2,008.0	鋼（鉄）りベット橋 連結桁	2006	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	河ノ瀬橋（上り）	高知県高知市河ノ瀬町 ＊	52.8	6.5 0.0	6.0 0.0	2.2 0.4	1,001.3	鋼溶接橋 単純桁	1979	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	河ノ瀬橋（下り）	高知県高知市河ノ瀬町 ＊	40.5	0.0 6.6	0.0 5.9	0.4 3.2	769.5	鋼溶接橋 単純桁	1981	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市２号橋	高知県高知市東城山町 ＊	4.0	7.0 11.0	6.5 6.0	0.5 0.5	99.7	ＲＣ橋 単純桁	1980	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市４号BOX橋	高知県高知市鴨部 ＊	2.9	7.6 7.5	4.0 3.0	0.5 0.5	90.1	ＲＣ橋 その他	1981	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市５号BOX橋	高知県高知市鴨部 ＊	7.6	6.5 6.5	4.0 2.5	2.1 1.7	203.5	ＲＣ橋 その他	1981	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市６号橋	高知県高知市鴨部 ＊	2.6	7.0 6.5	1.9 2.5	1.0 1.1	58.5	ＲＣ橋 その他	1981	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市７号BOX橋	高知県高知市朝倉 ＊	4.8	9.9 6.8	5.3 5.8	1.1 1.0	193.4	ＲＣ橋 その他	1981	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市８号BOX橋	高知県高知市朝倉 ＊	4.8	7.5 7.5	3.0 3.9	1.1 1.0	112.3	ＲＣ橋 その他	1981	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	前田川橋（上り）	高知県高知市朝倉 ＊	26.5	6.5 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	298.1	ＰＣ橋 単純桁	1981	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	前田川橋（下り）	高知県高知市朝倉 ＊	13.7	0.0 8.3	0.0 3.0	0.0 3.0	154.0	ＰＣ橋 単純桁	1980	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	神田川橋（下り）	高知県高知市朝倉 ＊	24.9	0.0 6.5	0.0 3.2	0.3 1.5	280.1	ＰＣ橋 単純桁	1985	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	神田川橋（上り）	高知県高知市朝倉 ＊	24.9	6.5 0.0	3.0 0.0	1.5 0.3	280.1	ＰＣ橋 単純桁	1980	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市９号ＢＯＸ橋	高知県高知市朝倉 ＊	11.1	6.5 6.5	2.0 2.0	1.0 1.0	265.7	ＲＣ橋 その他	1980	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市１０号ＢＯＸ橋	高知県高知市朝倉 ＊	12.9	6.5 6.5	0.0 3.0	1.0 1.0	374.3	ＲＣ橋 その他	1980	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高知市１１号橋(上り)	高知県高知市朝倉 ＊	2.9	12.0 10.0	2.2 3.7	1.0 1.0	170.8	ＲＣ橋 その他	1979	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	南針木1号BOX	高知県高知市朝倉 ＊	5.7	3.9 5.7	0.0 0.0	1.2 1.4		ＲＣ橋 その他	1979	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高樋川橋（下り）	高知県高知市春野町弘岡中字後田 ＊	7.1	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	99.3	ＲＣ橋 その他	1989	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	高樋川橋（上り）	高知県高知市春野町弘岡 ＊	7.1	7.0 0.0	5.0 0.0	1.5 0.5	99.3	ＲＣ橋 単純桁	1994	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	釘抜橋（下り）	高知県高知市春野町弘岡 ＊	7.2	0.0 10.0	0.0 4.8	0.3 1.5	92.7	ＲＣ橋 その他	1994	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	釘抜橋（上り）	高知県高知市春野町弘岡 ＊	8.6	7.0 0.0	5.0 0.0	1.5 0.3	117.6	ＲＣ橋 単純桁	1997	1993年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	弘岡7号BOX橋	高知県高知市春野町弘岡 ＊	3.0	7.0 7.0	4.0 4.0	1.5 1.5	120.8	ＲＣ橋 その他	2000	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	仁淀川大橋（小橋）	高知県高知市春野町弘岡 ＊	31.3	7.0 0.0	3.1 0.0	0.5 0.0	359.5	鋼溶接橋 単純桁	1965	1956年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	新仁淀川小橋	高知県高知市春野町弘岡 ＊	19.5	0.0 7.0	0.0 3.2	0.0 1.5	237.9	ＰＣ橋 単純桁	2010	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	仁淀川大橋	高知県高知市春野町弘岡 高知県土佐市中村	633.4	7.0 0.0	3.1 0.0	0.5 0.0	7,284.1	鋼溶接橋 連続桁	1965	1956年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	新仁淀川大橋	高知県高知市春野町弘岡 高知県土佐市中村	616.8	0.0 7.0	0.0 3.2	0.0 0.5	6,908.2	鋼溶接橋 連続桁	2013	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 (上段:上り,下段:下り)	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	中島跨道橋（上り）	高知県土佐市中島 ＊	21.5	3.8 0.0	5.0 0.0	1.5 0.0	311.7	ＰＣ橋 単純桁	2010	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	中島跨道橋（下り）	高知県土佐市中島 ＊	23.0	0.0 3.8	0.0 0.0	0.0 1.5	218.5	ＰＣ橋 単純桁	2010	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	新火渡橋（上り）	高知県土佐市高岡町阿弥陀寺東ノ丁 ＊	37.5	7.0 0.0	5.0 0.0	1.5 0.5	525.0	ＰＣ橋 単純桁	1999	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	新火渡橋（下り）	高知県土佐市高岡町阿弥陀寺東ノ丁 ＊	30.0	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	510.0	ＰＣ橋 単純桁	1999	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	林口跨道橋（土佐ＩＣ）	高知県土佐市高岡町字御所ノ内 ＊	23.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	333.5	ＰＣ橋 単純桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	渡し上り川橋	高知県土佐市蓮池 ＊	23.0	3.0 3.0	1.9 2.2	0.5 0.5	255.3	ＰＣ橋 単純桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	宮ノ内橋	高知県土佐市蓮池 ＊	3.8	3.5 3.5	2.0 2.2	0.6 0.5	46.7	ＲＣ橋 単純桁	1979	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	土佐市１号BOX橋	高知県土佐市蓮池 ＊	3.2	3.1 3.1	0.0 2.9	1.0 1.0	40.1	その他 その他	1978	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	無名橋(北地)	高知県土佐市北地 ＊	7.0	3.5 3.0	3.0 0.0	1.0 0.5	82.5	ＲＣ橋 その他	1979	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	明ヶ谷橋	高知県土佐市北地 ＊	3.0	3.1 3.0	0.0 2.8	3.1 0.6	36.5	ＲＣ橋 単純桁	1968	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	甲原橋	高知県土佐市甲原 ＊	23.9	3.3 3.3	2.0 2.0	0.5 0.5	275.3	鋼溶接橋 単純桁	1978	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	無名橋(甲原)	高知県土佐市甲原 ＊	2.1	3.5 3.5	0.0 2.0	0.5 2.0	24.2	ＲＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	鍛治屋鼻橋	高知県土佐市甲原 ＊	5.0	3.0 3.0	0.0 1.8	0.5 1.4	39.5	ＲＣ＋ＰＣ橋 単純桁	1968	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中川橋	高知県土佐市甲原 ＊	5.0	3.0 3.1	0.0 2.0	0.8 0.7	38.2	ＲＣ＋ＰＣ橋 単純桁	1975	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中川内橋	高知県土佐市東鴨地 ＊	3.6	3.0 3.0	0.0 0.0	1.1 0.7	27.7	ＲＣ橋 単純桁	1975	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	第３陸橋	高知県土佐市本村 ＊	7.3	3.0 3.0	0.0 2.0	1.1 0.5	62.8	ＲＣ＋ＰＣ橋 単純桁	1975	1972年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	本村橋	高知県土佐市本村字岡崎４６１－４ ＊	2.4	3.0 3.0	0.0 2.0	0.5 0.5	21.6	ＲＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	第２陸橋	高知県土佐市本村 ＊	4.0	3.0 3.0	0.0 2.0	0.9 0.5	37.6	ＲＣ橋 その他	1968	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	第１陸橋	高知県土佐市本村 ＊	5.4	2.9 3.0	0.0 0.0	0.7 0.6	42.8	ＲＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	茶園橋	高知県土佐市本村 ＊	4.0	2.9 3.0	1.8 0.0	0.7 0.8	31.2	ＲＣ橋 単純桁	1968	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	戸波橋	高知県土佐市家俊 ＊	18.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	153.0	鋼溶接橋 単純桁	1963	1956年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	鷹ノ巣橋	高知県土佐市鷹ノ巣 ＊	20.9	3.3 3.3	0.0 2.3	1.0 0.5	214.2	ＰＣ橋 単純桁	1978	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	純信橋	高知県土佐市市野々 ＊	22.7	3.3 3.3	0.0 2.5	0.5 0.5	168.0	鋼溶接橋＋ＰＣ橋 単純桁	1959	1956年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	無名橋(市野々－１)	高知県土佐市市野々 ＊	9.9	3.1 3.1	0.0 2.5	0.7 0.7	80.8	ＲＣ橋 単純桁	1946	1939年 13tf	通行制限　無し	
	無名橋(市野々－２)	高知県土佐市市野々 ＊	6.9	3.1 3.0	0.0 2.0	1.0 0.8	69.3	ＲＣ橋 単純桁	1946	1939年 13tf	通行制限　無し	
	無名橋(市野々－３)	高知県土佐市市野々 ＊	4.8	2.9 3.0	0.0 2.0	0.5 0.8	46.0	ＲＣ橋 単純桁	1946	1939年 13tf	通行制限　無し	
	桜川大橋	高知県須崎市吾井郷 ＊	129.0	3.5 3.5	2.5 0.0	0.8 1.3	1,682.0	鋼溶接橋＋ＰＣ橋 単純桁	1982	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	桐間高架橋	高知県須崎市多ノ郷 ＊	227.5	3.5 3.5	3.0 0.0	0.8 1.3	2,695.9	ＰＣ橋 連結桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	御手洗川大橋	高知県須崎市多ノ郷 高知県須崎市潮田町	181.6	3.5 3.5	3.0 0.0	0.8 1.3	4,076.9	ＰＣ橋 連結桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	新道の 橋調書と重複
	潮田高架橋	高知県須崎市潮田町 ＊	202.9	3.5 3.5	3.0 0.0	0.8 1.0	1,421.0	ＰＣ橋 連続桁	2007	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	中島高架橋	高知県須崎市下分 ＊	42.3	3.5 3.5	3.5 0.0	1.5 1.5	473.6	ＰＣ橋 連結桁	2006	2001年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	新荘川橋	高知県須崎市下分甲字馬越２９９－１０ ＊	157.2	6.3 3.3	2.0 3.0	0.8 0.8	2,515.2	ＰＣ橋 単純桁	1978	1956年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	安和橋	高知県須崎市安和 ＊	18.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	144.0	鋼溶接橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	安和１号ＢＯＸ橋	高知県須崎市安和 ＊	4.4	3.0 3.0	2.5 0.0	0.8 0.8	44.4	ＲＣ橋 その他	1968	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	安和２号ＢＯＸ橋	高知県須崎市安和 ＊	2.5	3.0 3.0	2.5 0.0	0.8 0.8	25.3	ＲＣ橋 その他	1968	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中土佐町１号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	8.7	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	73.9	ＰＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	久礼１号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼字カりバノ谷４８３６ ＊	2.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	17.9	ＲＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	道の川跨線橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	35.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	286.2	鋼溶接橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中土佐町２号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	4.2	3.1 3.0	0.0 0.0	1.0 0.9	33.9	ＲＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中土佐町３号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	6.3	3.2 2.9	0.0 0.0	1.0 1.0	50.7	ＰＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中土佐町４号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	6.3	3.2 2.9	0.0 0.0	0.9 1.0	51.9	ＰＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	大川橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	75.0	3.0 3.0	0.0 0.0	1.0 1.0	600.0	鋼溶接橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	久礼避溢橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	16.9	3.0 3.0	0.0 2.3	1.0 1.0	134.4	ＰＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	中土佐町５号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	8.4	3.0 3.0	2.3 2.2	1.0 1.0	105.0	ＰＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	長沢橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	28.6	3.0 3.0	2.4 2.4	1.0 1.0	363.8	ＲＣ橋 単純桁	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 (上段:上り,下段:下り)	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	中土佐町６号橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	4.0	3.1 2.9	0.0 2.0	0.9 2.2	43.9	ＲＣ橋 その他	1969	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	第一橘川橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	25.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	200.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	第二橘川橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	30.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	240.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	第三橘川橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	30.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 0.8	270.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	久礼第一橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	23.0	0.0 3.2	0.0 2.5	0.0 0.8	147.2	鋼溶接橋 単純桁	1991	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	宮ノ前橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	35.0	3.3 6.5	0.0 2.5	1.0 0.8	518.9	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	久礼坂大橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	100.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	800.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	洞ヶ谷橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	40.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.9 0.9	332.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	深谷橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	65.0	3.8 3.8	0.0 0.0	0.8 0.8	585.0	鋼溶接橋 連続桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	第２深谷橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	58.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 1.0	525.6	鋼溶接橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	ツヅラ谷橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	40.0	4.0 4.0	0.0 0.0	0.5 0.5	343.2	鋼溶接橋＋ＲＣ橋 単純桁	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	大坂谷橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	75.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	600.0	鋼溶接橋 その他	1970	1964年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	計		4,191.6									

87
77

3387.35　※同じ橋梁において橋長の短い方（同一の場合はいずれか一方）及び林口跨道橋（土佐ＩＣ）は延長に含まず（数値除外）

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	釘抜側道橋(下り)	高知県高知市春野町弘岡中字釘抜 ＊	10.1	0.0 0.0	0.0 5.0	0.0 0.0	50.5	ＰＣ橋 単純桁	1991	－		
	宮ノ内橋側道橋(上り)	高知県土佐市蓮池 ＊	4.7	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	6.6	ＲＣ橋 単純桁	1982	－		
	宮ノ内橋側道橋(下り)	高知県土佐市蓮池 ＊	3.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	11.0	ＲＣ橋 単純桁	1982	－		
	鍛治屋鼻橋側道橋	高知県土佐市甲原 ＊	5.9	0.0 0.0	0.0 0.8	0.0 0.0	10.4	ＰＣ橋 単純桁	1975	－		
	中川橋側道橋	高知県土佐市甲原 ＊	5.4	0.0 0.0	0.0 0.8	0.0 0.0	9.5	ＰＣ橋 単純桁	1975	－		
	中川内橋側道橋	高知県土佐市東鴨地 ＊	5.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	11.1	ＲＣ橋 単純桁	1977	－		
	第３陸橋側道橋	高知県土佐市本村 ＊	8.4	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	9.6	ＰＣ橋 単純桁	1977	－		
	第２陸橋側道橋	高知県土佐市本村 ＊	4.6	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	9.2	ＲＣ橋 単純桁	1972	－		
	茶園橋側道橋	高知県土佐市本村 ＊	5.3	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	7.5	ＲＣ橋 単純桁	1972	－		
	第１陸橋側道橋(上り)	高知県土佐市本村 ＊	6.7	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	13.4	ＲＣ橋 単純桁	1972	－		
	第１陸橋側道橋(下り)	高知県土佐市本村 ＊	6.9	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	10.4	ＲＣ橋 単純桁	1972	－		
	戸波橋側道橋	高知県土佐市家俊 ＊	18.0	0.0 0.0	0.0 2.3	0.0 0.0	41.4	鋼溶接橋 単純桁	2011			
	純信橋側道橋(下り)	高知県土佐市市野々字奈路１５５０－１ ＊	28.1	0.0 0.0	0.0 2.1	0.0 0.0	72.0	ＰＣ橋 単純桁	1994	－		
	新荘川橋側道橋(下り)	高知県須崎市下分甲字馬越２９９－１０ ＊	140.7	0.0 0.0	0.0 3.0	0.0 0.0	984.9	ＰＣ橋 単純桁	1997			

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 (上段:上り,下段:下り)	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	安和１号ＢＯＸ橋側道橋	高知県須崎市安和 ＊	8.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	17.1	ＰＣ橋 単純桁	1978	－		
	安和側道橋	高知県須崎市安和 ＊	19.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	39.0	鋼溶接橋 単純桁	2010	－		
	安和側道橋（上り）	高知県須崎市安和字六道 ＊	35.1	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	56.2	ＰＣ橋 単純桁	1979	－		
	久礼避溢橋側道橋(下)	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	17.3	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	34.0	ＰＣ橋 単純桁	1975	－		
	中土佐町５号橋側道(上り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	8.5	0.0 0.0	1.9 0.0	0.0 0.0	16.2	ＰＣ橋 単純桁	1979	－		
	中土佐町５号橋側道(下り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	8.4	0.0 0.0	0.0 1.8	0.0 0.0	15.1	ＰＣ橋 単純桁	1979	－		
	中土佐町６号橋側道橋	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	5.2	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	10.3	鋼溶接橋 単純桁	1974	－		
	長沢橋歩道(上り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	29.6	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	61.0	ＰＣ橋 単純桁	1986	－		
	長沢橋歩道(下り)	高知県高岡郡中土佐町久礼 ＊	30.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	61.0	ＰＣ橋 単純桁	1975	－		
	計		417.1									

23

第四表

橋　調　書

路線名：　0056　　新道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	須崎東ＩＣ橋	高知県須崎市神田 ＊	17.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	178.5	ＰＣ橋 単純桁	2003	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	神田橋(下り線)	高知県須崎市神田 ＊	33.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	644.2	ＰＣ橋 単純桁	2003	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	神田1号BOX橋	高知県須崎市神田 ＊	5.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	115.8	ＲＣ橋 その他	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	多ノ郷高架橋	高知県須崎市神田 ＊	820.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	8,486.1	ＰＣ橋 連続桁	2006	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	御手洗川大橋	高知県須崎市多ノ郷 高知県須崎市潮田町	181.6	3.3 3.3	0.0 0.0	5.0 8.0	4,076.9	ＰＣ橋 連結桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	現道の 橋調書と重複
	お馬東高架橋	高知県須崎市潮田町 高知県須崎市大間西	201.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	1,909.5	ＰＣ橋 連結桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	お馬西高架橋(下り)	高知県須崎市池ノ内 ＊	89.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 1.5	873.5	鋼溶接橋 連続桁	2004	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	お馬西高架橋	高知県須崎市池ノ内 ＊	628.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	4,742.9	鋼＋ＰＣ橋 連続桁	2007	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	お馬西高架橋（上り）	高知県須崎市池ノ内 ＊	223.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.1 0.0	1,561.0	ＰＣ橋 連続桁	2001	1996年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	池ノ内ランプ橋　OFFランプ	高知県須崎市池ノ内 ＊	235.9	0.0 3.3	0.0 0.0	0.0 1.1	1,509.8	ＰＣ橋 連続桁	2004	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	岡本高架橋	高知県須崎市下分字大岩 ＊	38.0	3.5 3.3	0.0 0.0	3.8 1.8	532.0	ＰＣ橋 連続桁	1993	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	下分跨道橋	高知県須崎市下分字中島 ＊	20.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 6.0	411.6	ＰＣ橋 単純桁	1994	1980年 20tf(TL-20)	通行制限　無し	
	須崎道路２号ＢＯＸ橋	高知県須崎市下分 ＊	7.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	114.0	ＲＣ橋 その他	2007	2001年 Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	計		2,500.2									

13
11

2041.3　※同じ橋梁で橋長の短い方（お馬西高架橋 上）及び池ノ内ランプ橋は延長に含まず（数値除外）

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 0056　　現道

図面対照番号	箇　所　名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延　長 m	幅　員 m	有効高(m)または交差角度(度)	備　考
	高知県須崎市神田字神母ノ内	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.70m	吾桑トンネル
	高知県須崎市大間	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	5.10m	
	須崎市安和	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	
	中土佐町久礼	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	4.80m	

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 0056　　新道

図面対照番号	箇　所　名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延　長 m	幅　員 m	有効高(m)または交差角度(度)	備　考
	高知県須崎市大間	JR土讃線	立体交差	0.0	0.0	5.10m	