

低入札価格調査制度対象工事に係る工事コスト調査結果

18006 平成18年度 西条街路樹維持工事

資 料

1. 低価格理由とその詳細
2. 比較表 - 1
3. 比較表 - 2
4. 比較表 - 3
5. 比較表 - 4
6. 比較表 - 5
7. 比較表 - 6
8. 比較表 - 7
9. 比較表 - 8
10. 諸経費動向調査(工事費)

低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
	資材費(仮設材含む)の低減	樹木・薬剤・支柱等は自社在庫を使用することで、仕入経費の削減を図る。
	労務費の低減	約7割を直営施工とし、作業時間の短縮・作業能率の効率化が可能。
	機械経費の低減	自社手持ち車輛・機械を優先的に配備し、リース経費の削減を図る。
4	新材料・新技術	
5	作業効率の向上	
	下請業者の協力	施工場所から近い場所を部分的に依頼し、下請に係る経費の削減を図る。
7	経費の低減	
	現場管理費低減	約7割を直営施工とすることによる作業時間の短縮
9	安全資機材低減	
10	本支店経費の低減	
	利益の低減	利益はあまり求めない受注確保優先の積算。
12	受注実績の取得	
13	売上の確保	
14	その他	

積算内訳書の比較表

記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事											
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
植栽維持工(薬剤散布)	式	1	2,085,271	1	1,489,000	71.4%	1	3,486,800	1	4,897,444	71.2%	
植栽維持工(剪定工)	式	1	7,135,016	1	5,153,700	72.2%	1	9,997,320	1	13,854,948	72.2%	
植栽維持工(施肥工)	式	1	217,946	1	155,850	71.5%	0	0	0	0	-	
街路樹保守	式	1	7,978,462	1	5,707,850	71.5%	1	2,309,380	1	3,220,636	71.7%	
街路樹保守(移植工) 歩道	式	1	593,697	1	422,510	71.2%	1	1,900	1	2,700	70.4%	
街路樹保守(移植工) 中央分離帯	式	1	621,740	1	442,220	71.1%	1	111,760	1	157,734	70.9%	
街路樹保守(防草工)	式						1	435,600	1	704,000	61.9%	
街路樹保守	式	1	2,985,900	1	2,139,500	71.7%	1	40,640	1	55,340	73.4%	
街路樹保守(植栽工)	式	1	570,705	1	293,500	51.4%	0	0	0	0	-	
道路付属物復旧工	式						1	137,040	1	230,100	59.6%	
発生材処理工	式						1	917,000	1	1,310,000	70.0%	
直接工事費	式	1	22,188,737	1	15,804,130	71.2%	1	17,437,440	1	24,432,902	71.4%	
共通仮設費	式	1	3,692,000	1	2,156,000	58.4%	1	1,938,600	1	3,539,600	54.8%	
共通仮設費	式	1	1,406,000	1	1,406,000	100.0%	1	1,166,600	1	1,166,600	100.0%	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,286,000	1	750,000	32.8%	1	772,000	1	2,373,000	32.5%	
純工事費	式	1	25,880,737	1	17,960,130	69.4%	1	20,542,640	1	27,972,502	73.4%	

内訳書に対する明細書の比較表

工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
道路維持	式	1		22,188,737	1		15,804,130	1		17,437,440	1		24,432,902	
植栽維持工(薬剤散布)	式	1		2,085,271	1		1,489,000	1		3,486,800	1		4,897,444	
樹木・芝生管理工(材料費)	式	1		167,400	1		130,000	1		111,300	1		150,090	
薬剤(ディフテレックス)1000倍	L	5,000	1.72	8,600	5,000	1	5,000	0		0	0	1.72	0	
薬剤(マシン油)30倍	L	10,000	7.06	70,600	10,000	5	50,000	14,900	5	74,500	14,900	7.06	105,194	
薬剤(スミチオン)1000倍	L	10,000	2.44	24,400	10,000	2	20,000	18,400	2	36,800	18,400	2.44	44,896	
薬剤(スプラサイド)1200倍	L	5,000	3.56	17,800	5,000	3	15,000	0		0	0	3.56	0	
薬剤(カルホス)1000倍	L	10,000	4.6	46,000	10,000	4	40,000	0		0	0	4.6	0	
散布手間(高木)夜間 歩道	式	1		641,200	1		458,000	1		1,228,430	1		1,719,802	
薬剤散布(高木植樹)	本	1,500	385	577,500	1,500	275	412,500	3,332	275	916,300	3,332	385	1,282,820	
薬剤散布(高木植樹)	本	100	637	63,700	100	455	45,500	686	455	312,130	686	637	436,982	
散布手間(中木)夜間 歩道	式	1		31,640	1		23,000	1		71,930	1		102,435	
薬剤散布(中木)	本							406	65	26,390	406	98	39,788	
薬剤散布(中木)	本	200	158.2	31,640	200	115	23,000	396	115	45,540	396	158.2	62,647	
散布手間(中木)夜間 環境緑地帯	式							1		20,160	1		27,988	
薬剤散布(中木)	本							336	60	20,160	336	83.3	27,988	
散布手間(高木)夜間 中央分離帯	式	1		117,540	1		81,000	1		90,170	1		130,856	

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。
 2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

平成18年度 西条街路樹維持工事

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													備考
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
薬剤散布(高木植樹)	本	100	442.8	44,280	100	305	30,500	140	305	42,700	140	442.8	61,992	
薬剤散布(高木植樹)	本	100	732.6	73,260	100	505	50,500	94	505	47,470	94	732.6	68,864	
散布手間(寄植低木等)夜間 歩道	式	1		676,635	1		482,500	1		1,311,030	1		1,828,741	
薬剤散布(芝)	m2	500	16.2	8,100	500	10	5,000	0		0	0	16.2	0	
薬剤散布(寄植低木)	m2	10,000	62.77	627,700	10,000	45	450,000	29,134	45	1,311,030	29,134	62.77	1,828,741	
薬剤散布(寄植中木)	m2	500	81.67	40,835	500	55	27,500	0		0	0	81.67	0	
散布手間(寄植低木等)夜間 環境	式	1		40,580	1		30,000	1		60,680	1		80,977	
薬剤散布(寄植低木)	m2	500	53.38	26,690	500	40	20,000	1,517	40	60,680	1,517	53.38	80,977	
薬剤散布(寄植中木)	m2	200	69.45	13,890	200	50	10,000	0		0	0	69.45	0	
散布手間(寄植低木等)夜間 中央分離帯	式	1		410,276	1		284,500	1		593,100	1		856,555	
薬剤散布(芝)	m2	200	18.63	3,726	200	15	3,000	0		0	0	18.63	0	
薬剤散布(寄植低木)	m2	5,500	72.21	397,155	5,500	50	275,000	11,862	50	593,100	11,862	72.21	856,555	
薬剤散布(寄植中低木)	m2	100	93.95	9,395	100	65	6,500	0		0	0	93.95	0	
植栽維持工(剪定工)	式	1		7,135,016	1		5,153,700	1		9,997,320	1		13,854,948	
高木剪定工(夏期)	式	1		3,499,100	1		2,486,000	1		5,891,480	1		8,288,011	
高木剪定(歩道)	本	500	3,050	1,525,000	500	2,170	1,085,000	1,654	2,170	3,589,180	1,654	3,050	5,044,700	
高木剪定(歩道)	本	100	7,550	755,000	100	5,360	536,000	343	5,360	1,838,480	343	7,550	2,589,650	
高木剪定(中央分離帯)	本	100	3,508	350,800	100	2,490	249,000	70	2,490	174,300	70	3,508	245,560	
高木剪定(中央分離帯)	本	100	8,683	868,300	100	6,160	616,000	47	6,160	289,520	47	8,683	408,101	
高木剪定工(冬期)	式	1		194,370	1		138,200	0		0	0		0	
高木剪定(歩道)	本	10	2,570	25,700	10	1,830	18,300	0		0	0	2,570	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
高木剪定(歩道)	本	10	6,470	64,700	10	4,600	46,000	0		0	0	6,470	0	
高木剪定(中央分離帯)	本	10	2,956	29,560	10	2,100	21,000	0		0	0	2,956	0	
高木剪定(中央分離帯)	本	10	7,441	74,410	10	5,290	52,900	0		0	0	7,441	0	
中低木剪定工(球形)	式	1		414,860	1		294,800	1		431,800	1		606,390	
中低木剪定(歩道)	本	20	430	8,600	20	305	6,100	0		0	0	430	0	
中低木剪定(歩道)	本	100	1,410	141,000	100	1,000	100,000	43	1,000	43,000	43	1,410	60,630	
中低木剪定(歩道)	本	20	3,790	75,800	20	2,700	54,000	144	2,700	388,800	144	3,790	545,760	
中低木剪定(中央分離帯)	本	20	494.5	9,890	20	360	7,200	0		0	0	494.5	0	
中低木剪定(中央分離帯)	本	20	1,622	32,440	20	1,150	23,000	0		0	0	1,622	0	
中低木剪定(中央分離帯)	本	20	4,359	87,180	20	3,100	62,000	0		0	0	4,359	0	
中低木剪定(環境施設帯)	本	50	1,199	59,950	50	850	42,500	0		0	0	1,199	0	
中低木剪定工(円筒形)	式	1		99,986	1		71,700	0		0	0		0	
中低木剪定(歩道)	本	20	195	3,900	20	140	2,800	0		0	0	195	0	
中低木剪定(歩道)	本	20	620	12,400	20	455	9,100	0		0	0	620	0	
中低木剪定(歩道)	本	20	1,510	30,200	20	1,070	21,400	0		0	0	1,510	0	
中低木剪定(中央分離帯)	本	20	224.3	4,486	20	160	3,200	0		0	0	224.3	0	
中低木剪定(中央分離帯)	本	20	713	14,260	20	525	10,500	0		0	0	713	0	
中低木剪定(中央分離帯)	本	20	1,737	34,740	20	1,235	24,700	0		0	0	1,737	0	
寄植剪定工	式	1		2,926,700	1		2,163,000	1		3,674,040	1		4,960,547	
寄植剪定(刈込)貸与機械(歩道)	m2	50	104	5,200	50	80	4,000	0		0	0	104	0	
寄植剪定(刈込)歩道	m2	15,000	135	2,025,000	15,000	100	1,500,000	23,083	100	2,308,300	23,083	135	3,116,205	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
寄植剪定(刈込)貸与機械(中央分離帯)	m2	50	104	5,200	50	80	4,000	0		0	0	104	0	
寄植剪定(刈込)中央分離帯	m2	5,000	155.3	776,500	5,000	115	575,000	11,876	115	1,365,740	11,876	155.3	1,844,342	
寄植剪定(刈込)環境緑地帯	m2	1,000	114.8	114,800	1,000	80	80,000	0		0	0	114.8	0	
植栽維持工(施肥工)	式	1		217,946	1		155,850	0		0	0		0	
施肥工(材料費)	式	1		17,650	1		13,000	0		0	0		0	
固形肥料	kg	100	115	11,500	100	85	8,500	0		0	0	115	0	
普通化成肥料	kg	100	61.5	6,150	100	45	4,500	0		0	0	61.5	0	
施肥工(植樹)歩道	式	1		123,380	1		86,900	0		0	0		0	
高木施肥	本	200	340	68,000	200	240	48,000	0		0	0	340	0	
高木施肥	本	50	420	21,000	50	300	15,000	0		0	0	420	0	
中木施肥	本	50	81.5	4,075	50	60	3,000	0		0	0	81.5	0	
中低木施肥	本	30	43.5	1,305	30	30	900	0		0	0	43.5	0	
低木施肥 株物	m2	500	43.5	21,750	500	30	15,000	0		0	0	43.5	0	
芝生施肥	m2	500	14.5	7,250	500	10	5,000	0		0	0	14.5	0	
施肥工(植樹)中央分離帯	式	1		71,696	1		52,200	0		0	0		0	
高木施肥	本	50	391	19,550	50	280	14,000	0		0	0	391	0	
高木施肥	本	30	483	14,490	30	340	10,200	0		0	0	483	0	
中木施肥	本	30	93.72	2,811	30	65	1,950	0		0	0	93.72	0	
中低木施肥	本	30	50.02	1,500	30	35	1,050	0		0	0	50.02	0	
低木施肥 株物	m2	500	50.02	25,010	500	35	17,500	0		0	0	50.02	0	
芝生施肥	m2	500	16.67	8,335	500	15	7,500	0		0	0	16.67	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
施肥工(植樹)環境緑地帯	式	1		5,220	1		3,750	0		0	0		0	
中低木施肥	本	50	34.8	1,740	50	25	1,250	0		0	34.8		0	
低木施肥 株物	m2	100	34.8	3,480	100	25	2,500	0		0	34.8		0	
街路樹保守	式	1		7,978,462	1		5,707,850	1		2,309,380	1		3,220,636	
抜根除草	式	1		4,019,400	1		2,845,000	1		1,750,120	1		2,469,801	
抜根除草(植込み地)運搬含む歩道	m2	20,000	112	2,240,000	20,000	80	1,600,000	13,988	80	1,119,040	13,988	112	1,566,656	
抜根除草(芝生)運搬含む歩道	m2	1,000	140	140,000	1,000	100	100,000	0		0	0	140	0	
抜根除草(植込み地)運搬含む中央分離帯	m2	10,000	128.8	1,288,000	10,000	90	900,000	7,012	90	631,080	7,012	128.8	903,145	
抜根除草(芝生)運搬含む中央分離帯	m2	1,000	161	161,000	1,000	115	115,000	0		0	0	161	0	
抜根除草(植込み地)運搬含む環境緑地帯	m2	2,000	95.2	190,400	2,000	65	130,000	0		0	0	95.2	0	
除草(肩掛け式)	式	1		995,850	1		750,000	1		448,150	1		595,053	
除草(肩掛け式)集草 積込運搬含む	m2	15,000	66.39	995,850	15,000	50	750,000	8,963	50	448,150	8,963	66.39	595,053	
除草(ハンドガイド式)	式	1		210,950	1		150,000	0		0	0		0	
除草(ハンドガイド式)集草込運搬含む	m2	5,000	42.19	210,950	5,000	30	150,000	0		0	0	42.19	0	
灌土工	式	1		606,030	1		435,000	0		0	0		0	
灌水(貸与機械、散水車)夜間 歩道	m2	3,000	22.49	67,470	3,000	15	45,000	0		0	0	22.49	0	
灌水(貸与機械、散水車)夜間中央分離帯	m2	3,000	25.8	77,400	3,000	20	60,000	0		0	0	25.8	0	
灌水(業持トラック使用)夜間 歩道	m2	3,000	71.5	214,500	3,000	50	150,000	0		0	0	71.5	0	
灌水(業持トラック使用)夜間 中央分離帯	m2	3,000	82.22	246,660	3,000	60	180,000	0		0	0	82.22	0	
支柱工(中低木植樹)歩道	式	1		61,175	1		43,550	0		0	0		0	
鳥居無し 添木のみ	本	5	765	3,825	5	550	2,750	0		0	0	765	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
二脚鳥居 添木付	本	10	4,750	47,500	10	3,370	33,700	0		0	0	4,750	0	
八ッ掛	本	5	1,970	9,850	5	1,420	7,100	0		0	0	1,970	0	
支柱工(中低木植樹)中央分離帯	式	1		41,167	1		29,450	0		0	0		0	
鳥居無し 添木のみ	本	5	841.5	4,207	5	600	3,000	0		0	0	841.5	0	
二脚鳥居 添木付	本	5	5,225	26,125	5	3,730	18,650	0		0	0	5,225	0	
八ッ掛	本	5	2,167	10,835	5	1,560	7,800	0		0	0	2,167	0	
支柱工(高木植樹)歩道	式	1		120,310	1		86,010	0		0	0		0	
二脚鳥居 添木付	本	5	4,800	24,000	5	3,400	17,000	0		0	0	4,800	0	
二脚鳥居 添木無	本	5	2,750	13,750	5	2,000	10,000	0		0	0	2,750	0	
三脚鳥居	本	3	3,920	11,760	3	2,770	8,310	0		0	0	3,920	0	
八ッ掛	本	3	11,200	33,600	3	8,020	24,060	0		0	0	11,200	0	
八ッ掛	本	3	12,400	37,200	3	8,880	26,640	0		0	0	12,400	0	
支柱工(高木植樹)中央分離帯	式	1		115,731	1		82,530	0		0	0		0	
二脚鳥居 添木付	本	3	5,280	15,840	3	3,760	11,280	0		0	0	5,280	0	
二脚鳥居 添木無	本	3	3,025	9,075	3	2,170	6,510	0		0	0	3,025	0	
三脚鳥居	本	3	4,312	12,936	3	3,050	9,150	0		0	0	4,312	0	
八ッ掛	本	3	12,320	36,960	3	8,800	26,400	0		0	0	12,320	0	
八ッ掛	本	3	13,640	40,920	3	9,730	29,190	0		0	0	13,640	0	
支柱補修工(全部取替)歩道	式	1		145,785	1		104,160	0		0	0		0	
支柱 鳥居無 添木のみ	本	3	1,150	3,450	3	850	2,550	0		0	0	1,150	0	
支柱 中木二脚鳥居添木付	本	3	5,135	15,405	3	3,660	10,980	0		0	0	5,135	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
支柱 中木八ッ掛	本	3	2,355	7,065	3	1,700	5,100	0		0	0	2,355	0	
支柱 高木二脚鳥居添木付	本	3	5,775	17,325	3	4,120	12,360	0		0	0	5,775	0	
支柱 高木二脚鳥居添木無	本	3	3,725	11,175	3	2,660	7,980	0		0	0	3,725	0	
支柱 高木三脚鳥居	本	3	4,895	14,685	3	3,480	10,440	0		0	0	4,895	0	
支柱 高木八ッ掛	本	3	12,180	36,540	3	8,700	26,100	0		0	0	12,180	0	
支柱 高木八ッ掛	本	3	13,380	40,140	3	9,550	28,650	0		0	0	13,380	0	
支柱補修工(全部取替)中央分離帯	式	1		161,298	1		114,930	0		0	0		0	
支柱 鳥居無 添木のみ	本	3	1,285	3,855	3	920	2,760	0		0	0	1,285	0	
支柱 中木二脚鳥居添木付	本	3	5,668	17,004	3	4,050	12,150	0		0	0	5,668	0	
支柱 中木八ッ掛	本	3	2,610	7,830	3	1,850	5,550	0		0	0	2,610	0	
支柱 高木二脚鳥居添木付	本	3	6,402	19,206	3	4,540	13,620	0		0	0	6,402	0	
支柱 高木二脚鳥居添木無	本	3	4,147	12,441	3	2,980	8,940	0		0	0	4,147	0	
支柱 高木三脚鳥居	本	3	5,434	16,302	3	3,870	11,610	0		0	0	5,434	0	
支柱 高木八ッ掛	本	3	13,450	40,350	3	9,590	28,770	0		0	0	13,450	0	
支柱 高木八ッ掛	本	3	14,770	44,310	3	10,510	31,530	0		0	0	14,770	0	
支柱補修工(一部取り替え)	式	1		76,599	1		54,780	0		0	0		0	
支柱 鳥居無 添木のみ	本	3	459	1,377	3	330	990	0		0	0	459	0	
支柱 中木二脚鳥居添木付	本	3	2,850	8,550	3	2,020	6,060	0		0	0	2,850	0	
支柱 中木八ッ掛	本	3	1,182	3,546	3	850	2,550	0		0	0	1,182	0	
支柱 高木二脚鳥居添木付	本	3	2,880	8,640	3	2,060	6,180	0		0	0	2,880	0	
支柱 高木二脚鳥居添木無	本	3	1,650	4,950	3	1,170	3,510	0		0	0	1,650	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
支柱 高木三脚鳥居	本	3	2,352	7,056	3	1,670	5,010	0		0	0	2,352	0	
支柱 高木八ッ掛	本	3	6,720	20,160	3	4,830	14,490	0		0	0	6,720	0	
支柱 高木八ッ掛	本	3	7,440	22,320	3	5,330	15,990	0		0	0	7,440	0	
造園材料	式	1		40,000	1		30,000	1		23,250	1		31,000	
土壌改良材(パーク堆肥)	kg	2,000	20	40,000	2,000	15	30,000	1,550	15	23,250	1,550	20	31,000	
植樹手間(歩道)	式	1		483,875	1		344,725	1		1,500	1		2,100	
株物 ポット苗	鉢	1,000	27	27,000	1,000	20	20,000	0		0	0	27	0	
低木	本	100	210	21,000	100	150	15,000	10	150	1,500	10	210	2,100	
中木	本	5	485	2,425	5	355	1,775	0		0	0	485	0	
中木	本	5	1,510	7,550	5	1,065	5,325	0		0	0	1,510	0	
中木	本	5	2,920	14,600	5	2,095	10,475	0		0	0	2,920	0	
高木	本	5	5,360	26,800	5	3,800	19,000	0		0	0	5,360	0	
高木	本	5	13,600	68,000	5	9,690	48,450	0		0	0	13,600	0	
高木	本	5	23,400	117,000	5	16,610	83,050	0		0	0	23,400	0	
高木	本	5	39,900	199,500	5	28,330	141,650	0		0	0	39,900	0	
植樹手間(中央分離帯)	式	1		452,570	1		318,870	1		86,360	1		122,682	
株物 ポット苗	鉢	1,000	31.05	31,050	1,000	20	20,000	0		0	0	31.05	0	
低木	本	500	241.5	120,750	500	170	85,000	508	170	86,360	508	241.5	122,682	
中木	本	3	557.8	1,673	3	400	1,200	0		0	0	557.8	0	
中木	本	3	1,737	5,211	3	1,240	3,720	0		0	0	1,737	0	
中木	本	3	3,358	10,074	3	2,410	7,230	0		0	0	3,358	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
高木	本	3	6,164	18,492	3	4,400	13,200	0	0	0	0	6,164	0	
高木	本	3	15,640	46,920	3	11,150	33,450	0	0	0	0	15,640	0	
高木	本	3	26,910	80,730	3	19,100	57,300	0	0	0	0	26,910	0	
高木	本	3	45,890	137,670	3	32,590	97,770	0	0	0	0	45,890	0	
補植手間	式	1		64,173	1		45,700	0	0	0	0		0	
低木	本	10	273	2,730	10	200	2,000	0	0	0	0	273	0	
中木	本	10	606.3	6,063	10	430	4,300	0	0	0	0	606.3	0	
中木	本	10	1,888	18,880	10	1,350	13,500	0	0	0	0	1,888	0	
中木	本	10	3,650	36,500	10	2,590	25,900	0	0	0	0	3,650	0	
撤去手間(歩道)	式	1		232,454	1		165,600	0	0	0	0		0	
株物 ポット苗	鉢	5	13.5	67	5	10	50	0	0	0	0	13.5	0	
低木	本	10	105	1,050	10	80	800	0	0	0	0	105	0	
中木	本	5	242.5	1,212	5	170	850	0	0	0	0	242.5	0	
中木	本	5	755	3,775	5	530	2,650	0	0	0	0	755	0	
中木	本	5	1,460	7,300	5	1,070	5,350	0	0	0	0	1,460	0	
高木	本	10	2,680	26,800	10	1,920	19,200	0	0	0	0	2,680	0	
高木	本	5	6,800	34,000	5	4,830	24,150	0	0	0	0	6,800	0	
高木	本	5	11,700	58,500	5	8,310	41,550	0	0	0	0	11,700	0	
高木	本	5	19,950	99,750	5	14,200	71,000	0	0	0	0	19,950	0	
撤去手間(中央分離帯)	式	1		151,095	1		107,545	0	0	0	0		0	
株物 ポット苗	鉢	5	15.52	77	5	10	50	0	0	0	0	15.52	0	

工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事												
工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
低木	本	5	120.8	604	5	85	425	0		0	0	120.8	0	
中木	本	3	278.9	836	3	200	600	0		0	0	278.9	0	
中木	本	3	868.5	2,605	3	620	1,860	0		0	0	868.5	0	
中木	本	3	1,679	5,037	3	1,210	3,630	0		0	0	1,679	0	
高木	本	3	3,082	9,246	3	2,200	6,600	0		0	0	3,082	0	
高木	本	3	7,820	23,460	3	5,540	16,620	0		0	0	7,820	0	
高木	本	3	13,460	40,380	3	9,590	28,770	0		0	0	13,460	0	
高木	本	3	22,950	68,850	3	16,330	48,990	0		0	0	22,950	0	
街路樹保守(移植工) 歩道	式	1		593,697	1		422,510	1		1,900	1		2,700	
中低木移植(幹巻有)	式	1		16,932	1		12,150	0		0	0		0	
掘取り	本	5	283.5	1,417	5	210	1,050	0		0	0	283.5	0	
掘取り	本	3	603.8	1,811	3	430	1,290	0		0	0	603.8	0	
掘取り	本	3	1,575	4,725	3	1,140	3,420	0		0	0	1,575	0	
掘取り	本	3	2,993	8,979	3	2,130	6,390	0		0	0	2,993	0	
中低木移植(幹巻無)	式	1		27,325	1		19,600	1		1,900	1		2,700	
掘取り	本	10	270	2,700	10	190	1,900	10	190	1,900	10	270	2,700	
掘取り	本	5	575	2,875	5	410	2,050	0		0	0	575	0	
掘取り	本	5	1,500	7,500	5	1,070	5,350	0		0	0	1,500	0	
掘取り	本	5	2,850	14,250	5	2,060	10,300	0		0	0	2,850	0	
高木移植(幹巻有)	式	1		281,440	1		200,120	0		0	0		0	
掘取り	本	5	10,610	53,050	5	7,600	38,000	0		0	0	10,610	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
掘取り	本	3	23,630	70,890	3	16,760	50,280	0		0	0	23,630	0	
掘取り	本	3	52,500	157,500	3	37,280	111,840	0		0	0	52,500	0	
高木移植(幹巻無)	式	1		268,000	1		190,640	0		0	0		0	
掘取り	本	5	10,100	50,500	5	7,240	36,200	0		0	0	10,100	0	
掘取り	本	3	22,500	67,500	3	15,980	47,940	0		0	0	22,500	0	
掘取り	本	3	50,000	150,000	3	35,500	106,500	0		0	0	50,000	0	
街路樹保守(移植工) 中央分離帯	式	1		621,740	1		442,220	1		111,760	1		157,734	
中低木移植(幹巻有)	式	1		18,826	1		13,380	0		0	0		0	
掘取り	本	3	326.2	978	3	230	690	0		0	0	326.2	0	
掘取り	本	3	694.6	2,083	3	500	1,500	0		0	0	694.6	0	
掘取り	本	3	1,812	5,436	3	1,280	3,840	0		0	0	1,812	0	
掘取り	本	3	3,443	10,329	3	2,450	7,350	0		0	0	3,443	0	
中低木移植(幹巻無)	式	1		18,544	1		13,250	1		111,760	1		157,734	
掘取り	本	5	310.5	1,552	5	220	1,100	508	220	111,760	508	310.5	157,734	
掘取り	本	3	661.3	1,983	3	470	1,410	0		0	0	661.3	0	
掘取り	本	3	1,725	5,175	3	1,240	3,720	0		0	0	1,725	0	
掘取り	本	3	3,278	9,834	3	2,340	7,020	0		0	0	3,278	0	
高木移植(幹巻有)	式	1		299,370	1		213,000	0		0	0		0	
掘取り	本	3	12,210	36,630	3	8,730	26,190	0		0	0	12,210	0	
掘取り	本	3	27,180	81,540	3	19,310	57,930	0		0	0	27,180	0	
掘取り	本	3	60,400	181,200	3	42,960	128,880	0		0	0	60,400	0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時					工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)		元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	
高木移植(幹巻無)	式	1		285,000	1		202,590	0		0	0		0	
堀取り	本	3	11,620	34,860	3	8,310	24,930	0		0	0	11,620	0	
堀取り	本	3	25,880	77,640	3	18,390	55,170	0		0	0	25,880	0	
堀取り	本	3	57,500	172,500	3	40,830	122,490	0		0	0	57,500	0	
街路樹保守(防草工)	式							1		435,600	1		704,000	
防草処理工	式							1		435,600	1		704,000	
防草工	m ²							220	1,980	435,600	220	3,200	704,000	
街路樹保守	式	1		2,985,900	1		2,139,500	1		40,640	1		55,340	
応急処理工	式	1		2,985,900	1		2,139,500	1		40,640	1		55,340	
普通作業員	人	50	12,300	615,000	50	9,000	450,000	1	9,000	9,000	1	12,300	12,300	
軽作業員	人	20	10,400	208,000	20	7,700	154,000	0	7,700	0	0	10,400	0	
造園工	人	50	14,000	700,000	50	10,700	535,000	2	10,700	21,400	2	14,000	28,000	
特殊運転手	人	20	16,700	334,000	20	12,600	252,000	0		0	0	16,700	0	
一般運転手	人	20	14,800	296,000	20	11,100	222,000	0		0	0	14,800	0	
ダンプトラック 2t	時間	100	940	94,000	100	640	64,000	16	640	10,240	16	940	15,040	
バックホウ 0.2m3	時間	200	1,773	354,600	200	1,210	242,000	0		0	0	1,773	0	
リフト車揚程12~13m (貸与機械)	時間	50	731	36,550	50	500	25,000	0		0	0	731	0	
リフト車揚程12~13m (業持機械)	時間	50	3,721	186,050	50	2,630	131,500	0		0	0	3,721	0	
木枝粉碎処理装置 (業持機械)	時間	100	1,617	161,700	100	2,630	64,000	0		0	0	1,617	0	
街路樹保守(植栽工)	式	1		570,705	1		293,500	0		0	0		0	
樹木(中低木)材料費	式	1		66,050	1		33,500	0		0	0		0	

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事														
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
マメツゲ	本	5	693	3,465	5	350	1,750	0	0	0	0	693	0		
マメツゲ	本	5	979	4,895	5	500	2,500	0	0	0	0	979	0		
ヒラドツツジ	本	5	552	2,760	5	300	1,500	0	0	0	0	552	0		
ヒラドツツジ	本	5	768	3,840	5	400	2,000	0	0	0	0	768	0		
ヒラドツツジ	本	5	1,105	5,525	5	600	3,000	0	0	0	0	1,105	0		
カンツバキ	本	5	954	4,770	5	450	2,250	0	0	0	0	954	0		
カンツバキ	本	5	1,407	7,035	5	700	3,500	0	0	0	0	1,407	0		
カンツバキ	本	5	2,512	12,560	5	1,250	6,250	0	0	0	0	2,512	0		
カンツバキ	本	5	3,718	18,590	5	1,900	9,500	0	0	0	0	3,718	0		
レッドロビン	本	5	522	2,610	5	250	1,250	0	0	0	0	522	0		
樹木(高木)材料費	式	1		450,705	1		232,500	0	0	0	0		0		
アメリカフウ	本	5	22,310	111,550	5	11,500	57,500	0	0	0	0	22,310	0		
ケヤキ	本	5	6,331	31,655	5	3,250	16,250	0	0	0	0	6,331	0		
ケヤキ	本	5	18,290	91,450	5	9,250	46,250	0	0	0	0	18,290	0		
アメリカハナミズキ(赤)	本	5	43,210	216,050	5	22,500	112,500	0	0	0	0	43,210	0		
樹木(ポット苗)材料費	式	1		53,950	1		27,500	0	0	0	0		0		
パンジー	鉢	50	97	4,850	50	55	2,750	0	0	0	0	97	0		
ハボタン	鉢	50	192	9,600	50	100	5,000	0	0	0	0	192	0		
ペチュニア	鉢	50	110	5,500	50	55	2,750	0	0	0	0	110	0		
ニチニチソウ	鉢	50	102	5,100	50	55	2,750	0	0	0	0	102	0		
マリーゴールド	鉢	50	105	5,250	50	55	2,750	0	0	0	0	105	0		

工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事														
	工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
			官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
ペゴニア	鉢	50	105	5,250	50	55	2,750	0		0	0	105	0		
ポーチユラカ	鉢	50	117	5,850	50	55	2,750	0		0	0	117	0		
マツバギク	鉢	50	251	12,550	50	120	6,000	0		0	0	251	0		
道路付属物復旧工	式							1		137,040	1		230,100		
施肥工(材料費)	式							1		340	1		460		
固形肥料	kg							4	85	340	4	115	460		
支柱工(高木植樹)歩道	式							1		11,280	1		17,280		
二脚鳥居 添木付	本							3	3,760	11,280	3	5,760	17,280		
造園材料	式							1		3,000	1		4,000		
土壌改良材(パーク堆肥)	kg							200	15	3,000	200	20	4,000		
植樹手間(歩道)	式							1		34,980	1		58,200		
低木	本							40	150	6,000	40	231	9,240		
高木	本							3	9,660	28,980	3	16,320	48,960		
撤去手間(歩道)	式							1		17,690	1		29,100		
低木	本							40	80	3,200	40	115.5	4,620		
高木	本							3	4,830	14,490	3	8,160	24,480		
樹木(中低木)材料費	式							1		24,000	1		44,200		
ヒラドツツジ	本							40	600	24,000	40	1,105	44,200		
樹木(高木)材料費	式							1		45,750	1		76,860		
トウカエデ	本							3	15,250	45,750	3	25,620	76,860		
発生材処理工	式							1		917,000	1		1,310,000		

手持ち資材の比較表(主要資材)

品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時(当初の予定)				工事完成時(実績)				官単価 (最終)	備考
				手持ち 数量	単価	本工事での 使用予定量	不足数量の 手当方法	手持ち 数量	単価	本工事での 使用量	不足数量の 手当方法		
				記入要領	1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。								
工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事												
ディプレックス	500cc/本	本	植栽維持工 (薬剤散布工)	15	500	10				0		860	
マシン油	18L/缶	缶	"	25	2,600	19		25	2,600	30	仕入れ	3,816	
スミチオン	500cc/本	本	"	30	1,000	20		30	1,000	45	仕入れ	1,220	
スプラサイド	500cc/本	本	"	30	1,700	9				0		2,140	
カルホス	500cc/本	本	"	30	2,000	20				0		2,300	
固形肥料(6-4-3)	まるやま1号 20kg/袋	袋	植栽維持工 (施肥工)	20	1,700	5		20	1,700	1		2,300	
土壌改良材(パーク堆肥)	土乃素 20kg/袋	袋	"	120	300	100		120	300	90		400	
支柱(杉切丸太)	L=600横木 末口60内外	本	街路樹保守	100	90	73		100	90	3			市場単価
支柱(杉切丸太)	L=1800 末口60内外	本	"	200	690	161		200	690	6			市場単価
マメツゲ	H=0.4W=0.3	本	街路樹保守 (植栽工)	1,500	350	5				0		693	
マメツゲ	H=0.5W=0.4	本	"	1,000	500	5				0		979	
ヒラドツツジ	H=0.3W=0.3	本	"	10,000	300	5				0		552	
ヒラドツツジ	H=0.4W=0.4	本	"	8,000	400	5				0		768	
ヒラドツツジ	H=0.5W=0.5	本	"	5,000	600	5		5,000	600	40		1,100	
カンツバキ	H=0.3W=0.3	本	"	2,500	450	5				0		954	

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領														
1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。														
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					官単価(最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
施肥工	普通化成肥料(8-8-8)(20kg/袋)	袋	5	875	(株)大西屋	今治市町谷甲327-2		0					1,230	
支柱工	真竹(4束竹、1束12本)(40内外、L=6000)	束	4	4,100	"	"		0						市場単価
	杉切丸太(未口30内外、L=4000)	本	41	720	"	"		0						市場単価
	杉切丸太(未口40内外、L=6000)	本	45	1,350	"	"		0						市場単価
	杉切丸太(中央径60内外、L=6300)	本	45	1,384	"	"		0						市場単価
	杉切丸太(やらず杭)(未口60内外、L=600)	本	90	125	"	"		0						市場単価
植栽工	パンジー(9cmポット)	鉢	50	30	"	"		0					97	
	ハボタン(12cmポット)	鉢	50	70	"	"		0					192	
	ペチュニア(9cmポット)	鉢	50	35	"	"		0					110	
	ニチニチソウ(9cmポット)	鉢	50	30	"	"		0					102	
	マリーゴールド(9cmポット)	鉢	50	40	"	"		0					105	
	ペゴニア(9cmポット)	鉢	50	35	"	"		0					105	
	ポーチュラカ(9cmポット)	鉢	50	30	"	"		0					117	
	マツバギク(9cmポット)	鉢	50	65	"	"		0					251	

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名									
平成18年度 西条街路樹維持工事									
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
薬剤散布工	普通作業員	9,000						12,300	
			(42.7)		(9,500)	(8.0)			
	軽作業員							10,400	
					(8,200)	(3.0)			
	造園工	10,700						14,000	
			(70.3)		(11,500)	(8.0)			
	一般運転手	11,100						14,800	
			(12.2)		(11,800)	(8.0)			
剪定工	普通作業員	9,000	33.0	(有)山本造園	10,000	43.0	(有)山本造園	12,300	
			(166.0)		(9,500)	(81.0)			
	軽作業員	7,700	25.0	(有)山本造園	9,500	13.0	(有)山本造園	10,400	
			(94.0)		(8,200)	(63.0)			
	造園工	10,700	38.0	(有)山本造園	12,500	66.0	(有)山本造園	14,000	
			(212.0)		(11,500)	(189.0)			

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事							
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
	一般運転手	11,100	9.0 (45.0)	(有)山本造園	(11,800)	(135.0)		14,800	
施肥工	普通作業員	9,000	(6.0)					12,300	
	軽作業員	7,700	(6.0)					10,400	
	造園工	10,700	(4.0)					14,000	
抜根除草工	普通作業員	9,000	44.0 (91.0)	(有)山本造園	10,000 (9,500)	34.0 (126.0)	(有)山本造園	12,300	
	軽作業員	7,700	69.0 (145.0)	(有)山本造園	9,500 (8,200)	20.0 (130.5)	(有)山本造園	10,400	
	造園工	10,700	23.0 (50.0)	(有)山本造園	12,500 (11,500)	12.0 (63.0)	(有)山本造園	14,000	

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事							
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
	一般運転手	11,100	11.0 (22.0)	(有)山本造園	(11,800)	(99.0)	(有)山本造園	14,800	
除草工	普通作業員	9,000	13.0 (27.0)	(有)山本造園	10,000	4.0	(有)山本造園	12,300	
	軽作業員	7,700	21.0 (44.0)	(有)山本造園				10,400	
	造園工	10,700	5.0 (13.0)	(有)山本造園	12,500 (11,500)	10.0 (13.5)	(有)山本造園	14,000	
	一般運転手	11,100	3.0 (5.0)	(有)山本造園	(11,800)	(13.5)		14,800	
灌水工	普通作業員	9,000	(14.0)					12,300	
	造園工	10,700	(6.0)					14,000	

労務者の確保計画の比較表

記入要領		1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。							
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事							
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
	特殊運転手	12,600	(7.0)					16,700	
	一般運転手	11,100	(11.0)					14,800	
支柱工	普通作業員	9,000	(10.0)					12,300	
	軽作業員	7,700	(6.0)					10,400	
	造園工	10,700	(9.0)		(11,500)	(4.5)		14,000	
支柱取替工	普通作業員	9,000	(7.0)					12,300	
	軽作業員	7,700	(5.0)					10,400	

労務者の確保計画の比較表

記入要領		1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。							
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事							
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
	造園工	10,700	(5.0)					14,000	
	一般運転手	11,100	(2.0)					14,800	
植樹工	普通作業員	9,000	(15.0)					12,300	
	軽作業員	7,700	(18.0)					10,400	
	造園工	10,700	(26.0)		(11,500)	(45.0)		14,000	
	特殊運転手	12,600	(5.0)					16,700	
	一般運転手	11,100	(6.0)		(11,800)	(9.0)		14,800	

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事							
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
樹木撤去工	普通作業員	9,000	(12.0)					12,300	
	軽作業員	7,700	(7.0)					10,400	
	造園工	10,700	(7.0)		(11,500)	(4.5)		14,000	
	一般運転手	11,100	(2.0)					14,800	
移植工	普通作業員	9,000	(27.0)		(9,500)	(18.0)		12,300	
	軽作業員	7,700	(10.0)					10,400	
	造園工	10,700	(31.0)		(11,500)	(49.5)		14,000	

労務者の確保計画の比較表

記入要領		1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。							
工事名		平成18年度 西条街路樹維持工事							
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
	特殊運転手	12,600	(5.0)					16,700	
	一般運転手	11,100	(6.0)		(11,800)	(4.5)		14,800	
応急処理工	普通作業員	9,000	(50.0)					12,300	
	軽作業員	7,700	(20.0)					10,400	
	造園工	10,700	(50.0)		(11,500)	(9.0)		14,000	
	特殊運転手	12,600	(20.0)					16,700	
	一般運転手	11,100	(20.0)		(11,800)	(4.5)		14,800	

比較表 - 7

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したもので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分して下さい。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。													
工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事													
工種	種別	入札時(当初の予定)						工事完成時(実績)						備考
		配置予定人数					計	配置人数					計	
		普通作業員	軽作業員	造園工	特殊運転手	一般運転手		普通作業員	軽作業員	造園工	特殊運転手	一般運転手		
薬剤散布工	高木	16.0		27.0		5.0	48.0	3.0	1.0	3.0		3.0	10.0	
	中木	0.7		1.3		0.2	2.2	1.5	1.0	1.5		1.5	5.5	
	寄植低木	26.0		42.0		7.0	75.0	3.5	1.0	3.5		3.5	11.5	
剪定工	高木	85.0	32.0	122.0		23.0	262.0	50.0	25.5	161.0		49.5	286.0	
	中木	11.0	8.0	12.0		3.0	34.0	9.0	4.5	16.5		4.5	34.5	
	寄植	70.0	54.0	78.0		19.0	221.0	65.0	46.0	77.5		81.0	269.5	
施肥工		6.0	6.0	4.0			16.0						0.0	
抜根除草工		91.0	145.0	50.0		22.0	308.0	130.0	150.5	75.0		99.0	454.5	
除草工		27.0	44.0	13.0		5.0	89.0	4.0		23.5		13.5	41.0	
灌水工		14.0		6.0	7.0	11.0	38.0						0.0	
支柱工		10.0	6.0	9.0			25.0			4.5			4.5	
支柱取替工		7.0	5.0	5.0		2.0	19.0						0.0	
植樹工		15.0	18.0	26.0	5.0	6.0	70.0			45.0		9.0	54.0	
樹木撤去工		12.0	7.0	7.0		2.0	28.0			4.5			4.5	
移植工		27.0	10.0	31.0	5.0	6.0	79.0	18.0		49.5		4.5	72.0	
応急処理工		50.0	20.0	50.0	20.0	20.0	160.0			9.0		4.5	13.5	
防草工								36.0	18.0	18.0	18.0		90.0	

建設副産物の搬出等の比較表

記入要領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに必要な価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) 印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工事名	平成18年度 西条街路樹維持工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格 (最終)	備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊						
アスファルト・コンクリート塊						
建設発生木材						
建設発生土						
木くず・木材	(株)Eシステム	¥4,000/m3	(株)Eシステム	¥1,400/m3	¥2,000/m3	
"	戸田産業(有)	¥5,000/m3	戸田産業(有)	¥1,400/m3		

工事費内訳	注)消費税抜		金額単位:千円		1	備山本造園 造園工事
	元請+元請外注	元請	元請外注	合計		
直接工事費	17,437	15,214	2,223	2,223		2,223
(1) 材料費	572	572	0	0		0
(2) 労務費	14,648	12,425	2,223	2,223		2,223
(3) 機械器具等損料	1,300	1,300	0	0		0
(4) 資与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0		0
(5) 直接経費	0	0	0	0		0
A 特許使用料	0	0	0	0		0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0		0
(6) 特殊経費	917	917	0	0		0
間接工事費	6,863	6,341	522	522		522
(1) 共通仮設費	1,938	1,938	0	0		0
イ 運搬費	512	512	0	0		0
A 器機材	0	0	0	0		0
1 仮設材	0	0	0	0		0
2 仮設材	0	0	0	0		0
3 仮設材	0	0	0	0		0
4 敷鉄板類	0	0	0	0		0
5 敷鉄板類	0	0	0	0		0
6 敷鉄板類	0	0	0	0		0
7 橋梁等架設支保工	0	0	0	0		0
8 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0		0
9 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0		0
10 積み込み取り卸し費	0	0	0	0		0
11 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0		0
12 その他	0	0	0	0		0
B 建設機械20t未満	512	512	0	0		0
自走・貨物自動車等による運搬	0	0	0	0		0
日々回送による運搬	512	512	0	0		0
現場内小運搬	0	0	0	0		0
C 建設機械20t以上	0	0	0	0		0
貨物自動車等による運搬	0	0	0	0		0
自走による運搬	0	0	0	0		0
日々回送による運搬	0	0	0	0		0
現場内小運搬	0	0	0	0		0
ロ 準備費	0	0	0	0		0
A 準備・測量等	0	0	0	0		0
B その他	0	0	0	0		0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0		0
ニ 安全費	1,236	1,236	0	0		0
安全留意度 '建設工事公衆災害防止対策要綱'に ついて選択		2	通常の安全対策			
A 安全管理費	70	70	0	0		0
工事区域内全般の安全管理上の監 視、あるいは連絡等に要した費用(稼 働日の保安要員の費用を含む)	0	0	0	0		0
不稼働日の保安要員の費用	0	0	0	0		0
標示板、標識、保安燈、防護機、バリケ ード等の安全施設類の設置、撤去、補修に 要した費用及び使用期間中の損料	20	20	0	0		0
夜間作業を行う場合における照明に 要した費用	0	0	0	0		0
酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0		0
河川、海岸工事における救命艇に要 した費用	0	0	0	0		0
粉塵作業の予防に要した費用	0	0	0	0		0
長大トンネル等における防火安全対 策に要した費用	0	0	0	0		0
安全用品等の費用	50	50	0	0		0
安全委員会等に要した費用	0	0	0	0		0
国土交通省(港湾・航空)発注工事に おける再任装置設置、撤去、維持管 理に要した費用	0	0	0	0		0
B 交通誘導員等	1,166	1,166	0	0		0
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0		0
D 美化等	0	0	0	0		0
E 高圧作業予防	0	0	0	0		0
F 航路安全標識、警戒船	0	0	0	0		0
G ダム発破・監視費	0	0	0	0		0
H トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0		0
I その他	0	0	0	0		0
ホ 役務費	0	0	0	0		0
A 土地の借上費	0	0	0	0		0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0		0
ヘ 技術管理費	190	190	0	0		0
A 品質管理費等	50	50	0	0		0
B 特別な品質管理	0	0	0	0		0
C 現場条件等費用	0	0	0	0		0
D 品質証明(社内検査)に要した費用	0	0	0	0		0
E 各種調査等	80	80	0	0		0
F 各種台帳等	60	60	0	0		0
G その他	0	0	0	0		0
ト 営繕費	0	0	0	0		0
A 建物費	0	0	0	0		0
B 借上費	0	0	0	0		0
C 宿泊費	0	0	0	0		0
D 労働者送迎費	0	0	0	0		0
E 監督員詰所等	0	0	0	0		0
F 美化等1	0	0	0	0		0
G 美化等2	0	0	0	0		0
H その他	0	0	0	0		0
I 労働者海上輸送費	0	0	0	0		0
チ その他	0	0	0	0		0
リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事 の場合)	0	0	0	0		0
(2) 補償費	0	0	0	0		0
(3) 現場管理費	4,925	4,403	522	522		522
イ 労務管理費	270	270	0	0		0
ロ 安全訓練等費用	0	0	0	0		0
A 安全・衛生に要した費用	0	0	0	0		0
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0		0
ハ 租税公課	16	15	1	1		1
ニ 社員等従業員給料手当	1,134	1,134	0	0		0
ホ 退職金	0	0	0	0		0
ヘ 保険料	393	373	20	20		20
火災保険	40	20	20	20		20
工事保険	0	0	0	0		0
自動車保険	320	320	0	0		0
組立保険	0	0	0	0		0
法定外の労災保険	33	33	0	0		0
その他損害保険	0	0	0	0		0
ト 法定福利費	2,040	2,040	0	0		0
A 労災保険料	87	87	0	0		0
B 雇用保険料	252	252	0	0		0
C 健康保険料	432	432	0	0		0
D 厚生年金保険料	1,179	1,179	0	0		0
E 建退共制度掛金	90	90	0	0		0
F 船員保険料	0	0	0	0		0
チ 福利厚生費	110	30	80	80		80
リ 補償費	0	0	0	0		0
ヌ 通信交通費	30	20	10	10		10
ル 交際費	0	0	0	0		0
ロ 寄付金	0	0	0	0		0
ワ その他	701	521	180	180		180
カ 外注一般管理費等	231		231	231		231
外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値)		2,745	外注一般の計算値	231		231
一般管理費等 自動計算値 = 1000	1,000	1,000				
鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の 場合は、機器費)	0	0	0	0		0
別途調査等工事価格	0	0	0	0		0
工事価格	25,300	25,300	2,745	2,745		2,745
消費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値)	1,265	1,265	工事価格の計算値	2,745		2,745
工事請負金額	26,565	26,565				
営繕費のうち、地代に要した費用	0	0	0	0		0
準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用	0	0	0	0		0
仮設費(直工)にてイキシアップに要した費用	0	0	0	0		0
二次下請負者の数	0		0	0		0
二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0		0
二次下請負者への発注工事価格の合計	0		0	0		0
延実人員数と作業日数						
(1) 労働者延人員	482	280	202	202		202
(2) (1)のうち通勤労働者延人員	482	280	202	202		202
(3) 技能関係等従事者延人員	0	0	0	0		0
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員	286	286	0	0		0
(5) 作業日数			59	59		59
現場管理費_その他のうち、事務用品費に要した費 用	170	150	20	20		20
現場管理費_その他のうち、動力・用水光熱費に要 した費用	523	363	160	160		160
安全費_その他のうち、水雷・傷害保険に要した費 用	0	0	0	0		0