

埋蔵文化財調査予定地の一部未調査地の掘削について

現在、国土交通省において整備を進めている、一般国道192号徳島南環状道路7工区【(仮称)国府IC(徳島市国府町延命)～(仮称)大木IC(徳島市上八方町下中筋)】の建設工事におきまして、来年度、調査を実施する予定であった埋蔵文化財調査予定地の一部を、誤って掘削してしまったことが判明いたしました。

具体的な状況等につきまして徳島県教育委員会への報告及び徳島県教育委員会による現地調査が実施されました。

今回の件につきまして、深く反省するとともに、徳島県教育委員会の指導を受け、再発防止を徹底してまいります。

県民、並びに関係機関の皆様に対して深くお詫び申し上げます。

1. 発生日 平成21年1月19日(月)
2. 徳島県教育委員会 現地調査日 平成21年1月27日(火)
3. 発生箇所 徳島市国府町延命地内(位置図参照)
4. 発注者 国土交通省徳島河川国道事務所
(施工者) (平山建設(株))
5. 概要 発掘調査が未了である上記箇所(未調査地とよぶ)においてバックホー等により、誤って埋蔵文化財調査予定地の一部を掘削した
もの。
6. 規模 今回の掘削面積 約36m²(幅3m・延長12m)

平成21年1月30日
国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
TEL (088)654-2211 (代)

道路副所長 岡村 環 (内線205)
工務第二課長 門田 隆志 (内線411)

1. 経緯

埋蔵文化財調査を継続中の国府町延命地内において、未調査地の一部を国土交通省発注工事により掘削してしまったもの。

2. 掘削した概要

掘削面積 約 36 m² (幅 3m・延長 12m)

3. 工事概要

工事名：平成20年度 国府ランプ橋下部工事

工期：平成20年8月27日～平成21年2月28日

施工業者：平山建設(株)

4. 原因

徳島河川国道事務所において、関係職員及び工事関係者から聞き取り調査を行った結果、以下が原因と判明いたしました。

- ① 事務所内の工事発注担当者と現場担当者間で、工事区間内の未調査地の情報が共有されていない中、工事内容を変更（工事内容の一部を中止、その後再開）したこと。
- ② 施工業者に対し、工事区域内に存する未調査地の情報が明示されていなかったこと。

5. 事案発生後に行った緊急点検等について

- ① 未調査地掘削工事、中止指示。
- ② 平成21年1月20日徳島県教育委員会文化財課、(財)徳島県埋蔵文化財センター、徳島河川国道事務所による現地確認後、周囲に立ち入り防止柵を設置し、当面の現状保護を行いました。
- ③ 徳島河川国道事務所管内における同様事案に関する点検実施。
平成21年1月26日に点検終了。点検の結果、同様事案の不存在を確認しました。

6. 平成21年1月27日の徳島県教育委員会の現地調査の結果

掘削断面の調査で平安時代末～室町時代にかけての水田3～4面及び水路跡が破壊されていることを確認したが、遺跡の最下層まで掘削が及んでいたため、平面的な調査・記録はできませんでした。

7. 添付図面

- ①徳島南環状道路 位置図
- ②延命地区 埋蔵文化財調査 範囲図
- ③埋蔵文化財未調査地 掘削詳細図

【参考】

延命地区 全体調査必要面積 A=24,691m²

平成12年	3月31日	平成12年4月17日供用対象分 埋文調査完了。 埋文調査完了面積 A=19,660m ² 。 未調査地面積 A=5,031m ² 。
平成20年	3月31日	平成19年度文埋文調査完了 A=770m ² 。
平成20年	5月8日	平成20年度埋文調査範囲決定 A=672m ² 。
平成20年	7月7日	平成20年度埋文調査開始。
平成20年	8月26日	平成20年度 国府ランプ橋下部工事契約。 (工期：平成21年2月28日まで 施工業者：平山建設(株))
平成20年	9月3日	平成20年度追加埋文調査範囲決定 A=313m ² 。
平成20年	9月24日	今回の過掘削区間改良工事中止指示。
平成20年	11月5日	今回の過掘削区間改良工事再開指示。
平成20年	11月28日	埋文調査完了 A=985m ² 。現地、引き渡し完了。 未調査地面積 A=3,276m ² 。
平成21年	1月17日	未調査地付近の掘削開始
平成21年	1月19日	通行中の(財)徳島県埋蔵文化財センター職員からの未調査地掘削についての指摘を、徳島県教育委員会文化財課から徳島監督官詰所が受ける。
平成21年	1月20日	徳島県教育委員会文化財課、(財)徳島県埋蔵文化財センター、徳島河川国道事務所による現地確認。 未調査地掘削確認。
平成21年	1月23日	その他、徳島南環状道路について点検実施。 同様事案の不存在確認。
平成21年	1月26日	その他、徳島河川国道事務所管内について点検実施。 同様事案の不存在確認。
平成21年	1月27日	徳島県教育委員会文化財課による現地調査実施。
平成21年	1月30日	徳島県教育委員会文化財課による調査結果報告。

【現場写真】

①掘削前状況



②未調査地掘削後状況（平成21年1月20日）



③未調査地掘削後、徳島県教育委員会による現地調査状況（平成21年1月27日）

