

(第8回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	大成建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市サンポート 2 - 1 高松シンボルタワー 1 9 F
工 事 の 名 称	令和 2 - 6 年度 国道 3 2 号高知橋耐震補強外工事
工 事 場 所	高知県高知市駅前町一はりまや町三丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋梁補強工 1 式 ・橋梁支承工 1 式 ・橋梁付属物工 1 式 ・橋梁補修工 1 式 ・現場塗装工 1 式 ・鋼橋足場等設置工 1 式 ・支障物撤去復旧工 1 式 ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 2 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 7 9 4, 2 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9, 2 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 8 2 3, 5 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項(インプレスライド)に基づく請負代金額の変更のため

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	大成建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市サンポート 2 - 1 高松シンボルタワー 1 9 F
工 事 の 名 称	令和 2 - 6 年度 国道 3 2 号高知橋耐震補強外工事
工 事 場 所	高知県高知市駅前町一はりまや町三丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋梁補強工 1 式 ・橋梁支承工 1 式 ・橋梁付属物工 1 式 ・橋梁補修工 1 式 ・現場塗装工 1 式 ・鋼橋足場等設置工 1 式 ・支障物撤去復旧工 1 式 ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 2 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 7 4 6, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8, 0 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 7 9 4, 2 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項(インフレスライド)に基づく請負代金額の変更のため

（第6回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大成建設（株）四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高松市サンポート 2 - 1 高松シンボルタワー 1 9 F
工 事 の 名 称	令和 2 - 6 年度 国道 3 2 号高知橋耐震補強外工事
工 事 場 所	高知県高知市駅前町一はりまや町三丁目地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋梁補強工 1 式 ・橋梁支承工 1 式 ・橋梁付属物工 1 式 ・橋梁補修工 1 式 ・現場塗装工 1 式 ・鋼橋足場等設置工 1 式 ・支障物撤去復旧工 1 式 ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 2 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 0 6 4, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 1, 7 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 7 4 6, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁補強工 現地調査の結果、埋戻し及び橋脚補強材取付については、数量精査（増）する。 2. 鋼橋支承工 現地調査の結果、アンカー削孔位置に相違があり支承部の構造変更を行ったため、RC拡幅工等を追加するものである。 3. 工期は元設計とおりとする。