

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	大成建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー19F
工事の名称	令和2-6年度 津島道路新内海トンネル工事
工事場所	愛媛県南宇和郡愛南町柏 ~ 宇和島市津島町上畑地地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 遮水封じ込工 1式 排水構造物工 1式 トンネル工(発破工法) 1式 トンネル工(非常駐車帯工) 1式 インバート工 1式 坑内付帯工 1式 坑門工 1式 掘削補助工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 法面工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 2年12月25日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	8,115,250,000円(税込み)
変更金額	+ 919,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,035,070,000円(税込み)
変更理由	本工事は、令和2年12月24日付けで、大成建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後明らかになった下記の理由のとおり、本工事で施行することが不可欠であることから変更契約するものである。  1. 遮水封じ込工 ・重金属の封じ込めヤードの増設が必要となり、ベントナイト遮水工を増工する。 2. 仮設工 ・フリッカ発生対策のため、フリッカ抑制装置の設置が必要となるため、電力設備工を増工する。  工期は、地質が設計よりも悪く、施工に時間を要したため、工期は令和7年10月31日までとする。