

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	前田建設工業(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町一丁目1番12号
工事の名称	令和4-6年度 福井道路新野トンネル工事
工事場所	徳島県阿南市新野町東山から宮前
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル L=約314m 道路土工1式、トンネル工1式、インバート工1式、坑内付帯工1式 坑門工1式、掘削補助工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 5年 4月 5日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	2,216,830,000円(税込み)
変更金額	+ 814,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,030,830,000円(税込み)
変更理由	本工事は、令和5年3月17日付けで、前田建設株式会社四国支店と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後明らかになった下記理由のとおり、施工性の観点から本工事で施工することが不可欠であることから変更契約するものである。 1. トンネル工(発破工法) 覆工コンクリート・防水工については別途施工になったため、削除する。 2. 掘削補助工 一部崩落及び湧水が発生したため、掘削補助工Aを増工する。 3. 仮設工 特記仕様書第84条のとおり、当初見込んでいないトンネル仮設備工を追加する。 4. 地盤改良工 第4回変更時に追加した地盤改良工について、精算変更に伴い、固結工(ICT)を数量精査(増)する。 5. 工期は元設計のとおりとする。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	前田建設工業(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町一丁目1番12号
工事の名称	令和4-6年度 福井道路新野トンネル工事
工事場所	徳島県阿南市新野町東山から宮前
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	トンネル L=約314m 道路土工1式、トンネル工1式、インバート工1式、坑内付帯工1式 坑門工1式、掘削補助工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 5年 4月 5日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	1,856,030,000円(税込み)
変更金額	+ 360,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,216,830,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 掘削工、ICT土工(掘削、法面整形)について詳細設計が完了したため追加する。 2. 仮設工 特記仕様書に明示していた仮設備ヤードの造成が必要になったため追加する。 トンネル掘削に伴い、濁水処理の必要が生じたため、汚濁防止工を追加する。 3. 地盤改良工 仮設備ヤードについて、軟弱地盤対策が必要であるため、表層安定処理工、固結工、汚泥処理工を追加する。 4. 工期は一時中止期間及び追加工事に伴い不測の日数を要するため、365日間延長し、工期末を令和8年3月31日とする。