

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	佐藤工業株式会社 四国営業所
契約業者の住所	香川県高松市松島町1丁目12番12号
工事の名称	令和4-6年度 桑野道路下大野トンネル工事
工事場所	徳島県阿南市下大野町五反畑から長生町張
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 1025m 道路土工 一式、トンネル工(発破工法) 一式、インバート工 一式、坑内 付帯工 一式、坑門工 一式、掘削補助工 一式、法面工 一式、排水構造物 工 一式、仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 1月 6日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	3,866,060,000円(税込み)
変更金額	+ 23,903,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,889,963,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約第26条6項に基づく請負代金額の変更

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月10日
契約業者名	佐藤工業株式会社 四国営業所
契約業者の住所	香川県高松市松島町1丁目12番12号
工事の名称	令和4-6年度 桑野道路下大野トンネル工事
工事場所	徳島県阿南市下大野町五反畑から長生町張
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 1025m 道路土工 一式、トンネル工(発破工法) 一式、インバート工 一式、坑内付帯工 一式、坑門工 一式、掘削補助工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 1月 6日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	2,576,255,000円(税込み)
変更金額	+ 1,289,805,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,866,060,000円(税込み)
変更理由	本工事は、令和4年12月2日付けで、佐藤工業株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが不可欠であることから変更契約するものである。 1. 道路土工 他工事との調整の結果、運搬先を追加する必要性が生じたため、残土処理工を増工する。 2. トンネル工(発破工法) 地山の岩判定の結果、支保パターンが変更となったことにより、掘削・支保工を増工する。 3. インバート工 地山の岩判定の結果、支保パターンが変更となったことにより、インバート掘削工、インバート本体工を増工する。 4. 坑内付帯工 特記仕様書第46条に基づき、追加工事として明示していた地下排水工を追加する。 5. 坑門工 特記仕様書第46条に基づき、追加工事として明示していた坑門本体工、銘板工を追加する。 6. 掘削補助工 不良地山の出現等により掘削が困難となったため、掘削補助工法を追加し、掘削補助工Aを増工する。 7. 仮設工 特記仕様書第85条に基づき、変更契約により対応として明示していたトンネル仮設備工を追加する。 8. 工期は元設計とおりとする。