

(第10回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月22日
契約業者名	清水建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	土工 一式 右岸下流法面工 一式 増設放流設備工 一式 増設放流管充填工 一式 主ゲート基礎工 一式 予備ゲート基礎工 一式 増設減勢工 一式 濁水処理運転工 一式 共通機械運転工 一式 施工設備仮設工 一式 作業構台工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 2月10日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	9,607,950,000円(税込み)
変更金額	-847,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,607,103,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条に基づく変更

(第9回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 4日
契約業者名	清水建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	土工 一式 右岸下流法面工 一式 増設放流設備工 一式 増設放流管充填工 一式 主ゲート基礎工 一式 予備ゲート基礎工 一式 増設減勢工 一式 濁水処理運転工 一式 共通機械運転工 一式 施工設備仮設工 一式 作業構台工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 2月10日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	9,606,080,000円(税込み)
変更金額	+ 1,870,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,607,950,000円(税込み)
変更理由	1. 増設減勢工 ・岩盤線変更に伴い、ダムコンクリート(置換コンクリート)を数量変更(増)する。 ・岩盤線変更に伴い、ダムコンクリート(増設減勢部コンクリート)を数量変更(減)する。 2. その他 ・上記以外の工種についての数量変更。

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	清水建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	土工 一式 右岸下流法面工 一式 増設放流設備工 一式 増設放流管充填工 一式 主ゲート基礎工 一式 予備ゲート基礎工 一式 増設減勢工 一式 濁水処理運転工 一式 共通機械運転工 一式 施工設備仮設工 一式 作業構台工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 2月10日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	9,549,518,000円(税込み)
変更金額	+ 56,562,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,606,080,000円(税込み)
変更理由	インプレスライド(2回目)に係る変更。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	清水建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	土工 一式 右岸下流法面工 一式 増設放流設備工 一式 増設放流管充填工 一式 主ゲート基礎工 一式 予備ゲート基礎工 一式 増設減勢工 一式 濁水処理運転工 一式 共通機械運転工 一式 施工設備仮設工 一式 作業構台工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 2月10日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	9,485,300,000円(税込み)
変更金額	+ 64,218,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,549,518,000円(税込み)
変更理由	インフレスライド(1回目)に係る変更。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 4日
契約業者名	清水建設(株) 四国支店
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	土工 一式 作業構台工 一式 右岸下流法面工 一式 電気設備工 一式 増設放流設備工 一式 仮設工 一式 増設放流管充填工 一式 主ゲート基礎工 一式 予備ゲート基礎工 一式 増設減勢工 一式 濁水処理運転工 一式 共通機械運転工 一式 施工設備仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 2月10日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	9,414,900,000円(税込み)
変更金額	+ 70,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,485,300,000円(税込み)
変更理由	本工事は、令和5年2月9日付けで、清水建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由のとおり、本工事で施工することが不可欠であることから変更するものである。 1. 土工 ・増設減勢工法面の掘削範囲変更により、ゆるみ対策用の鉄筋挿入を数量変更(増)する。 ・その他、数量の精算変更。 2. 右岸下流法面工 ・施工の進捗に伴い、法枠工及び吹き付け工を数量変更(増)する。 3. 増設放流管充填工 ・型枠について、実績歩掛による精算変更(増)する。 ・現場の安全性を考慮し、各種注入配管を支持する架台の製作・据付を追加する。 4. 増設減勢工 ・施工の進捗に伴い、減勢工の底盤コンクリートの施工範囲を変更する。 5. 共通機械運転工 ・減勢工コンクリート打設に必要なクレーンの使用期間を変更(減)する。 6. 施工設備仮設工 ・出水期施工の安全対策のため、上流仮締切の構造を変更する。 7. その他 ・上記以外の工種についての数量変更及び施工内容変更。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日																																																		
契約業者名	清水建設(株) 四国支店																																																		
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5																																																		
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事																																																		
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先																																																		
工事種別	一般土木工事																																																		
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">土工</td> <td style="width: 10%;">一式</td> <td style="width: 20%;">作業構台工</td> <td style="width: 10%;">一式</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>右岸下流法面工</td> <td>一式</td> <td>電気設備工</td> <td>一式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>増設放流設備工</td> <td>一式</td> <td>仮設工</td> <td>一式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>増設放流管充填工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主ゲート基礎工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>予備ゲート基礎工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>増設減勢工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>濁水処理運転工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>共通機械運転工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工設備仮設工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	土工	一式	作業構台工	一式		右岸下流法面工	一式	電気設備工	一式		増設放流設備工	一式	仮設工	一式		増設放流管充填工	一式				主ゲート基礎工	一式				予備ゲート基礎工	一式				増設減勢工	一式				濁水処理運転工	一式				共通機械運転工	一式				施工設備仮設工	一式			
土工	一式	作業構台工	一式																																																
右岸下流法面工	一式	電気設備工	一式																																																
増設放流設備工	一式	仮設工	一式																																																
増設放流管充填工	一式																																																		
主ゲート基礎工	一式																																																		
予備ゲート基礎工	一式																																																		
増設減勢工	一式																																																		
濁水処理運転工	一式																																																		
共通機械運転工	一式																																																		
施工設備仮設工	一式																																																		
工 期 (自)	令和 5年 2月10日																																																		
工 期 (至)	令和 8年 3月27日																																																		
変更前の契約金額	9,004,600,000円(税込み)																																																		
変更金額	+ 410,300,000円(税込み)																																																		
変更後の契約金額	9,414,900,000円(税込み)																																																		
変更理由	<p>土工-掘削工 右岸下流法面の設計変更(作業用ヤード・通路の幅を確保するため、右岸下流法面を山側へ追い込む設計に変更)による掘削量増加</p> <p>右岸下流法面工-法枠工 右岸下流法面において、地山の状態が悪く、補強が必要となったことによる鉄筋挿入の追加</p> <p>増設放流設備工 歩掛実態調査結果の反映</p>																																																		

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日			
契約業者名	清水建設(株) 四国支店			
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5			
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事			
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先			
工事種別	一般土木工事			
工事概要 (変更した内容について記述する)	土工	一式	作業構台工	一式
	右岸下流法面工	一式	電気設備工	一式
	増設放流設備工	一式	仮設工	一式
	増設放流管充填工	一式		
	主ゲート基礎工	一式		
	予備ゲート基礎工	一式		
	増設減勢工	一式		
	濁水処理運転工	一式		
	共通機械運転工	一式		
	施工設備仮設工	一式		
工 期 (自)	令和 5年 2月10日			
工 期 (至)	令和 7年12月26日			
変更前の契約金額	8,530,500,000円(税込み)			
変更金額	+ 474,100,000円(税込み)			
変更後の契約金額	9,004,600,000円(税込み)			
変更理由	<p>1. 右岸上流仮設構台工 現地調査の結果、仮設構台の構造変更が必要となったため、数量(増)する。</p> <p>2. 上流仮締切工 濁水による水位低下時に上流仮締切の浮力保持ができなくなるため、対策として支持架台を追加する。</p> <p>3. 土工-残土処理場整備工 関係機関協議の結果、本工事で搬出する残土の受入地整備が必要となったため、残土処理場整備工を追加する。</p>			

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日			
契約業者名	清水建設(株) 四国支店			
契約業者の住所	高松市寿町2-4-5			
工事の名称	令和4-7年度 野村ダム施設改良工事			
工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先			
工事種別	一般土木工事			
工事概要 (変更した内容について記述する)	土工	一式	作業構台工	一式
	右岸下流法面工	一式	電気設備工	一式
	増設放流設備工	一式	仮設工	一式
	増設放流管充填工	一式		
	主ゲート基礎工	一式		
	予備ゲート基礎工	一式		
	増設減勢工	一式		
	濁水処理運転工	一式		
	共通機械運転工	一式		
	施工設備仮設工	一式		
工 期 (自)	令和 5年 2月10日			
工 期 (至)	令和 7年12月26日			
変更前の契約金額	4,180,000,000円(税込み)			
変更金額	+ 4,350,500,000円(税込み)			
変更後の契約金額	8,530,500,000円(税込み)			
変更理由	<p>本工事は、技術提案・交渉方式にて契約している。当初契約では一部工種で技術協力を反映させた設計が未決定であることを条件に契約しており、今回その設計が完了したため、以下を追加するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土工 増設減勢工の施工のために必要な工種であり、影響範囲の掘削を追加する。 2. 右岸下流法面工 増設減勢工の掘削に際し、脆弱な地山を保護しながら掘削する必要があるため、法面工を追加する。 3. 増設減勢工 掘削による岩盤露頭後、既設ダム本体と一体的な管理を行い施工する必要があるため、増設減勢工を追加する。 4. 施工設備仮設工 増設放流設備工(堤体削孔)の施工に際し、上流仮締切設備が必要なため、据付を追加する。 			